



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 45/22-07-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 600-45/22-07-2025**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για παράταση (1η) προθεσμίας του έργου: «ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ» Ανάδοχος έργου: ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 22-07-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 65325/17-07-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, |               |
| κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει.                        |               |
| 2. Σάββας Κουλούρης                                             | Τακτικό Μέλος |
| 3. Θεόδωρος Κοντζιάλης                                          | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος                                           | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Μάμαλος                                             | Τακτικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος                                         | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....**

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

**ΕΗΔ 1ο Θέμα:** Εισήγηση για παράταση (1η) προθεσμίας του έργου: «ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ» Ανάδοχος έργου: ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για συμβάσεις δημοσίων έργων σύμφωνα με το Ν. 4412/16 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 175Α του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ.

7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

## **Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

### **1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 600.000,00 με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : υπ' αρ. 51501/10375/18-06-2024 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας περί έγκρισης της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του υπόψη έργου
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕ 055 Κ.Ε. 2003ΣΕ05500005 (ΣΑΝΑ255, Κ.Ε. 2022ΝΑ25500000)
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 01-08-2024 αποσφράγιση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου, με Α/Α Συστήματος 208422, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : υπ' αρ. 540-29/02-07-2024 (ΑΔΑ: 65757ΛΕ-ΣΤ3) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 32,94 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 402.331,74 με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 05-03-2025 (αρ. πρ. 19916/4122/05-03-2025, ΑΔΑ: ΨΔ747ΛΕ-ΟΜ0 ΑΔΑΜ:25ΣΥΜΝ016411583 2025-03-05)
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ : Σπυριδούλα Βιτωράτου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. υπ' αρ. 22018/4475/11-3-2025 (ΑΔΑ: 6ΜΝS7ΛΕ-Α8Ε) Απόφαση Δ.Τ.Ε. / Τ.Σ.Ε.
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : αρχική συνολική συμβατ. προθεσμία 150 ημέρες, μέχρι **2-8-2025**
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : - -

### **Περίληπτικό ιστορικό:**

Με την υπ' αρ. 666-37/13-08-2024 (ΑΔΑ: ΨΥΠ7ΛΕ-67Ρ) και με την υπ' αρ. 942-60/12-11-2024 (ΑΔΑ: Ψ2ΟΦ7ΛΕ-ΕΓΞ) αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ανατέθηκε το έργο: «ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ δαπάνης 600.000,00 € με το Φ.Π.Α., στον οικονομικό φορέα «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.», με μέση έκπτωση 32,94%, στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Την 5η του μηνός Μαρτίου του έτους 2025 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου, αξίας τετρακοσίων δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ενός ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (402.331,74€) και καθορίστηκε προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου το χρονικό διάστημα των εκατόν πενήντα (150) ημερών, ήτοι μέχρι τις 2 Αυγούστου 2025.

Επίκειται η σύνταξη και έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου όπου θα τακτοποιήσει τις όποιες διαφορές θα προκύψουν εντέλει στις επιμέρους εργασίες.

### **ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Το Έργο αφορά σε εγκατάσταση συρματοπλεγμάτων προστασίας πρανών ορυγμάτων (επένδυση πρανών ορυγμάτων με ελεύθερα ή πλήρως αγκυρούμενα συρματοπλέγματα, εργασία και υλικά) κατά θέσεις, στην επαρχιακή οδό με αρ. 46 «Κιόνι - Βαθύ - Πέρα Πηγάδι δια Φρικών, Σταυρού, Λεύκης και Περαχωρίου» της Π.Ε. Ιθάκης αρμοδιότητας συντήρησης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με την υπ' αρ. 6213/07 (ΦΕΚ-1872/Β'/14-9-2007) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (πρώην κρατικής) «Απόφαση καθορισμού οδών που ανήκουν στην αρμοδιότητα συντήρησης των υπηρεσιών της Π.Ι.Ν., των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Ο.Τ.Α. της Π.Ι.Ν.» και τον Ν. 3852/10 όπως ισχύει.

**2. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Έχει εκτελεστεί το 85% του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης.

**3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ**

Δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις στη Σύμβαση.

**4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ**

Δεν έχει υποβληθεί λογαριασμός και δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχη εντολή πληρωμής.

**II. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Η ανάδοχος, με την από 1-7-2025 (εμπρόθεσμη) αίτησή του (υπ' αρ. ημετ. πρωτ.:59672/11392/1-7-2025), ζητά επιπλέον δύο (2) μήνες παράταση (εξήντα ημέρες), ήτοι μέχρι 1η-10-2025, λόγω του ότι ενώ έχει κατασκευαστεί ήδη το μεγαλύτερο μέρος του έργου σημειώνονται καθυστερήσεις στην ολοκλήρωσή του λόγω των υψηλών κυκλοφοριακών φόρτων κατά τους θερινούς μήνες στον βασικό οδικό άξονα του νησιού στον οποίο υλοποιείται εξ ολοκλήρου το έργο. Στην αίτηση αναφέρεται ότι η αυξημένη κυκλοφορία «...σε συνδυασμό με το μικρό πλάτος οδοστρώματος παρεμποδίζουν την ομαλή ροή των εργασιών που εκτελούνται σε μεγάλο ποσοστό από γερανοφόρο όχημα που καταλαμβάνει τμήμα του οδοστρώματος.» και στην συνέχεια «...Επιπρόσθετος λόγος του αιτήματος παράτασης είναι ο σχεδιασμός του (1<sup>ου</sup>) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ώστε να συμπεριληφθούν οι αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου».

**Λαμβάνοντας υπόψη:**

- Τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 και ειδικότερα στο άρθρο 147, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
- Το γεγονός ότι υπολείπεται περίπου το 15% του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης.
- Το γεγονός ότι οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος είναι βάσιμοι και πραγματικοί.
- Το γεγονός ότι απαιτείται η σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου, προκειμένου να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων ή/και εργασιών που θα προκύψουν στην εξέλιξη του έργου.

**Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε**

τη χορήγηση παράτασης (1η) της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ», αναδόχου ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε., από τη λήξη της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου (2-8-2025) μέχρι την 1-10-2025, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης. Το διάστημα των επιπλέον εξήντα (60) ημερών για ολοκλήρωση των εργασιών κρίνεται εύλογο καθώς, όπως και ανωτέρω αναλύθηκε έχει υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος του έργου, οι συνθήκες που το επιβάλουν είναι πραγματικές και επίκειται η σύνταξη του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου. Η παράταση αυτή δίνεται μετά από αίτηση του αναδόχου.

**Συνημμένα:** Η υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 59672/11392/1-7-2025 αίτηση του αναδόχου.

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Διονυσία Κακονύκτη

**Εσωτ. διανομή:** 1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε. 3. Σπ. Βιτωράτου



ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

75 Ε (2/7/2025)

Ε. Βιτωράτου

116.01-25-ΕΞ.Α.Α. 13

Θήβα, 01/07/2025

Προς: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Γενική Δ/νση Υποδομών &amp; Μεταφορών

Δ/νση Τεχνικών Έργων

Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας

Τμήμα Συγκοινωνιακών έργων

Διοικητήριο Π.Ε. Κεφ/νίας, Αργοστόλι Τ.Κ.: 28100

Υπ' όψην : Κας Σποριδούλας Βιτωράτου

Email: vittoratu@pin.gov.gr

Τηλ.: 2674032903

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΑριθ. Πρωτ. 5967/11392  
Ελήφθη την 1/7/25**Έργο:** «ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ»**Θέμα:** Αίτημα 1% Παράτασης Εργασιών

Με την παρούσα επιστολή αιτούμαστε παράτασης του έργου του θέματος 61 ημερών, ήτοι έως την 1η Οκτωβρίου 2025.

Με την υπογραφή της σύμβασης και έως σήμερα αν και έχει πραγματοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος των προπαρασκευαστικών εργασιών του έργου (καθαρισμός - κοπή φυτικών στα τμήματα επέμβασης, προμήθεια των ενσωματωμένων υλικών, διάνοιξη οπών - τοποθέτηση αγκυρίων - πλήρωση με ένεμα οπών και τοποθέτηση συρματοσχοινίων σε φρύδι και πόδι πρανών) υπάρχουν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των εργασιών λόγω του υψηλού φόρτου κυκλοφορίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες από τους επισκέπτες του νησιού στον κύριο οδικό άξονα που πραγματοποιούνται οι εργασίες, αυτό σε συνδυασμό με το μικρό πλάτος του οδοστρώματος παρεμποδίζουν την ομαλή ροή των εργασιών που εκτελούνται σε μεγάλο ποσοστό από γερανοφόρο όχημα που καταλαμβάνει τμήμα του οδοστρώματος. Οι εργασίες γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα προστασίας για την αποφυγή ατυχήματος.

Επιπρόσθετος λόγος του αιτήματος παράτασης είναι ο σχεδιασμός του πρώτου (1<sup>ου</sup>) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ώστε να συμπεριληφθούν οι αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Καταλήγοντας, αιτούμαστε την παράταση της διάρκειας της σύμβασης έως 01/10/2025.

Παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε σχετικό.



ΕΙΣΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ  
ΣΥΣΤΗΜΑ Ε.Π.Ε.  
EN 13195-1  
1128-CPR-0949



ΕΙΣΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ  
Ε.Π.Ε.  
EN 13195-1  
EN 13245-1  
2804-CPR-0915



CERTIFIED M.S.  
ISO 9001:2015  
182901



CERTIFIED M.S.  
ISO 14001:2015  
06.03.0915



CERTIFIED M.S.  
EN 401:130  
13001:2015  
06.03.0428



CERTIFIED M.S.  
ISO 39001:2024  
39001

Με τιμή για την

ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΩ ΔΑΡ. ΥΛΙΚΩΝ

ΔΙΡΚΗ ΕΠΕ - 92200 ΘΗΒΑ

Α.Φ.Μ.: 800743380 - ΓΕΝ. ΓΡΑΦ. ΘΗΒΩΝ

Α.Δ.Α.: 22624-80167-547 - 22620-80611

110 Λεωφόρος Μιχαήλ Κόκο

Πινδάρου &amp; Δίρκης 31, 32200 Θήβα - Τ.Θ.9 - Τ.2262080167, 2262024134 - Φ. 2262080611

latote@koropoulisgroup.gr, latomeia@koropoulisgroup.gr

www.koropoulisgroup.gr

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης (1η) της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ», αναδόχου ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε., από τη λήξη της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου (2-8-2025) μέχρι την 1-10-2025, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης. Το διάστημα των επιπλέον εξήντα (60) ημερών για ολοκλήρωση των εργασιών κρίνεται εύλογο καθώς, όπως και ανωτέρω αναλύθηκε έχει υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος του έργου, οι συνθήκες που το επιβάλλουν είναι πραγματικές και επίκειται η σύνταξη του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου. Η παράταση αυτή δίνεται μετά από αίτηση του αναδόχου.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 600-45/22-07-2025**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σάββας Κουλούρης**

**Θεόδωρος Κοντζιάλης**

**Ιωάννης Αρμενιάκος**

**Γεώργιος Μάμαλος**

**Θεόδωρος Γαλιατσάτος**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**