



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 45/22-07-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 601-45/22-07-2025**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για παράταση (4η) της δημόσιας σύμβασης: «Μελέτη Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο - Κρανιά» (υποέργο «Μελέτη Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο - Κρανιά», Α/Α 1, Πράξη “Κατασκευή Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο – Κρανιά στη Κεφαλονιά” με Κωδικό ΟΠΣ 6017372 (Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027»)). Ανάδοχος: «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ - ΓΑΜΜΑ-4 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ - ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 22-07-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 65325/17-07-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη , ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, |               |
| κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει.                       |               |
| 2. Σάββας Κουλούρης                                             | Τακτικό Μέλος |
| 3. Θεόδωρος Κοντζιάλης                                          | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος                                           | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Μάμαλος                                             | Τακτικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος                                         | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

**ΕΗΔ 2ο Θέμα:** Εισήγηση για παράταση (4η) της δημόσιας σύμβασης: «Μελέτη Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο - Κρανιά» (υποέργο «Μελέτη Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο - Κρανιά», Α/Α 1, Πράξη “Κατασκευή Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο – Κρανιά στη Κεφαλονιά” με Κωδικό ΟΠΣ 6017372 (Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027»)). Ανάδοχος: «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ - ΓΑΜΜΑ-4 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ - ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.»

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:

## **1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

### **1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:**

- **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** 128.340,00€ με ΦΠΑ (δηλαδή 103.500,00€ με Φ.Π.Α. 24.840,00€).
- **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** α) Η υπ' αρ. πρωτ. 61956/11-6-2019 (ΑΔΑ: 62ΚΦ465ΧΙ8-3ΛΗ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με την οποία εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019 – ΣΑΕΠ 0221, η χρηματοδότηση του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΚΡΑΝΙΑ» με Κ.Ε. 2019ΕΠ02210030 και συνολική πίστωση 806.000,00€.  
β) Η υπ' αρ. πρωτ. 777/15-5-2025 (ΑΔΑ: ΨΨΑΔ7ΛΕ-ΝΙΖ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Κατασκευή Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο - Κρανιά στην Κεφαλλονιά» με κωδικό ΟΠΣ «5037878», διότι υπήρξε υπέρβαση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως αυτό προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης της πράξης, υπέρβαση του χρονικού ορίου ανάληψης της 1ης νομικής δέσμευσης του κύριου υποέργου, όπως αυτό προσδιορίζεται στην ισχύουσα απόφαση ένταξης και για διαχειριστικούς λόγους.  
γ) Η υπ' αρ. πρωτ. 778/15-5-2025 (ΑΔΑ: 6ΝΕ67ΛΕ-ΗΓΟ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Κατασκευή Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο - Κρανιά στην Κεφαλλονιά» με κωδικό ΟΠΣ 6017232, Κωδικός Πράξης Σ.Α. (Κ.Ε. 2025ΕΠ02270011) στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027»
- **ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ:** Η υπ' αρ. 57703/26865/2-7-2025 (ΑΔΑ: 96Ω47ΛΕ-ΜΛΟ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με θέμα «Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης και ορισμός Υπόλογου Διαχειριστή Έργου ΣΑΕΠ 0227 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΚΡΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ” με Κωδικό ΟΠΣ 6017372 και ένταξη στο Πρόγραμμα “Ιόνια Νησιά 2021-2027”», με Κ.Ε. 2025ΕΠ02270011 για ποσό 116.281,98€.
- **ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:** 17 Μαρτίου 2020.
- **ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:** Οι υπ' αρ. πρωτ.: 495-21/12-5-2021 (ΑΔΑ: 6ΩΝΝ7ΛΕ-Μ92), 611-25/09-06-2021 (ΑΔΑ: 6Ψ457ΛΕ-ΛΟΓ) και 1013-47/6-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΙ77ΛΕ-ΤΗΡ) αποφάσεις της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. και τέλος η υπ' αρ. πρωτ.: 221793/15-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΑΠ8ΟΡ1Φ-ΤΗΕ) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΙΝ..
- **ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ:** 84,01 %
- **ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ:** 128.340,00 € με ΦΠΑ
- **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:** 23-3-2021.
- **ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ:** Σπυριδούλα Βιτωράτου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (υπ' αρ. πρωτ. οικ.: 27317/5991/6-4-2022 ΔΤΕ/ΤΣΕ).
- **ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΔ:** αρ. πρωτ.: 94734/20574/22-11-2022 έγγραφο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Ιόνια Νησιά “Διατύπωση Θετικής Γνώμης για την διαδικασία ανάθεσης και με την με αρ. Πρωτ. 22196/4845/23-03-22 (22ΣΥΜΝ010370582/22-04-11) συναφθείσα σύμβαση του Υποέργου “Μελέτης Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο – Κρανιά” Α/Α 1 της πράξης “Κατασκευή Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο – Κρανιά στην Κεφαλονιά” με Κωδ. ΟΠΣ 5037878”.
- **ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:** ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2-4-2023 (Τριακόσιες εβδομήντα πέντε ημέρες -375-ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Σημειώνεται ότι η συνολική προθεσμία περιλαμβάνει τον καθαρό χρόνο εκπόνησης της μελέτης (άρθρο 184 §1.α του Ν. 4412/16) και τον επιπρόσθετο χρόνο για τον οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος, όπως ο αναγκαίος χρόνος ελέγχου και έγκρισης τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης κ.λπ. (άρθρο 184 §1.β του Ν. 4412/16).
- **ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ:** 1η παράταση αρ. Απόφασης: 285-14/4-4-2023 Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων  
-ΑΔΑ:ΨΛ817ΛΕ-26Χ- (έως 18 Δεκεμβρίου 2023).  
2η παράταση αρ. Απόφασης: 84-4/6-2-2024 Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων  
-ΑΔΑ:ΨΒΘΠ7ΛΕ-ΝΜΨ- (έως 30 Απριλίου 2024).  
3η παράταση αρ. Απόφασης: 850-53/15-10-2024 Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων  
-ΑΔΑ:Ψ6Ο57ΛΕ-ΟΧΣΨ- (έως 31 Δεκεμβρίου 2024).

**1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Η σύμβαση αφορά στην εκπόνηση πλήρους μελέτης κατασκευής νέου οδικού άξονα που θα συνδέει το Αεροδρόμιο Κεφαλληνίας (επαρχιακή οδός 6) με την επαρχιακή οδό υπ' αρ. 1 "Αργοστόλι – Βλαχάτα – Πόρος διά Σιμωτάτων, Ατσουπάδων Μαρκόπουλου, Πάστρας και Τζαννάτων" του Β.Δ. 24/6-2-1956 (ΦΕΚ-47/Α/8-2-1956), η οποία με νεώτερη απόφαση έχει επεκταθεί μέχρι τη Σκάλα, σε τμήμα της στην περιοχή της Κρανιάς. Πέραν αυτού, η νέα οδός θα συνδέει τρεις υφιστάμενες επαρχιακές οδούς, την επαρχιακή οδό υπ' αρ. 6 "Αργοστόλι – Μεταξάτα – Σβορωνάτα ως παρακαμπτήριος Ε.Ο. 3" και ειδικότερα το παρακλάδι αυτής που είναι η οδός Αεροδρομίου (βλ. Απόφαση ΔΜΕΟ/ε/423/29-6-2001), την επαρχιακή οδό υπ' αρ. 3 "Αργοστόλι - Μεταξάτα – Πεσσάδα διά Σπηλίων, Λακήθρας, Σπαρτιών, Κουντουράτων μέχρι Ε.Ο. 2" και την ως άνω επαρχιακή οδό υπ' αρ. 1 (Αργοστόλι – Πόρος κ.λπ.).

Σύμφωνα με την Προωθημένη Μελέτη Αναγνώρισης Οδοποιίας που έχει εκπονηθεί (Μάρτιος 2015), πρόκειται για οδό κατηγορίας ΑΙΙΙ, χάραξης συνολικού μήκους 6.030 m και ταχύτητα μελέτης  $V_e = 60 - 70$  Km/h. Η οριζοντιογραφική χάραξη καταρτίστηκε σύμφωνα με τις ευρύτερες χωροταξικές δεσμεύσεις. Τα οριζοντιογραφικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της κατηγορίας ΑΙΙΙ. Τα μηκοτομικά χαρακτηριστικά της οδού είναι σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες τιμές για την ταχύτητα μελέτης ανά τμήμα της οδού. Για την σύνδεση του τοπικού οδικού δικτύου με την νέα αρτηρία προβλέπονται διάφοροι ισόπεδοι κόμβοι. Τέλος, προβλέπεται η κατασκευή τεχνικών κάτω διάβασης και τεχνικών τοίχων αντιστήριξης σε θέσεις που απαιτούνται.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 235881/22-11-2017 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου, έχει πραγματοποιηθεί ο Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων του μελετούμενου έργου και έχει εκδοθεί θετική γνωμοδότηση.

Με την υπ' αρ. πρωτ.: 31368/8-5-2025 (ΑΔΑ: 9ΡΜΜΟΡ1Φ-2ΑΩ) Απόφαση του Γενικού Δ/ντή Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου εκδόθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι (Α.Ε.Π.Ο.) για το έργο «Οδικός Άξονας Αεροδρομίου – Κρανιάς Π.Ε. Κεφαλληνίας».

CPV: 71322000-1 «Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού», 71322500-6 «Υπηρεσίες τεχνικού σχεδιασμού οδών».

**ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ**

Η υπό μελέτη οδός προβλέπεται να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Κατηγορία οδού: ΑΙΙΙ, ενιαίο οδόστρωμα

Ταχύτητα μελέτης:  $V_e = 60 - 70$  χλμ./ώρα

Διατομή: γ2

**1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

- Έχει ολοκληρωθεί η Τοπογραφική αποτύπωση των ζωνών του συνόλου των έργων και η Κτηματογράφηση του συνόλου των έργων συγχρόνως με την τοπογραφική αποτύπωση, οι οποίες εγκρίθηκαν με την 41778/9266/24-05-2022 (αρ. Απόφασης 22-2/24-01-2023 (ΑΔΑ: 94397ΛΕ-5ΤΦ) Ο.Ε. Ιονίων Νήσων).
- Έγκριση των 3.3α «Προμελέτη του συστήματος των οδικών έργων (κατ.10)», 3.3β «Οριστική γεωλογική μελέτη (κατ.20)», 3.3γ «Προμελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης ομβρίων (κατ.13)», 3.3δ «Προκαταρκτική επεξεργασία τεχνικών (κατ.08) – Έλεγχος της υδραυλικής επάρκειας ρεμάτων (κατ.13)», (αρ. Απόφασης 18-4/27-01-2024 (ΑΔΑ: 6ΧΠΖ7ΛΕ-ΛΑ8) Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων) και
- «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) (κατ.27)» με την υπ' αρ. πρωτ.: 31368/8-5-2025 (ΑΔΑ: 9ΡΜΜΟΡ1Φ-2ΑΩ) Απόφαση Έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Οδικός Άξονας Αεροδρομίου – Κρανιάς Π.Ε. Κεφαλληνίας».
- Υποβολή (αρ. πρωτ.: 45693/8744/22-5-2025) 3.6 «Πρόγραμμα Γεωτεχνικών Ερευνών Β' Φάσης».

**1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ**

Όπως αρχική Σύμβαση. Δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις της σύμβασης ως προς το οικονομικό αντικείμενο.

**1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ**

Έχει εγκριθεί ο 1ος λογαριασμός (αρ.πρωτ.:13635/3026/10-3-2023).

Έχει υποβληθεί ο 2ος λογαριασμός (υποβολή με αρ.πρωτ.:56601/10867/24-06-2025).

**1.6. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΑΔΙΩΝ – ΕΝΤΟΛΕΣ**

- 3.1α «Τοπογραφική αποτύπωση των ζωνών του συνόλου των έργων» & 3.1β «Κτηματογράφηση του συνόλου των έργων συγχρόνως με την τοπογραφική αποτύπωση», υποβολή αρ.πρωτ.:41778/9266/24-05-2022, έγκριση αριθμ. Απόφασης 22-2/24-01-2023 (ΑΔΑ: 94397ΛΕ-5ΤΦ) Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
- Εντολή εκπόνησης μελετών 2ης φάσης: αρ.ημετ.πρωτ.:7494/1793/6-2-2023
- Έγκριση αρ. Απόφασης 18-4/27-01-2024 (ΑΔΑ: 6ΧΠΖ7ΛΕ-ΛΑ8) Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων [3.3α «Προμελέτη του συστήματος των οδικών έργων (κατ.10)», υποβολή αρ. πρωτ.: 29812/6469/6-4-2023, 3.3β «Οριστική γεωλογική μελέτη (κατ.20)» υποβολή αρ. πρωτ.: 29812/6469/6-4-2023, 3.3γ «Προμελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης ομβρίων (κατ.13)» υποβολή αρ. πρωτ.: 29812/6469/6-4-2023, 3.3δ «Προκαταρκτική επεξεργασία τεχνικών (κατ.08)– Έλεγχος της υδραυλικής επάρκειας ρεμάτων (κατ.13)» υποβολή αρ. πρωτ.: 29812/6469/6-4-2023 & 3.3ε «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) (κατ.27)» υποβολή αρ. πρωτ.: 29812/6469/6-4-2023]
- Αιτήσεις Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Έργου/ Δραστηριότητας αρ.πρωτ.: 9517/11-3-2024, 40732/22-5-2024 & 60171/2-8-2024
- Η με αρ. πρωτ.: 31368/8-5-2025 (ΑΔΑ: 9ΡΜΜΟΡ1Φ-2ΑΩ) Απόφαση Έκδοσης Περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Οδικός Άξονας Αεροδρομίου – Κρανιάς Π.Ε. Κεφαλληνίας»

**2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Η ανάδοχος με αρ. ημετ. πρωτ.: 105659/20680/2-12-2024 αίτησή της (η οποία είναι εμπρόθεσμη και επισυνάπτεται) και έχοντας υπόψη το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα με τον συνολικό χρόνο που προβλέπεται για την περαίωση και παραλαβή των μελετητικών εργασιών και τα υπολειπόμενα προς υλοποίηση στάδια και τους χρόνους έγκρισης αυτών, ζητά παράταση της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης (μαζί με τους απαιτούμενους χρόνους εγκρίσεων) 240 (διακοσίων σαράντα) ημερών.

Η ανάδοχος δεν έχει προβεί σε άλλη αίτηση καθώς:

- Λόγω της μικρότερης σε διάρκεια 3<sup>ης</sup> παράτασης του έργου από τον εναπομείναντα ελάχιστο συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης δεν ήταν δυνατόν να δοθεί εντολή υποβολής τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος.
- Δεν είχε εκδοθεί η Απόφαση Έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων η οποία εντέλει εκδόθηκε 8/5/2025 και
- Εκκρεμούσε η ένταξη της Πράξης στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027» (Σημειώνουμε πως με την με Α.Π. οικ.777/15-5-2025 Απόφαση Περιφερειάρχη Π.Ι.Ν. έγινε ανάκληση της απόφασης ένταξης πράξης και με την ακόλουθη Α.Π. οικ.778/15-5-20025 Απόφαση Περιφερειάρχη Π.Ι.Ν. η Πράξη «Κατασκευή Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο – Κρανιά στην Κεφαλονιά» εντάχθηκε με Κωδικό ΟΠΣ 6017372 στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027»).

**Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:**

- 1 Τα προβλεπόμενα στον Ν. 4412/2016 και ειδικότερα στο άρθρο 184, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας μελέτης
- 2 Το γεγονός ότι η αίτηση του αναδόχου είναι χρονικά εμπρόθεσμη
- 3 Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου
- 4 Το γεγονός ότι η 3<sup>η</sup> παράταση που δόθηκε (απόφαση 850-53/15-10-2024 Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων -ΑΔΑ: Ψ6Ο57ΛΕ-ΟΧΣΨ-) αφορούσε μόλις σε 77 ημέρες (από 15-10-2024 έως 31-12-2024) από την ημέρα έκδοσής της αντί των 240 ημερών από την έκδοση της ΑΕΠΟ και την εντολή εκπόνησης των επομένων σταδίων που είχε εισηγηθεί η υπηρεσία. Ο χρόνος των 240 ημερών της εισήγησης είχε υπολογιστεί βάσει του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου για την εκτέλεση των υπολειπόμενων σταδίων της μελέτης και τις επιμέρους εγκρίσεις αυτών. Με τη χορήγηση της παράτασης των 77 ημερών, αντί των 240, δεν ήταν δυνατόν να συνταχθεί το σχετικό χρονοδιάγραμμα και να τηρηθούν κατ' ελάχιστο οι αρχικοί συμβατικοί χρόνοι εκπόνησης των μελετητικών σταδίων και οι ενδιαμέσοι χρόνοι ελέγχων και εγκρίσεων
- 5 Το υπ' αρ. πρωτ. οικ.: 12216/2263/9-2-2024 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφαλληνίας
- 6 Το υπ' αρ. πρωτ. οικ.: 91005/17820/18-10-2024 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφαλληνίας, Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

- 7 Την με αρ. πρωτ.: 31368/8-5-2025 (ΑΔΑ: 9ΡΜΜΟΡ1Φ-2ΑΩ) Απόφαση Έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Οδικός Άξονας Αεροδρομίου – Κρανιάς», Π.Ε. Κεφαλληνίας»
- 8 Την με Α.Π. οικ.777/15-5-20025 Απόφαση Περιφερειάρχη Π.Ι.Ν. περί ανάκλησης της απόφασης ένταξης πράξης
- 9 Την με Α.Π. οικ.778/15-5-20025 Απόφαση Περιφερειάρχη Π.Ι.Ν. περί ένταξης της Πράξης «Κατασκευή Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο – Κρανιά στην Κεφαλονιά» με Κωδικό ΟΠΣ 6017372 στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027» και
- 10 Το γεγονός ότι η αιτηθείσα παράταση αφορά στον συνολικό χρόνο εκπόνησης της μελέτης και δη στους χρόνους εγκρίσεων των σταδίων αυτής και όχι στους καθαρούς χρόνους εκπόνησής της οι οποίοι και έχουν τηρηθεί από την ανάδοχο εταιρία.
- 11 Την υπ' αρ. 1210/18-7-2025 Διατύπωση Θετικής Γνώμης για την Τροποποίηση Νομικής Δέσμευσης (4η Παράταση) του υποέργου «Μελέτη Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο – Κρανιά» από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ιόνια Νησιά».

#### **Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α**

Την χορήγηση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης **«Μελέτη Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο - Κρανιά»** κατά χρονικό διάστημα 240 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου στο Ο.Π.Σ. ΕΣΠΑ (7-7-2025), ήτοι έως 4 Μαρτίου 2026.

Το χρονικό διάστημα των 240 ημερών ισούται με το συνολικό χρόνο που προβλέπεται για την περαίωση των μελετητικών εργασιών και τα υπολειπόμενα προς υλοποίηση στάδια και τους χρόνους εκτέλεσης αυτών.

Σημειώνεται ότι η συνολική προθεσμία περιλαμβάνει τον καθαρό χρόνο εκπόνησης της μελέτης (άρθρο 184 §1.α του Ν. 4412/16) και τον επιπρόσθετο χρόνο, όπως ο αναγκαίος χρόνος ελέγχου και έγκρισης τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης κ.λπ. (άρθρο 184 §1.β του Ν. 4412/16), για τον οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Η παράταση αυτή δίνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με το σκεπτικό.

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Εσωτ. Διανομή: **1.** Δ.Τ.Ε., **2.** Τ.Σ.Ε., **3.** Σ. Βιτωράτου

Δ. Κακονύκτη  
Πολιτικός Μηχανικός

122  
02/12/20247-5 Ε. 003/12/2024  
Ε. Βιτωράτου

Ένωση Οικονομικών Φορέων  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. / Α. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ / ΓΑΜΜΑ-4 Ε.Π.Ε. /  
Π. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ / ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. / ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Ε.Π.Ε.  
Επτανήσου 48 - 11361 Αθήνα - τηλ. 211 0123967, 211 0123967 - ηλ.ταχ. delphi\_eng@tee.gr  
/ ιστοσελίδα www.kougianos.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
Δ/ση Τεχνικών Έργων  
Διοικητήριο  
Πλ. Βαλλιάνου - 28100 Αργοστόλι  
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ  
tm\_grammatias.kef@pin.gov.gr  
protocol.kef@pin.gov.gr  
dkakonikiti@pin.gov.gr  
vittoratos@pin.gov.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ. 105659/20680  
Ελήφθη την 02/12/2024

Αθήνα, 02-12-2024

**Θέμα: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΚΡΑΝΙΑ»**

Έχοντας υπόψη:

α) το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα με το συνολικό χρόνο που προβλέπεται για την περαίωση και παραλαβή των μελετητικών εργασιών, και

β) τα υπολειπόμενα προς υλοποίηση στάδια και τους χρόνους έγκρισης αυτών,

αιτούμεθα παράταση της συνολικής διάρκειας της Σύμβασης της μελέτης του θέματος, κατά χρονικό διάστημα 240 ημερών από την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και την ημερομηνία της επακόλουθης εντολής εκτέλεσης του επόμενου σταδίου στην Αναδόχο Ένωση από την Υπηρεσία.

Για την Ένωση



Ιωάννης Κουγιανός

\*Προσοχή  
Αντί τη φορά θα πρέπει να γίνει ως το αίτημα να είναι  
2 μήνες - 1 μήνα για τον "Συνολικό Χρόνο", μόνο για  
ο αναδόχος δεν έχει χρόνο για τον "Καθαρό Χρόνο"

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωνναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο - Κρανιά» κατά χρονικό διάστημα 240 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου στο Ο.Π.Σ. ΕΣΠΑ (7-7-2025), ήτοι έως 4 Μαρτίου 2026.

Το χρονικό διάστημα των 240 ημερών ισούται με το συνολικό χρόνο που προβλέπεται για την περαίωση των μελετητικών εργασιών και τα υπολειπόμενα προς υλοποίηση στάδια και τους χρόνους εκτέλεσης αυτών.

Σημειώνεται ότι η συνολική προθεσμία περιλαμβάνει τον καθαρό χρόνο εκπόνησης της μελέτης (άρθρο 184 §1.α του Ν. 4412/16) και τον επιπρόσθετο χρόνο, όπως ο αναγκαίος χρόνος ελέγχου και έγκρισης τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης κ.λπ. (άρθρο 184 §1.β του Ν. 4412/16), για τον οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Η παράταση αυτή δίνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με το σκεπτικό.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 601-45/22-07-2025**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σάββας Κουλούρης**

**Θεόδωρος Κοντζιάλης**

**Ιωάννης Αρμενιάκος**

**Γεώργιος Μάμαλος**

**Θεόδωρος Γαλιατσάτος**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**