



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 46/29-07-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 637-46/29-07-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για έγκριση 6^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας 7ης Επαρχιακής Οδού "Ρίζας" της Π.Ε. Ζακύνθου» Αναδόχου: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 29-07-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 67390/24-07-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.....

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

18ο Θέμα: Εισήγηση για έγκριση 6^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας 7ης Επαρχιακής Οδού "Ρίζας" της Π.Ε. Ζακύνθου» Αναδόχου: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 18ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κας Αλεξάνδρας Ανδρωνά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (άρθρο 19 του Ν.5056/2023) ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : ΟΙΚ 73022/13877/19-10-2022, απόφαση ΔΤΕ/ΠΕΖ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΔΕ - ΣΑΝΠ 822
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ/ : 147-07/21-02-2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΙΝ
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 17,04 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 830.836,87 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 15/05/2023
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Ανδρωνά Αλεξάνδρα (οικ. 106503/19245/4-12-2024, ΑΔΑ 9Φ8Ε7ΛΕ-Η84)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : 1^η Παράτασης 09-07-2024, 2^η Παράτασης 09 – 11 -2024, 3^η Παράτασης 09-02-2025, 4^η Παράτασης 30-05-2025, 4^η Παράτασης 30-07-2025

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στην μελέτη προβλέπονται εργασίες συντήρησης, αναβάθμισης και βελτίωσης σε τμήματα της 7ης Επαρχιακής Οδού (Ρίζας) Παντοκράτωρ – Σκουληκάδο – Καταστάρι. Το έργο αφορά κυρίως σε εργασίες ανακατασκευής ασφαλτοτάπητα, κατασκευή συνοδών τεχνικών έργων, τοποθέτηση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης καθώς και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.

1.3. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί έως σήμερα ανέρχονται περίπου στο 90% του φυσικού αντικειμένου.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Έχει κατατεθεί η υπ. αριθμ πρωτ. 65717/18-07-2025 αίτηση του αναδόχου με τη οποία αιτείται παράταση δυο (2) μηνών δηλαδή μέχρι τις 30/09/2025 της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου, λόγω αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου που οφείλεται στην τουριστική περίοδο με αποτέλεσμα ο φόρτος αυτός να δυσχεραίνει την εκτέλεση των εργασιών ασφαλτόστρωσης .

Λαμβάνοντας υπ' όψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Την λήξη της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου και την ανάγκη ολοκλήρωσης των εργασιών.
3. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους ανωτέρω λόγους:

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: **«Αποκατάσταση βατότητας 7^{ης} Επαρχιακής Οδού "Ρίζας" της Π.Ε. Ζακύνθου»,**
Αναδόχου: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., μέχρι τις 30 / 09 / 2025.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Εσωτ. Διανομή

Χ.Α.
Φ.Ε.

Αλεξάνδρα Ανδρωνά
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Αρ. Πρωτ.: 6548
Ημερ/νία : 18/07/2025

ΤΕΧΝΙΚΩ

ΑΙΤΗΣΗ

Γ.ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΦΙΛΙΤΑ 30
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ: 2695042810
email:info@ergozakynthos.com

Προς

ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΘΕΜΑ: Παράταση εργασιών
κατασκευής έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 7^{ης}
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΙΖΑΣ
ΤΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ».

Για την ολοκλήρωση του έργου του
θέματος το οποίο έχει προθεσμία μέχρι
30/07/2025 απαιτείται παράταση 2
μηνών , δηλαδή μέχρι 30/09/2025
Η αύξηση της κυκλοφορίας λόγω
τουριστικής περιόδου , δυσχεραίνει
την εκτέλεση των εργασιών.
Για τον πιο πάνω λόγο ζητούμε
παράταση.

Ο ΑΙΤΩΝ

Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΦΙΛΙΤΑ 30 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΑΦΜ 800556170 ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΗΛ.: 26950 48163 FAX: 26950 41463

Ζάκυνθος, 18/7/ 2025

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας 7^{ης} Επαρχιακής Οδού "Ρίζας" της Π.Ε. Ζακύνθου», Αναδόχου: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., μέχρι τις 30 / 09 / 2025.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 637-46/29-07-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου