



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 46/29-07-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 641-46/29-07-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «Άρση επικινδυνότητας πρανών οδικού δικτύου»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 29-07-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 67390/24-07-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

21ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «Άρση επικινδυνότητας πρανών οδικού δικτύου»

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 21ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση παρατάσεων σε δημόσια έργα του Ν. 4412/16, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης

προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

• ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.100.000,00 με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : υπ' αρ. 196-10/12-03-2024 (ΑΔΑ: 9ΝΔΔ7ΛΕ-ΩΧΘ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Κωδικός Έργου: MIS 5217051 – ΠΔΕ: 2023ΝΠ42200015
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 24-04-2024
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : υπ' αρ. 766-47/17-09-2024 (ΑΔΑ: 6ΞΛ77ΛΕ-ΘΕΞ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 42,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 1.798.000,00 € με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 09-12-2024 (αρ. πρ. 101388/19841/09-12-2024, ΑΔΑ: ΨΕΤ07ΛΕ-ΖΞ9, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015935148 2024-12-09)
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Λάμπρος Νικολάου, ΠΕ Γεωλόγος (υπ' αρ.109094/21619/10-12-2024, ΑΔΑ: 6Λ8Ν7ΛΕ-7ΨΨ απόφαση Δ.Τ.Ε. / Τ.Σ.Ε.)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : αρχική συνολική συμβατ. προθεσμία 240 ημέρες, μέχρι **6-8-2025**
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : -

Περιληπτικό ιστορικό:

Με την υπ' αρ. 766-47/17-09-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου: «Άρση επικινδυνότητας πρανών οδικού δικτύου», Π/Υ δαπάνης 3.100.000,00 € με το Φ.Π.Α., στην ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., με μέση τεκμαρτή έκπτωση 42,00%, στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Την 9η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου, αξίας πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (1.798.000,00€) και καθορίστηκε προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου το χρονικό διάστημα των διακοσίων εβδομήντα [240] ημερών, ήτοι μέχρι τις 06/08/2025.

Πριν το πέρας της αρχικής συνολικής συμβατικής προθεσμίας, στις **07-07-2025**, υποβλήθηκε εμπρόθεσμα αίτημα παράτασης από τον ανάδοχο.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο του έργου είναι η προστασία του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Κεφαλληνίας από βραχώδεις καταπτώσεις των πρανών. Για το λόγο αυτό, με το υπό κατασκευή έργο, θα τοποθετηθούν φράχτες, συρματοπλέγματα, πλήρως αγκυρούμενα και ελεύθερα, ανάλογα με τις ανάγκες των πρανών. Οι φράχτες αυτοί και τα πλέγματα αγκυρώνονται στο φρύδι και στον πόδα του πρανούς με κατάλληλα αγκύρια.

2. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν πραγματοποιηθεί τα εξής:

- I. Έχουν προμηθευτεί και έχουν παραληφθεί ως υλικά επί τόπου τα προαπαιτούμενα στοιχεία της κατασκευής που θα ενσωματωθούν στο έργο.
- II. Έχει κατασκευαστεί περίπου το 1/4 της επένδυσης των πρανών.
- III. Έχει εξοφληθεί περίπου το 17% του έργου.

3. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Μέχρι σήμερα έχει γίνει μία (1) πιστοποίηση εργασιών και έχει εξοφληθεί ένας (1) λογαριασμός συνολικού ποσού 298.972,88€. Πιο συγκεκριμένα:

1η Εντολή πληρωμής -----> 298.972,88€ (Αρ. Πρωτ. 34008/6600/23-04-2025, ΑΔΑ: ΨΥΨΛ7ΛΕ-31Υ)

• ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η ανάδοχος, με την από 07-07-2025 αίτησή της (υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 61721/11799/07-07-2025), η οποία είναι εμπρόθεσμη, ζητά τέσσερις (4) μήνες παράταση, ήτοι μέχρι 06/12/2025. Επειδή λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της περασμένης χειμερινής περιόδου (κυρίως οι έντονες βροχοπτώσεις του περασμένου Φεβρουαρίου), δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών επένδυσης πρανών με πλέγμα και εγκατάστασης φραχτών, λόγω του του κινδύνου κατολισθήσεων και τραυματισμού των συνεργείων της. Επιπλέον χρόνος χάθηκε από την καθυστέρηση παραλαβής των υλικών από τον προμηθευτή. Τέλος άλλος ένας λόγος καθυστέρησης εκτέλεσης εργασιών είναι η αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 και ειδικότερα στο άρθρο 147, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της περασμένης χειμερινής περιόδου (κυρίως οι έντονες βροχοπτώσεις του περασμένου Φεβρουαρίου), δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών επένδυσης πρανών με πλέγμα και εγκατάστασης φραχτών, λόγω του του κινδύνου κατολισθήσεων και τραυματισμού των συνεργείων της.
3. Στο νησί της Κεφαλονιάς κατά την καλοκαιρινή περίοδο παρατηρείται αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση, λόγω τουρισμού, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η εκτέλεση εργασιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.
4. Το γεγονός ότι έχει εκτελεστεί χωρίς προβλήματα περίπου το 1/4 της επένδυσης πρανών.
5. Το γεγονός ότι έχει ήδη παραληφθεί το σύνολο των υλικών (φράχτες, πλέγματα) και απομένουν μόνο οι εργασίες τοποθέτησής τους.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

τη χορήγηση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «**Άρση επικινδυνότητας πρανών οδικού δικτύου**», αναδόχου ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., από τη λήξη της σύμβασης του έργου (06-08-2025) μέχρι τις **06-12-2025**. Το διάστημα των επιπλέον τεσσάρων (4) μηνών για ολοκλήρωση των εργασιών κρίνεται εύλογο, διότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της περασμένης χειμερινής περιόδου (κυρίως οι έντονες βροχοπτώσεις του περασμένου Φεβρουαρίου), δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών επένδυσης πρανών με πλέγμα και εγκατάστασης φραχτών, λόγω του του κινδύνου κατολισθήσεων και τραυματισμού των συνεργείων και λόγω του ότι στο νησί της Κεφαλονιάς

κατά την καλοκαιρινή περίοδο παρατηρείται αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση, λόγω τουρισμού, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η εκτέλεση εργασιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Η παράταση αυτή δίνεται μετά από αίτηση του αναδόχου.

Η παραπάνω παράταση δίνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Συνημμένα: Η υπ' αρ. ημερ. πρωτ. 61721/11799/07-07-2025 αίτηση του αναδόχου.

Επιβλέπων

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Μονογραφή

Ονοματεπώνυμο Λ. Νικολάου
Ημερομηνία 24-7-2025

Διονυσία Κακονύκτη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:

1. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφ/νίας & Ιθάκης
antipin.kef@pin.gov.gr
2. Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη
Τεχνικών Έργων & Προγραμματισμού
antipin_texn_prog@pin.gov.gr
3. Γενική Διεύθυνση Υποδομών & Μεταφορών
gd_metaforon@pin.gov.gr, giannoulis@pin.gov.gr
4. Αυτοτελής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 - α. Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής και Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων
dnsi_anapt@pin.gov.gr k.kiriaki@pin.gov.gr
 - β. Τμήμα Προγραμματισμού Π.Ε. Κεφαλληνίας
katerina.mazaraki@pin.gov.gr

Εσωτ. διανομή: 1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε. 3. Λάμπρος Νικολάου

ΩΡΙΩΝ**ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**
ORION DESIGN AND BUILD S.A.Κέδρων 26, Εκάλη 14578 – Τηλ. : +302108135822
info@oriontexniki.grKedron 26, Ekali 14578 – Tel.: +302108135822
www.oriontexniki.gr

Προς την:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο Π.Ε. Κεφαλληνίας
Ταχ. Κώδικας : 28100 Αργοστόλι
Τηλέφωνο : 26713 60564
e-mail : dnsi_texn_ergon.kef@pin.gov.gr

7-07-2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 07.07.2025
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αρ.Πρ. Πρωτ. 61721/11799
Ελήφθη την 7-07-2025

Κύριοι,

Έργο: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»
Θέμα: Αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου

Η Σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε την 09/12/2024. Κατά τους χειμερινούς μήνες και λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων δεν ήταν δυνατή η επένδυση των πρανών με πλέγμα ή η εγκατάσταση των φραχτών, λόγω κινδύνου κατολισθήσεων και τραυματισμού των συνεργείων μας. Επίσης, μεσολάβησε και η αναμονή παραλαβής των υλικών από τον προμηθευτή μας. Παρόλα αυτά, το 1/4 της επένδυσης πρανών έχει ολοκληρωθεί, όπως επίσης και οι καθαρισμοί των πρανών. Κατά τους θερινούς μήνες και εν μέσω τουριστικής περιόδου δεν είναι δυνατή η συνέχιση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου, λόγω της αυξημένης κινητικότητας στο νησί.

Για τους λόγους αυτούς αιτούμαστε παράταση προθεσμίας για τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι τις 06/12/2025.

Με εκτίμηση,
Για την ανάδοχο εταιρεία

ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΔΡΩΝ 26 - ΕΚΑΛΗ - Τ.Κ. 14578
ΑΦΜ: 094398056 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 8135822 - FAX: 210 8135112
Ο νόμιμος εκπρόσωπος
Μ. Φουντούκος

243ΑιτΠαρατΠροθ.docx

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Άρση επικινδυνότητας πρανών οδικού δικτύου», αναδόχου ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., από τη λήξη της σύμβασης του έργου (06-08-2025) μέχρι τις 06-12-2025. Το διάστημα των επιπλέον τεσσάρων (4) μηνών για ολοκλήρωση των εργασιών κρίνεται εύλογο, διότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της περασμένης χειμερινής περιόδου (κυρίως οι έντονες βροχοπτώσεις του περασμένου Φεβρουαρίου), δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών επένδυσης πρανών με πλέγμα και εγκατάστασης φραχτών, λόγω του του κινδύνου κατολισθήσεων και τραυματισμού των συνεργείων και λόγω του ότι στο νησί της Κεφαλονιάς κατά την καλοκαιρινή περίοδο παρατηρείται αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση, λόγω τουρισμού, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η εκτέλεση εργασιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Η παράταση αυτή δίνεται μετά από αίτηση του αναδόχου.

Η παραπάνω παράταση δίνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 641-46/29-07-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου