



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 51/26-08-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 686-51/26-08-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 2.190.000,00 € με ΦΠΑ.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 26-08-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 74880/21-08-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 4ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 2.190.000,00 € με ΦΠΑ.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή

δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκτέλεση εργασιών για αποκατάσταση βλαβών των ασφαλικών ταπήτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε Λευκάδας, κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και αντιστήριξης πρανών καθώς επίσης και τοποθέτησης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης, στηθαίων ασφαλείας για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :	2.190.000,00€ με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :	14/01/2022
Πηγή Χρηματοδότησης :	ΠΔΕ/ΣΑΕΠ522/Κ.Ε.2020ΕΠ 52200001
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	33,21 %
Ημερομηνία Σύμβασης :	08-9-2022
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία :	1.465.982,44 με Φ.Π.Α./ 08-9-2022
Ανάδοχος :	«Κ/ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. – Π. ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	08-09-2023
1 ^η παράταση:	31-12-2023 εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 1059-66/31-10-2023 (6ΓΗΖ7ΛΕ-94Φ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
2 ^η παράταση:	31-07-2024 εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 73-3/30-01-2024 (95ΗΔ7ΛΕ-ΘΩΡ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
3 ^η παράταση	31-03-2025 Εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 128-08 / 18-02-2025 (9ΟΗΦ7ΛΕ-Α9Φ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
4 ^η παράταση	15-07-2025 Εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 345-24/29-04-2025 (ΡΛΠ67ΛΕ-ΠΕΗ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
5 ^η παράταση	15-10-2025 εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 5 ^Η Συνεδρίαση / 7 ^η πράξη (7 ^ο θέμα) / 18-07-2025 απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.
Διακοπής εργασιών .	Η υπ. αρ. 13978/2146/27/02/2024 (6ΓΠ67ΛΕ-ΦΣ1) Απόφαση τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Λευκάδας .
Άρση Διακοπής εργασιών	Το υπ. αρ. 112773/16625/ 08-01-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Λευκάδας .

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

(Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου)

Με την μελέτη αυτή προϋπολογισμού 2.190.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. θα πραγματοποιηθούν εργασίες για αποκατάσταση βλαβών των ασφαλικών ταπήτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Λευκάδας, κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και αντιστήριξης πρανών καθώς επίσης και τοποθέτησης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης, στηθαίων ασφαλείας για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει εργασίες αποκατάσταση βλαβών των ασφαλικών ταπήτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Λευκάδας κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και αντιστήριξης πρανών καθώς επίσης και εργασίες διαγράμμισης.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 02-07-2025 αίτησή του αιτείται παράταση μέχρι 15-10-2025.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 με θέμα «Προθεσμίες» έργων.
2. Την αίτηση του αναδόχου
3. Το γεγονός ότι το ποσοστό των εκτελεσμένων εργασιών του έργου βρίσκεται άνω του 90 %.
4. Το γεγονός ότι οι υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου αφορούν κατά κύριο λόγο την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης η οποία έχει κατά ένα μέρος ήδη τοποθετηθεί, την κατασκευή της υπολειπόμενης διαγράμμισης καθώς και μικρής ποσότητας ασφαλικών. Οι ανωτέρω εργασίες ειδικά των διαγραμμίσεων όπως και των ασφαλικών είναι αδύνατον να εκτελεστούν στις θέσεις που πρέπει λόγω του πολύ αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου και της στενότητας του οδοστρώματος.
5. Το γεγονός ότι από τις αρχές Ιουνίου έως το τέλος Σεπτεμβρίου λόγω της μεγάλης τουριστικής κίνησης που παρατηρείται στο νησί για μεγάλο χρονικό διάστημα (15-06-2025 έως 15-09-2025), καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη έως και επικίνδυνη η εκτέλεση εργασιών επί των επαρχιακών οδών κατά την περίοδο αυτή.

Εισηγούμεθα

την χορήγηση 5^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ»** πρ/σμού 2.190.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. – Π. ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» **μέχρι την 15-10-2025 με αναθεώρηση.**

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Παναγιώτης Κομποτιάτης
Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε./Α'

**Ο ΑΝ/ΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ
Π. Ε. Λ.**

Ευάγγελος Βουκελάτος
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε./Α'

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

ΧΑ, Φ.Ε.

Συνημμένα:

1. Η με από 2-7-2025 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου
2. Η υπ. αρ. 5^η Συνεδρίαση /7^η πράξη (2^ο θέμα) / 18-07-2025 απόφαση του Τ.Σ.Δ.Ε της Π.Ε. Λευκάδας.

Κ-Ξ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.-
Π. ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΕΔΡΑ: Περδικάρη 7, Πρέβεζα
Email: makisatee@gmail.com

Δ/νση Τεχν. Έργων
2-7-2025

8-7-25
ΚΩΤΣΟΔΑ
25

21/2/25
25
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Σελ. 26/0810
2-7-2025

Ανάδοχος έργου: « Αποκατάσταση βατότητας Επαρχιακού
Οδικού Δικτύου Π.Ε. Λευκάδας».

ΠΡΟΣ
Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
(Υπόψη κα. Αλεξίας Κότσαλη)

ΘΕΜΑ: Αίτηση παράτασης των εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 2.190.000,00 € με ΦΠΑ.

ΣΧΕΤ. : α. Η αριθμ. 128-08/18-02-2025 (ΑΔΑ: 9ΟΗΦ7ΛΕ-Α9Φ) Απόφαση της Περιφερειακής
Επιτροπής της Π.Ι.Ν περί της 3^{ης} παράτασης εργασιών έως 31-3-2025.
β. Η από 15-2-2024 Ειδική Δήλωση μας περί διακοπής εργασιών του έργου του θέματος.
γ. Η υπ. αρ. 13978/2146/27-2-2024 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί
αποδοχής του αιτήματός μας για διακοπή εργασιών.
δ) Η από 112773 / 16625 / 08-01-2025 εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για
συνέχιση των εργασιών του έργου
ε) Η υπ. αρ. 345-24/29-04-2025 απόφαση της της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν
περί της 4^{ης} παράτασης εργασιών έως 15-07-2025

Με την παρούσα αίτηση μας αιτούμεθα παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου του
θέματος κατά 7 μήνες ήτοι έως 15-10-2025 για τους κάτωθι λόγους:

- 1.
2. Δεδομένης της θερινής περιόδου από 15-06-2025 έως τουλάχιστον 30-08-2025 είναι
αδύνατη η εκτέλεση εργασιών ασφαλοστρώσεων επί του επαρχιακού οδικού δικτύου λόγω
υψηλού τουριστικού κυκλοφοριακού φόρτου. Το αιτούμενο χρονικό διάστημα παράτασης
εργασιών είναι 3 μήνες.

Λευκάδα, ...1/07/20255

Με τιμή

Για την ανάδοχο Κ-ξία

Ο νόμιμος εκπρόσωπος


ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Απόσπασμα Πρακτικού 5ης Συνεδρίασης / 18-07-2025

Στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε σήμερα **18 Ιουλίου 2025** ημέρα Παρασκευή και ώρα **10:00 π.μ.**, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 88264/13259/07-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΕΘ7ΛΕ-ΣΓΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της από 04/06/2025 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. **Ευάγγελος Βουκελάτος**, Πρόεδρος, Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ, Αναπλ. Δ/ντης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
2. **Θεόδωρος Μανωλίτσης**, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ , υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Λευκάδας.
3. **Δημήτριος Βραχνούλας**, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ υπάλληλος της Δ/σης Πολεοδομίας, του Δήμου Λευκάδος.
4. **Αγγελική Γεωργάκη**, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε., εκπρόσωπος του ΤΕΕ Λευκάδας.
5. **Φίλιππος Σκληρός**, Αντιδήμαρχος Δήμου Λευκάδας, εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος

Χρέη αναπληρωτή γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. 88264/13259/07-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΕΘ7ΛΕ-ΣΓΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Λευκάδας, Χρήστος Γιαννακόπουλος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος **Ευάγγελος Βουκελάτος**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 7ο : Γνωμοδότηση για την 5^η Παράταση συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου : «Αποκατάσταση Βατότητας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Λευκάδας» της αναδόχου Κοιν/ξιας «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.– Π. ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» προϋπολογισμού 2.190.000,00 € με Φ.Π.Α. , και συμβατικού προϋπολογισμού 1.466.575,44€ με Φ.Π.Α.

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κομποτιάτης

ΠΡΑΞΗ 4η (Θέμα 7ο)

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την για την 5^η Παράταση συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου : «Αποκατάσταση Βατότητας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Λευκάδας» της αναδόχου Κοιν/ξιας «ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.– Π. ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» προϋπολογισμού 2.190.000,00 € με Φ.Π.Α. , και συμβατικού προϋπολογισμού 1.466.575,44€ με Φ.Π.Α.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση.

Λευκάδα 18-07-2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ευάγγελος Βουκελάτος



Θεόδωρος Μανωλίτσης

Χρήστος Γιαννακόπουλος

Δημήτριος Βραχνούλας

Αγγελική Γεωργάκη

Φίλιππος Σκληρός

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 5^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 2.190.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. – Π. ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» μέχρι την 15-10-2025 με αναθεώρηση.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 686-51/26-08-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου