



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 54/09-09-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 745-54/09-09-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση σήμανσης και ασφάλισης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ζακύνθου», αναδόχου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 09-09-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 79338/04-09-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|----|--|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. |
| 2. | Σάββας Κουλούρης Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος |
| 4. | Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος |
| 5. | Γεώργιος Μάμαλος Τακτικό Μέλος |
| 6. | Νικόλαος Γκισγκίνης Αναπληρωματικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

26ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση σήμανσης και ασφάλισης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ζακύνθου», αναδόχου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 26ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου, κας Αλεξάνδρας Ανδρωνά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 του άρθρου 176 του Ν. 3852/10 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών.

1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 100.000,00 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : 20941/3913/12-03-2024, απόφαση ΔΤΕ/ΠΕΖ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΝΠ 822, MIS: 5203250, Κ.Ε. 2023ΝΠ82200000
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ/: 560-29/02-07-2024 απόφαση Περιφερειακή Επιτροπής ΠΙΝ
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 33,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 67.306,89 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 20/09/2024
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Βίτσος Δημήτριος (ΤΥ/ΟΙΚ 87232/15624/8-10-2024)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 20-09-25.

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Προβλέπονται εργασίες αντικατάστασης κατεστραμμένων πινακίδων σήμανσης, την τοποθέτηση νέων όπου δεν υπάρχουν, την συντήρηση της υπάρχουσας κατακόρυφης σήμανσης, καθώς και τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας και επιδιόρθωση - αντικατάσταση κατεστραμμένων, τόσο το Εθνικό όσο και το Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ζακύνθου

1.3. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί έως σήμερα ανέρχονται περίπου στο 80% του φυσικού αντικειμένου

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με το υπ' αρ. πρωτ. 78816/03-09-2025 έγγραφό του, αιτείται παράταση προθεσμίας εκατόν ογδόντα ημερών έως 19-03-2026 επειδή υπάρχει υπόλοιπο εργασιών και το έργο αφορά εκτός των άλλων τις εργασίες αντικατάστασης κατεστραμμένων πινακίδων σήμανσης, την τοποθέτηση νέων και την συντήρηση της υπάρχουσας κατακόρυφης σήμανσης καθώς και αποξηλώσεις πινακίδων και στύλων, εργασία που είναι επικίνδυνο να γίνει κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Επίσης υπάρχει ανάγκη να συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών προκειμένου να περιλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.

2. Το γεγονός ότι υπάρχει υπόλοιπο εργασιών και κάποιες από τις εργασίες που προβλέπονται είναι επικίνδυνο να γίνουν κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, καθώς και την ανάγκη να συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών προκειμένου να περιλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων.
3. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου του για τους ανωτέρω λόγους.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: **«Αποκατάσταση σήμανσης και ασφάλισης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ζακύνθου»**, αναδόχου: **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.** 180 ημερών, μέχρι τις 19/03/26

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η Προϊσταμένη

Εσωτ. Διανομή

Χ.Α.

Φ.Ε.

Αλεξάνδρα Ανδρωνά
Πολιτικός Μηχανικός

GEO SOL S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ
Αρ. Πρωτ.: 40816
Ημερ/νία: 03/09/2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΟ - ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ
ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
67° ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
Τ.Θ. 39 - Τ.Κ. 32009
ΑΦΜ. 094140856 - ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΗΛ.: 22620*59388 - FAX: 22620*58470
e-mail: geosolsa@gmail.com

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 03-09-2025

ΑΙΤΗΣΗ

Προς: ΔΤΕ ΠΕ Ζακύνθου

Με την υπ' αριθμό 76786/13686/20-09-2024 σύμβαση κατασκευής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση σήμανσης και ασφάλισης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ζακύνθου», συνολικής δαπάνης 67.306,89 ευρώ με ΦΠΑ, αναλάβαμε την εκτέλεση των εργασιών του εν λόγω έργου.
Η συνολική προθεσμία περάτωσης των εργασιών ορίστηκε σε 365 ημέρες η οποία άρχιζε με την υπογραφή της σύμβασης στις 20/09/2024 και με καταληκτική ημερομηνία περάτωσης την 20/09/2025

λαμβάνοντας υπόψη :

- Την λήξη της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου τις 20-09-2025
- Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 80% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου και υπάρχει υπόλοιπο εργασιών
- Το γεγονός ότι έργο αφορά εκτός των άλλων τις εργασίες αντικατάστασης κατεστραμμένων πινακίδων σήμανσης, την τοποθέτηση νέων και την συντήρηση της υπάρχουσας κατακόρυφης σήμανσης καθώς και αποξηλώσεις πινακίδων και στύλων, εργασία που είναι επικίνδυνο να γίνει κατά τη διάρκεια της αντιψυρκικής περιόδου
- την ανάγκη να συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών προκειμένου να περιλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων

Επειδή, κατά ως άνω δεν προκύπτει υπαιτιότητα μας, παρακαλούμε για την παράταση των εργασιών του έργου για τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, ήτοι έως την 19-03-2026 δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει.

Ο ΑΙΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ

GEO SOL
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.
ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΟ - ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
67° ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
ΑΦΜ.: 094140856 - ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΗΛ.: 22620-59388 - FAX: 22620-58470

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης κατέθεσε την πρότασή του, σύμφωνα με την οποία πρέπει να δοθεί παράταση μέχρι 31/12/2025

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση σήμανσης και ασφάλισης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ζακύνθου», αναδόχου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 180 ημερών, μέχρι τις 19/03/26

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει την πρόταση που κατέθεσε, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 745-54/09-09-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου