



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 55/16-09-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 748-55/16-09-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2^η παράταση προθεσμίας του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Αναδόχου: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 16-09-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 81414/16-09-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 1ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2^η παράταση προθεσμίας του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Αναδόχου: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Κτιριακών & Υδραυλικών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου κ. Μιχαήλ Γιατρά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (άρθρο 19 του Ν.5056/2023) ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση

1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 450.000,00 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : 1256/202/04-03-2024 (ΑΔΑ: 6Τ9Μ7ΛΕ-Θ6Ρ), απόφαση ΔΤΕ/ΠΕΖ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΔΕ - ΣΑΕΠ 522, ΣΑΝΠ222
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ/ : 513-27/19-06-2024 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΙΝ
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 27,75 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 328.421,85 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 03/09/2024, 1^η παράτασης 30-09-2025
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Αλεξάνδρα Ανδρωνά (οικ. 79260/ 14207 /16 – 09 - 2024)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 30 – 06 -2025,

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στην μελέτη προβλέπονται εργασίες κατασκευής τεχνικού έργου με την μορφή της επένδυσης από οπλισμένο σκυρόδεμα των πρανών και του πυθμένα υφισταμένης τάφρου επι της Τ.Κ Βανάτου με σκοπό την βελτίωση της υδραυλικής της ικανότητας σε συνολικό μήκος 400 μέτρων .
Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός τάφρων της περιοχής από φερτά υλικά , προσχώσεις και αυτοφυή βλάστηση σε κρίσιμα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί πλημμυρική συσσώρευση ομβρίων υδάτων.

1.3. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί έως σήμερα αφορούν καθαρισμούς και σκυροδετήσεις τεχνικού έργου με την μορφή της επένδυσης από οπλισμένο σκυρόδεμα των πρανών και του πυθμένα υφισταμένης τάφρου επι της Τ.Κ Βανάτου με σκοπό την βελτίωση της υδραυλικής της ικανότητας σε συνολικό μήκος 300 μέτρων σε ποσοστό 80%

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με το υπ' αρ. πρωτ.80883/10-09-2025 έγγραφό του, αιτείται παράταση προθεσμίας δυο (2) μηνών λαμβάνοντας υπόψη την λήξη της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου την 30-09-2024 επικαλούμενος την ανάγκη συνέχισης των εργασιών καθαρισμού χειμάρρων.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Την λήξη της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου την 30-09-2024 και την ανάγκη συνέχισης των εργασιών καθαρισμού χειμάρρων.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α


Την χορήγηση της 2^{ης} παράτασης δυο (2) μηνών της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Αναδόχου: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. μέχρι την 30-11-2025 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Ο Αν. Προϊστάμενος
Τμήματος
Κτιριακών & Υδραυλικών Έργων

Εσωτ. Διανομή

Χ.Α.
Φ.Ε.

Μιχαήλ Γιατράς
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

**ΑΙΤΗΣΗ**

Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΦΙΛΙΤΑ 30 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ.: 2695048163
Email: info@ergozakynthos.com

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση εργασιών του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες καθαρισμών των χειμάρρων, απαιτείται παράταση εργασιών 2 μηνών δηλ. έως 30-11-2025 για να ολοκληρωθεί το έργο του θέματος.

Ο ΑΙΤΩΝ

Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΦΙΛΙΤΑ 30 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΑΦΜ 800556170 ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΗΛ.: 26950 48163 FAX: 26950 4140

Ζάκυνθος, 10/09/2025

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 2^{ης} παράτασης δυο (2) μηνών της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Αναδόχου: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. μέχρι την 30-11-2025 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 748-55/16-09-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου