



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 57/30-09-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 791-57/30-09-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση προθεσμίας του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 30-09-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. **86173/25-09-2025** πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 4. Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας | Αναπληρωματικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Θεόδωρος Κοντζιάλης και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 1ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση προθεσμίας του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5056/2023 και του άρθρου 3 παρ. 2δ του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή, που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 560.689,24 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : ΟΙΚ.25218/11595/21-03-2024
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Κ.Α.Π. – Π.Ε. Κέρκυρας
- ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 22/04/2024
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ. : 915-58/30-10-2024 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 17,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 469.033,84 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 27-02-2025
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : ΓΡΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΟΙΚ 20366/9264/06-03-2025
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 27-07-2024
1^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 26-09-2025

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του έργου είναι ο καθαρισμός του ποταμού «Ποταμός» από φερτά υλικά, στην εκβολή του ποταμού στη θάλασσα για την επαναφορά της αρχικής παροχευτικής του ικανότητας.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός στο μεγαλύτερο μέρος της εκβολής του ποταμού.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η Σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 469.033,84 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 22-09-2025 αίτησή του, αιτείται παράταση προθεσμίας, επειδή απαιτείται η σύνταξη ΑΠΕ, αφού μετά από νέα προμέτρηση διαπιστώθηκε ότι οι ποσότητες των εργασιών που υπάρχουν στον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ δεν επαρκούν για την ολοκλήρωση του έργου. Επίσης, κατά την καλοκαιρινή σεζόν υπήρχαν διαμαρτυρίες των κατοίκων για συγκέντρωση κουνουπιών κατά τις εκσκαφές.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι οι παρόχθιοι ιδιοκτήτες μετά τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους, απέρριψαν κομμένα κλαδιά δέντρων, καλάμια κ.λ.π. μέσα στο ποτάμι, τα οποία μετά την έντονη βροχόπτωση που έλαβε χώρα στις 30-08-2025, συσσωρεύτηκαν στην εκβολή του ποταμού, μαζί με μεγάλες ποσότητες φερτών

υλικών. Για το λόγο αυτό έγινε νέα προμέτρηση και διαπιστώθηκε ότι οι ποσότητες των εκσκαφών που υπάρχουν στον εγκεκριμένο 1^ο Α.Π.Ε. δεν επαρκούν και απαιτείται η σύνταξη νέου Α.Π.Ε..

3. Το γεγονός ότι την καλοκαιρινή περίοδο υπήρξαν διαμαρτυρίες από του περιοίκους ότι κατά τη διάρκεια των εκσκαφών συγκεντρώνονταν στην περιοχή πολλά κουνούπια.
4. Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» αναδόχου SUPERIOR P.C. Ι.Κ.Ε. κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι την 25-11-2025.

Συν/να

Αίτημα αναδόχου για παράταση

**Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡ/ΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

**ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α΄**

ΑΙΤΗΣΗ
SUPERIOR P.C. IKE

Ταχ. Δ/ση: ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ 19, ΑΘΗΝΑ
ΤΚ 15126

Τηλ./Fax: 6977766099

Στοιχεία εκπροσώπου:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ,
ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠ/ΜΩΝ & ΜΤΦ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ: Σαμάρα 13, Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα
Υπόψη: Κ. ΓΡΑΝΑΙΩΑΝΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΓΚΛΗΜΜΑΤΩΝ
Α.Φ.Μ.: 84615
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 22-09-2025

ΚΕΡΚΥΡΑ, 22/09/2025
Για την ανάδοχη εταιρεία
Ο εκπρόσωπος

SUPERIOR P.C. I.K.E.
SUPERIOR CONSTRUCTIONS SINGLE MEMBER
PRIVATE COMPANY I.K.E.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣ
ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ 19, Τ.Κ. 15126 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 800513840 Δ.Δ.Υ.: ΑΔΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 126571903080
ΤΗΛ.: 210-8042557

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ

**ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ,
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ»**

Με την παρούσα αιτούμεθα την παράταση προθεσμίας περαίωσης κατά δύο (02) μήνες δηλαδή έως τις 26/11/2025.

Οι λόγοι για τους οποίους αιτούμαστε την ανωτέρω παράταση είναι :

- η έγκριση νέου Α.Π.Ε. που περιλαμβάνει εργασίες που προέκυψαν μετά τις τελευταίες προμετρήσεις του έργου.

- η αδυναμία εκτέλεσης εργασιών κατά την καλοκαιρινή σεζόν λόγω διαμαρτυριών των κατοίκων για συγκέντρωση κουνουπιών κατά τις εκσκαφές του ποταμού.

Παρακαλούμε για την θετική και άμεση ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας.

Για την SUPERIOR P.C. I.K.E.

SUPERIOR P.C. I.K.E.
SUPERIOR CONSTRUCTIONS SINGLE MEMBER
PRIVATE COMPANY I.K.E.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΟΥΤΙΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΟΥ
Α.Φ.Μ.: 800513240, Δ.Ο.Υ.: ΑΡΧΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 234021901000
ΤΗΛ.: 210-8042557

ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Ιωάννης Αρμενιάκος
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» αναδόχου SUPERIOR P.C. I.K.E. κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι την 25-11-2025.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 791-57/30-09-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου