



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 57/30-09-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 803-57/30-09-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για 7^η παράταση του έργου: «Συντήρηση βελτίωση 11^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Αλυκών και παρακείμενων επαρχιακών οδών 2021- 2022» Π/Υ: 2.000.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) Ανάδοχος: «Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 30-09-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 86173/25-09-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 4. Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας | Αναπληρωματικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.
Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Θεόδωρος Κοντζιάλης και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

13ο Θέμα: Εισήγηση για 7^η παράταση του έργου: «Συντήρηση βελτίωση 11^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Αλυκών και παρακείμενων επαρχιακών οδών 2021- 2022» Π/Υ: 2.000.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) Ανάδοχος: «Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε Ζακύνθου , κας Αλεξάνδρας Ανδρωνά , η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (άρθρο 19 του Ν.5056/2023) ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 2.000.000,00 € (με το Φ.Π.Α.)
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: Οικ 70627/12252/29-11-2021 (Α.Δ.Α.: ΩΗΑΟ7ΛΕ-Λ5Η) Δ/νση Τεχνικών Έργων / Π.Ε. Ζακύνθου
- Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ522, Κ.Ε. 2020ΕΠ52200001
- Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 25-02-2022
- Απόφαση κατακύρωσης διαγωνισμού: 327-17/12-04-2022 Οικονομική Επιτροπή/Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
- Έκπτωση: 8,01 % (οκτώ και ένα εκατοστό επί τοις εκατό)
- Ποσό συμφωνητικού: 1.840.423,62 € (με το Φ.Π.Α.)
- Σύμβαση: 46678/9330/15-06-2022
Μιχαήλ Γιατράς
- Επιβλέποντες: Οικ. 55129/10794/05-07-2022 (Α.Δ.Α.: 93Δ67ΛΕ-Θ2Ο)
Αρχικής Σύμβασης 17-12-2023
1^{ης} Παράτασης 17-05-2024
2^{ης} Παράτασης 17-07-2024
3^{ης} Παράτασης 17-11-2024
4^{ης} Παράτασης 30-05-2025
5^{ης} Παράτασης 30-07-2025
6^{ης} Παράτασης 30-09-2025
- Προθεσμίες:

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες συντήρησης και βελτίωσης σε τμήματα της 11^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου - Αλυκών και των παρακείμενων σε αυτή επαρχιακών οδών της Π.Ε. Ζακύνθου.

Το έργο αφορά κυρίως σε εργασίες ανακατασκευής ασφαλοτάπητα, κατασκευή συνοδών τεχνικών έργων, τοποθέτηση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης καθώς και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.

Τα τμήματα της 11^{ης} Επαρχιακής Οδού και των παρακείμενων αυτής στα οποία υλοποιούνται εργασίες είναι:

1. Σωληνωτό μήκους 85 μέτρων περίπου και διαμέτρου Φ800 σε συνέχεια υφιστάμενου με σκοπό την δημιουργία χώρου στάθμευσης ο οποίος θα εξυπηρετήσει παρακείμενη σχολική μονάδα επί της Τ.Κ. Βανάτου.
2. Σωληνωτό μήκους 170 μέτρων περίπου και διαμέτρου Φ800 σε συνέχεια υφιστάμενου με σκοπό την διαπλάτυνση της οδού αλλά και την διοχέτευση των όμβριων υδάτων σε παρακείμενη τάφρο επί της Τ.Κ. Βανάτου.
3. Βελτίωση ευθυγραμμίας και επιδιόρθωση υποβάθρου οδοστρώματος με την κατασκευή σωληνωτού επί της Τ.Κ. Μέσου Γερακαρίου.
4. Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης σε σημείο όπου έχει παρατηρηθεί διάβρωση του πρανούς με συνέπεια την επακόλουθη διάβρωση του υποβάθρου του οδοστρώματος επί της Τ.Κ. Μέσου Γερακαρίου.
5. Σωληνωτό σε μήκος περίπου 200 μέτρων επί συνεχόμενης επικίνδυνης κλειστής στροφής όπου έχει παρατηρηθεί διάβρωση του πρανούς με συνέπεια την επακόλουθη διάβρωση του υποβάθρου του οδοστρώματος επί της Τ.Κ. Άνω Γερακαρίου.
6. Κατασκευή πεζοδρομίου επί της 11^{ης} Επαρχιακής Οδού, η οποία διέρχεται εντός της τοπικής κοινότητας Καλιπάδου και η κατασκευή των αναγκαίων συνοδών τεχνικών έργων (σωληνωτό) για την αποχέτευση ομβρίων υδάτων.
8. Καθαίρεση υπάρχοντος τοιχίου μήκους 35 μέτρων και κατασκευή νέου με σκοπό την διαπλάτυνση της οδού επί της Τ.Κ. Άνω Γερακαρίου.

Στο σύνολο των ανωτέρω θέσεων προβλέπεται να τοποθετηθεί νέος ασφαλοτάπητας καθώς και τμηματικά σε διάφορα σημεία της 11^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Αλυκών και των παρακείμενων αυτής.

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί τα εξής:

- Χωματοουργικά 100%: Οι εργασίες περιλαμβάνουν γενικές εκσκαφές, εκσκαφές θεμελίων, καθαίρεσεις, επιχώσεις κ.α.
- Τεχνικά Έργα 100%: Οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Ο/Σ, κατασκευή σωληνωτών, κ.α.
- Οδοστρωσία – Ασφαλτικά 90% περίπου: Οι εργασίες αφορούν την ανακατασκευή ασφαλοτάπητα.
- Σήμανση – Ασφάλιση 70% περίπου: Οι εργασίες αφορούν αποκατάσταση και συμπλήρωση της υφιστάμενης σήμανσης, τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας και διαγράμμιση οδών.

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.840.423,62 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

Μέχρι σήμερα έχουν αποσταλεί προς πληρωμή ο 1^{ος}, ο 2^{ος}, ο 3^{ος}, ο 4^{ος}, ο 5^{ος} ο 6^{ος} και ο 7^{ος} λογαριασμός συνολικού ποσού 1.311.055,35 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.)

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 84460/22-09-2025 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση δύο (2) μηνών για την ολοκλήρωση των εργασιών σήμανσης
- Το γεγονός ότι η Υπηρεσία μας βρίσκεται στην διαδικασία έγκρισης του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου
- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 του Ν.4412/2016

Και επειδή:

Οι υπολειπόμενες εργασίες αφορούν διάστρωση ασφαλικού υλικού και τοποθέτηση σήμανσης

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση της 7^{ης} παράτασης κατά 40 ημέρες, της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «Συντήρηση βελτίωση 11^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Αλυκών και παρακείμενων επαρχιακών οδών 2021- 2022» μέχρι την 10^η Νοεμβρίου 2025, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Η Προϊσταμένη Τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων

Αλεξάνδρα Ανδρωνά
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.: 84469
Ημερ./μην.: 22/09/2025

ΑΙΤΗΣΗ Υπ. Γ. Χαλβατζάρη & ΣΙΑ Ο.Ε. 22-09-2025
 Γ.ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 ΦΙΛΙΤΑ 30
 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
 ΤΗΛ: 2695042810
 email: info@ergozakynthos.com

Προς
 ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΠΕΡ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΘΕΜΑ: Παράταση εργασιών
 κατασκευής έργου
 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ
 11^{ης} ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ
 ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΑΛΥΚΩΝ ΚΑΙ
 ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ
 ΕΠΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ».

Για την ολοκλήρωση του έργου του
 θέματος το οποίο έχει προθεσμία μέχρι
 30/09/2025 απαιτείται παράταση 2
μηνών μέχρι 30/11/2025 προκειμένου να
 ολοκληρωθούν οι εργασίες σήμανσης.

Ο ΑΙΤΩΝ

Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 ΦΙΛΙΤΑ 30 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
 ΑΦΜ 800556170 ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
 ΤΗΛ.: 26950 42810 FAX: 26950 4146

Ζάκυνθος, 22/9/2025

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Ιωάννης Αρμενιάκος
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 7^{ης} παράτασης κατά 40 ημέρες, της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «Συντήρηση βελτίωση 11^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Αλυκών και παρακείμενων επαρχιακών οδών 2021- 2022» μέχρι την 10^η Νοεμβρίου 2025, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 803-57/30-09-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου