



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 59/07-10-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 827-59/07-10-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για παράταση (2η) προθεσμίας του έργου: «ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ.»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 07-10-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 88887/02-10-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

21ο Θέμα: Εισήγηση για παράταση (2η) προθεσμίας του έργου: «ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ.».

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 21ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο

όργανο για συμβάσεις δημοσίων έργων σύμφωνα με το Ν. 4412/16 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 175Α του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 600.000,00 με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : υπ' αρ. 51501/10375/18-06-2024 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας περί έγκρισης της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του υπόψη έργου
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕ 055 Κ.Ε. 2003ΣΕ05500005 (ΣΑΝΑ255, Κ.Ε. 2022ΝΑ25500000)
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 01-08-2024 αποσφράγιση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου, με Α/Α Συστήματος 208422, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : υπ' αρ. 540-29/02-07-2024 (ΑΔΑ: 65757ΛΕ-ΣΤ3) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 32,94 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 402.331,74 με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 05-03-2025 (αρ. πρ. 19916/4122/05-03-2025, ΑΔΑ: ΨΔ747ΛΕ-ΟΜ0 ΑΔΑΜ:25SYMV016411583 2025-03-05)
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ : Σπυριδούλα Βιττωράτου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. υπ' αρ. 22018/4475/11-3-2025 (ΑΔΑ: 6ΜΝΣ7ΛΕ-Α8Ε) Απόφαση Δ.Τ.Ε. / Τ.Σ.Ε.
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : αρχική συνολική συμβατ. προθεσμία 150 ημέρες, μέχρι **2-8-2025**
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1η Αρ. Απόφασης 600-45/22-07-2025 Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ:ΨΨΩΛ7ΛΕ-ΟΩΖ), μέχρι και **1-10-2025**.

Περίληπτικό ιστορικό:

Με την υπ' αρ. 666-37/13-08-2024 (ΑΔΑ: ΨΥΙΠ7ΛΕ-67Ρ) και με την υπ' αρ. 942-60/12-11-2024 (ΑΔΑ: Ψ2ΟΦ7ΛΕ-ΕΓΞ) αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ανατέθηκε το έργο: «ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ δαπάνης 600.000,00 € με το Φ.Π.Α., στον οικονομικό φορέα «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.», με μέση έκπτωση 32,94%, στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Την 5η του μηνός Μαρτίου του έτους 2025 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου, αξίας τετρακοσίων δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ενός ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (402.331,74€) και καθορίστηκε προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου το χρονικό διάστημα των εκατόν πενήντα (150) ημερών, ήτοι μέχρι τις 2 Αυγούστου 2025.

Με την με αρ. απόφαση 600-45/22-07-2025 Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ:ΨΨΩΛ7ΛΕ-ΟΩΖ) εγκρίθηκε η 1η παράταση εργασιών μέχρι και 1/10/2025.

Επίκειται η σύνταξη και έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου όπου θα τακτοποιήσει τις όποιες διαφορές θα

προκύψουν εντέλει στις επιμέρους εργασίες.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το Έργο αφορά σε εγκατάσταση συρματοπλεγμάτων προστασίας πρανών ορυγμάτων (επένδυση πρανών ορυγμάτων με ελεύθερα ή πλήρως αγκυρούμενα συρματοπλέγματα, εργασία και υλικά) κατά θέσεις, στην επαρχιακή οδό με αρ. 46 «Κιόνι - Βαθύ - Πέρα Πηγάδι δια Φρικών, Σταυρού, Λεύκης και Περαχωρίου» της Π.Ε. Ιθάκης αρμοδιότητας συντήρησης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με την υπ' αρ. 6213/07 (ΦΕΚ-1872/Β'/14-9-2007) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (πρώην κρατικής) «Απόφαση καθορισμού οδών που ανήκουν στην αρμοδιότητα συντήρησης των υπηρεσιών της Π.Ι.Ν., των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Ο.Τ.Α. της Π.Ι.Ν.» και τον Ν. 3852/10 όπως ισχύει.

2. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει εκτελεστεί το 85% του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης.

3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις στη Σύμβαση.

4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Έχει εκδοθεί η υπ' αρ. 82986/16-9-2025 (ΑΔΑ: 68ΤΨ7ΛΕ-Σ1Χ) 1η εντολή πληρωμής και 1η πιστοποίηση του έργου.

II. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η ανάδοχος, με την από 29-9-2025 (εμπρόθεσμη) αίτησή του (υπ' αρ. ημετ. πρωτ.:87403/29-9-2025), ζητά επιπλέον ένα (1) μήνα παράταση (τριάντα ημέρες), ήτοι μέχρι 31η Οκτωβρίου 2025, λόγω του ότι ενώ έχει κατασκευαστεί ήδη το μεγαλύτερο μέρος του έργου σημειώνονται καθυστερήσεις στην ολοκλήρωσή του λόγω των παρατεταμένων υψηλών κυκλοφοριακών φόρτων και κατά το μήνα Σεπτέμβριο στον βασικό οδικό άξονα του νησιού στον οποίο υλοποιείται εξ ολοκλήρου το έργο. Στην αίτηση αναφέρεται ότι ο υψηλός φόρτος κυκλοφορίας «...σε συνδυασμό με το μικρό πλάτος οδοστρώματος παρεμποδίζουν την ομαλή ροή των εργασιών που εκτελούνται σε μεγάλο ποσοστό από γερανοφόρο όχημα που καταλαμβάνει τμήμα του οδοστρώματος.» και στην συνέχεια «...Επιπρόσθετος λόγος του αιτήματος παράτασης είναι ο σχεδιασμός του (1^{ου}) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ώστε να συμπεριληφθούν οι αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου».

Στην αίτηση του ο ανάδοχος δηλώνει ότι για τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν μετά την λήξη της 1ης Παράτασης Εργασιών, ήτοι την 01-10-2025, από την μεριά του αναδόχου δεν θα ζητηθούν οι αναθεωρήσεις των συγκεκριμένων εργασιών.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 και ειδικότερα στο άρθρο 147, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
- Το γεγονός ότι υπολείπεται περίπου το 15% του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης.
- Το γεγονός ότι οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος είναι βάσιμοι και πραγματικοί.
- Το γεγονός ότι απαιτείται η σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου, προκειμένου να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων ή/και εργασιών που θα προκύψουν στην εξέλιξη του έργου.
- Το γεγονός ότι δεν θα απαιτηθεί αναθεώρηση για το διάστημα και για τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν μετά την λήξη της 1ης Παράτασης Εργασιών, ήτοι την 01-10-2025.

Εισηγούμαστε

τη χορήγηση παράτασης (2η) της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ», αναδόχου ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε., από τη λήξη της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου (1-10-2025) μέχρι την 31-10-2025, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς αναθεώρηση για το διάστημα και για τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν μετά την λήξη της 1ης Παράτασης Εργασιών, ήτοι την 01-10-2025. Το διάστημα των επιπλέον εξήντα (30) ημερών για ολοκλήρωση των εργασιών κρίνεται εύλογο καθώς, όπως και ανωτέρω αναλύθηκε έχει υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος του έργου, οι συνθήκες που το επιβάλουν είναι πραγματικές και επίκειται η σύνταξη του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου. Η παράταση αυτή δίνεται μετά από αίτηση του αναδόχου.

Συνημμένα: Η υπ' αρ. ημετ. πρωτ.: 87403/29-09-2025 αίτηση του αναδόχου.

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Διονυσία Κακονύκτη
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Εσωτ. διανομή: 1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε. 3. Σπ. Βιτωράτου



ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

116.01-25-ΕΞ.ΑΛ. 18 Θήβα, 29/09/2025

Προς: Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων
Γενική Δ/ση Υποδομών & Μεταφορών
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας
Τμήμα Συγκοινωνιακών έργων
Διοικητήριο Π.Ε. Κεφ/νίας, Αργοστόλι Τ.Κ.: 28100
Υπ' όψιν : Κας Σπυριδούλας Βιτωράτου
Email: vittoratu@pin.gov.gr
Τηλ.: 2674032903

Έργο: «ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ»

Θέμα: Αίτημα 2^{ης} Παράτασης Εργασιών

Με την παρούσα επιστολή αιτούμαστε παράτασης του έργου του θέματος **30 ημερών**, ήτοι έως την **31η Οκτωβρίου 2025**.

Με την υπογραφή της σύμβασης και έως σήμερα αν και έχει πραγματοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών του έργου απομένει μόνο ένα τμήμα κοντά στην έξοδο των Φρικών προς Κιόνι για την τοποθέτηση πλήρως αγκυρούμενου συρματοπλέγματος λόγω όμως της παρατεταμένης τουριστικής περιόδου η ολοκλήρωση των εργασιών δεν είναι δυνατή λόγω του υψηλού φόρτου κυκλοφορίας από τους επισκέπτες του νησιού στον κύριο οδικό άξονα που πραγματοποιούνται οι εργασίες, αυτό σε συνδυασμό με το μικρό πλάτος του οδοστρώματος παρεμποδίζουν την ομαλή ροή των εργασιών που εκτελούνται σε μεγάλο ποσοστό από γερανοφόρο όχημα που καταλαμβάνει τμήμα του οδοστρώματος. Οι εργασίες γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα προσαρτήματα για την αποφυγή ατυχήματος.

Επιπρόσθετος λόγος του αιτήματος παράτασης είναι η έγκριση του πρώτου (1^{ου}) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ώστε να συμπεριληφθούν οι αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου. Για τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη της 1^{ης} Παράτασης Εργασιών ήτοι την 01-10-2025 από τη μεριά του αναδόχου δεν θα ζητηθούν οι αναθεωρήσεις των συγκεκριμένων εργασιών.

Καταλήγοντας, αιτούμαστε την παράταση της διάρκειας της σύμβασης έως **31/10/2025**.

Παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε σχετικό.



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ Ε.Π.Ε.
EN 13108-1
1128-CPR-0940



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
Ε.Π.Ε.
EN 12620/EN 13043
EN 13242/EN 13139
2884-CPR-00015



CERTIFIED M.S.
ISO 9001:2015
1829/A



CERTIFIED M.S.
ISO 14001:2015
00.02.0915



CERTIFIED M.S.
EAOT ISO
45001:2018
00.05.0428



CERTIFIED M.S.
ISO 39001:2012
30/AOK

Με τιμή για την
ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.
ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΔΡ. ΥΛΙΚΩΝ
ΔΙΡΚΗΣ 31 - 32200 ΘΗΒΑ
Α.Φ.Μ.: 80057878 - Α.Ο.Υ.: ΘΗΒΩΝ
ΤΗΛ: 2262080167 - FAX: 22620-80611
Γεώργιος Σπυρίδης
Πολιτικός Μηχανικός

Πινδάρου & Δίρκης 31, 32200 Θήβα • Τ.Θ.9 • Τ.2262080167, 2262024134 F. 2262080611

latoate@koropoulisgroup.gr, latomeia@koropoulisgroup.gr

www.koropoulisgroup.gr

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης (2η) της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ», αναδόχου ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε., από τη λήξη της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου (1-10-2025) μέχρι την 31-10-2025, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς αναθεώρηση για το διάστημα και για τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν μετά την λήξη της 1ης Παράτασης Εργασιών, ήτοι την 01-10-2025. Το διάστημα των επιπλέον εξήντα (30) ημερών για ολοκλήρωση των εργασιών κρίνεται εύλογο καθώς, όπως και ανωτέρω αναλύθηκε έχει υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος του έργου, οι συνθήκες που το επιβάλλουν είναι πραγματικές και επίκειται η σύνταξη του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου. Η παράταση αυτή δίνεται μετά από αίτηση του αναδόχου.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 827-59/07-10-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου