



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 62/21-10-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 853-62/21-10-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για παράταση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 1.140.000,00€.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 21-10-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 93727/16-10-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Αλίκη Μικαέλα Γιούργα.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΝΔ 1ο Θέμα: Εισήγηση για παράταση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 1.140.000,00€.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:



Κεφαλονιά
Αρ.πρωτ.

17/10/2025
92243

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο Π.Ε. Κεφαλληνίας, Αργοστόλι
Ταχ. Κώδικας: 28 100
Πληροφορίες: Δ. Κακονύκτη
Τηλέφωνο: 26713 60556
E-mail: dkakonikti@pin.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
gramoikepi@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ.:

- 1) Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης
[e-mail: antipin.kef@pin.gov.gr](mailto:antipin.kef@pin.gov.gr)
- 2) Αντ/ρχης Τεχνικών Έργων & Προγραμματισμού
[e-mail: antipin_texn_prog@pin.gov.gr](mailto:antipin_texn_prog@pin.gov.gr)
- 3) Γενική Διεύθυνση Υποδομών & Μεταφορών
[e-mail: giannoulis@pin.gov.gr](mailto:giannoulis@pin.gov.gr)
- 4) Ανάδοχο έργου «ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΕΔΕ»
Ταχ. Δ/ση: Παρισάτα - Ληξούρι
spyratos.la@hotmail.com

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για παράταση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 1.140.000,00€

Ανάδοχος έργου: «ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Ε.Δ.Ε.»

ΣΧΕΤ.: Η από 13-10-2025 αίτηση του αναδόχου

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ & ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	:	1.140.000,00 € με ΦΠΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	:	Υπ' αρ. πρωτ. 26715/5263/10-5-2024 Απόφαση (Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2021-2025, MIS 5217035, ΣΑΝΠ 422 – Κ.Ε. 2023ΝΠ42200002 (παλαιός κωδικός ΣΑΕΠ 522, Κ.Ε. 2016ΕΠ52200000)
ΗΜ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	:	13-6-2024
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ.	:	738-45/10-9-2023 (ΑΔΑ: 9ΓΡΟ7ΛΕ-ΧΑ3 & ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015508654) απόφαση της Π.Ε. της Π.Ι.Ν.
ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ	:	5,00 %
ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	:	1.083.260,42 € με ΦΠΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	:	21-10-2024 (αρ. πρωτ. 91747/17965/21-10-2024, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015633294, ΑΔΑ: ΨΥΕΚ7ΛΕ-ΛΔΛ)
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	:	Σταύρος Πανέρης, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. (υπ' αρ. πρωτ. οικ. 65456/12874/23-10-2024 Απόφαση ΤΣΕ/ΔΤΕ ΠΕΚ, ΑΔΑ: 6ΧΨ37ΛΕ-7ΞΑ).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ	:	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 16-10-2025
ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ	:	Αρ. πρωτ. 92243/13-10-2025 αίτηση του αναδόχου
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ Α.Π.Ε.	:	1. Η υπ' αρ. 24516/4912/3-4-2025 (ΑΔΑ: 9ΦΗΘ7ΛΕ-ΣΚ5) Απόφαση Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας περί έγκρισης του 1 ^{ου} Α.Π.Ε. του έργου.

2. Η υπ' αρ. 61751/11807/10-7-2025 (ΑΔΑ: ΨΚΟΒ7ΛΕ-3ΨΟ) Απόφαση Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας περί έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου.

Περίληπτικό ιστορικό:

Με την υπ' αρ. 738-45/10-9-2024 (ΑΔΑ: 9ΓΡΟ7ΛΕ-ΧΑ3 & ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015508654) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ δαπάνης 1.140.000,00 € με τον Φ.Π.Α. στον ΛΑΜΠΡΟ ΣΠΥΡΑΤΟ, ΕΔΕ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 5,00% στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που συντάχθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων των Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων των Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Στις 21 Οκτωβρίου 2024 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου, αξίας ενός εκατομμυρίου ογδόντα τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (1.083.260,42 €) και καθορίστηκε προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου το χρονικό διάστημα των τριακοσίων εξήντα (360) ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2025. Με την υπ' αρ. πρωτ. 24516/4912/3-4-2025 (ΑΔΑ: 9ΦΗΘ7ΛΕ-ΣΚ5) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση) και με την υπ' αρ. πρωτ. 61751/11807/10-7-2025 (ΑΔΑ: ΨΚΟΒ7ΛΕ-3ΨΟ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση).

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Το έργο αφορά σε οδικές παρεμβάσεις άμεσης αποκατάστασης των βλαβών του οδικού δικτύου (συμπεριλαμβανομένων εργασιών χαρακτήρα οδικής ασφάλειας), ιδίως από πρόσφατα φυσικά φαινόμενα· εργασίες επιδιορθώσεων, αποκαταστάσεων ή αναβαθμίσεων βατότητας κ.λπ. στα πλαίσια της υπάρχουσας χάραξης του οδικού δικτύου.

ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες καθαρισμού και μόρφωσης τάφρων, εργασίες ασφαλικών σε διάφορα τμήματα του επαρ. οδικού δικτύου της Κεφαλονιάς & Ιθάκης, κατασκευές τοιχίων αντιστήριξης, καθώς και οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

- Με την υπ' αρ. πρωτ. 24516/4912/3-4-2025 (ΑΔΑ: 9ΦΗΘ7ΛΕ-ΣΚ5) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση) και
- Με την υπ' αρ. πρωτ. 61751/11807/10-7-2025 (ΑΔΑ: ΨΚΟΒ7ΛΕ-3ΨΟ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση).

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

α. Πιστοποιήσεις

- 1^η Εντολή πληρωμής ποσού 436.519,78€ (με Φ.Π.Α.), αρ. πρωτ. 106040/20811/(2024)/8-4-2025 (ΑΔΑ: 638Θ7ΛΕ-Κ0Κ)
- 2^η Εντολή πληρωμής ποσού 234.412,20€ (με Φ.Π.Α.), αρ. πρωτ. 33569/6531/18-6-2025 (ΑΔΑ: 9ΠΣ17ΛΕ-ΓΝ9)
- 3^η Εντολή πληρωμής ποσού 321.438,71€ (με Φ.Π.Α.), αρ. πρωτ. 68868/5-9-2025 (ΑΔΑ: ΕΒ0Χ7ΛΕ-ΩΔ7)

β. Εκτελεσμένο αντικείμενο βάσει πιστοποιήσεων:

91,6 %

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 13-10-2025 αίτησή του (υπ' αριθ. πρωτ. 92243/13-10-2025), ζητά να του χορηγηθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά 2,5 μήνες, ήτοι έως και τις 31-12-2025, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Ο ανάδοχος αιτήθηκε την ανωτέρω παράταση για τη σύνταξη και έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) του έργου, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του έργου και την κάλυψη έκτακτων αναγκών που προέκυψαν με την πάροδο του χρόνου.

**Κατόπιν αυτών και
λαμβάνοντας υπ' όψη τα εξής:**

1. Το γεγονός ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την αίτηση παράτασης στις 13-10-2025. Η αίτηση αυτή θεωρείται χρονολογικά εμπρόθεσμη.
2. Το γεγονός ότι με το με αρ. πρωτ. 67411/24-7-2025 έγγραφο της Διευθύνουσας το έργο υπηρεσίας προς τη Δ/ση Αναπτυξιακού Οργανισμού Π.Ι.Ν. ζητήθηκε η προέγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) του έργου (σε ποσοστό 49,85% της αρχικής Σύμβασης), η οποία απορρίφθηκε με το υπ' αρ. 70175/4-8-2025 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Οργανισμού Π.Ι.Ν.
3. Το γεγονός ότι με το με αρ. πρωτ. 72215/11-9-2025 έγγραφο της Διευθύνουσας το έργο υπηρεσίας προς τη Δ/ση Αναπτυξιακού Οργανισμού Π.Ι.Ν. ζητήθηκε εκ νέου η προέγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) του έργου (σε ποσοστό 14,97% της αρχικής Σύμβασης), η οποία δεν έχει ακόμη απαντηθεί από τη Δ/ση Αναπτυξιακού Οργανισμού Π.Ι.Ν.
4. Το γεγονός ότι είναι απολύτως απαραίτητη η χορήγηση παράτασης, προκειμένου να εγκριθεί ο 3^{ος} Α.Π.Ε. και η 1^η Σ.Σ. του έργου, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του έργου και την κάλυψη έκτακτων αναγκών που προέκυψαν με την πάροδο του χρόνου.
5. Το γεγονός ότι είναι άκρως απαραίτητη η σύναψη Σ.Σ. της παρούσας εργολαβίας (συντήρησης οδικού δικτύου), διαφορετικά τόσο η εποπτεία στο οδικό δίκτυο όσο και η μετέπειτα επισήμανση και η επιδιόρθωση τυχόν διαπιστωμένων βλαβών, καθίσταται προβληματική με άλλο τρόπο (έλλειψη ίδιων μέσων, ολιγάριθμο τεχνικό προσωπικό, παντελής έλλειψη εργατοτεχνικού προσωπικού, αδυναμία διάθεσης υπηρεσιακών οχημάτων και οδηγών κ.α.).

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Την χορήγηση παράτασης (1ης) για την περαίωση των εργασιών του εν θέματι έργου, από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (16/10/2025), κατά δυόμιση (2,5) μήνες, ήτοι έως και τις 31/12/2025, προκειμένου να εγκριθεί ο 3^{ος} Α.Π.Ε. και η 1^η Σ.Σ. του έργου, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του έργου και την κάλυψη έκτακτων αναγκών που προέκυψαν με την πάροδο του χρόνου.

Η παράταση αυτή δίνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Συνημμένα: Η από 13-10-2025 αίτηση του αναδόχου (υπ' αρ. πρωτ. 92243/13-10-2025)

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Διονυσία Κακονύκτη
Πολιτικός Μηχανικός

Εσωτ. διανομή: 1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε. 3. Στ. Πανέρης

ΑΙΤΗΣΗ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ
Ε.Δ.Ε
ΕΔΡΑ: ΛΗΞΟΥΡΙ
ΤΗΛ. 2671092884 - ΚΙΝ 6977976459

ΠΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Π.Ε. ΚΕΦ/ΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: < ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ,
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ >

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΕΡΗΣ

Ως ανάδοχος του έργου
< ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ >
Λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 16/10/2025
λήγει η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης
των εργασιών του εν' θέματι έργου,
παρακαλώ για την χορήγηση της
ανάλογης παράτασης (Μέχρι 31-12-2025)
για την σύνταξη και έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ
& 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης
απαραίτητου για την ολοκλήρωση του
έργου και την κάλυψη έκτακτων αναγκών
που προέκυψαν με την πάροδο του
χρόνου.

Αργοστόλι 13-10-2025

Ο Αιτών
ΛΑΜΠΡΟΣ Α. ΣΠΥΡΑΤΟΣ
Ε.Δ.Ε. - ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ 63978
ΠΑΡΙΣΣΑΤΑ - ΛΗΞΟΥΡΙ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΤΗΛ.: 26710 92884 - 6977 976 459
Α.Φ.Μ.: 042947562 - ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Λ. ΣΠΥΡΑΤΟΣ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης για την περαίωση των εργασιών του εν θέματι έργου, από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (16/10/2025), κατά δυόμιση (2,5) μήνες, ήτοι έως και τις 31/12/2025, προκειμένου να εγκριθεί ο 3^{ος} Α.Π.Ε. και η 1^η Σ.Σ. του έργου, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του έργου και την κάλυψη έκτακτων αναγκών που προέκυψαν με την πάροδο του χρόνου.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 853-62/21-10-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αλίκη Μικαέλα Γιούργα