



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το υπ' αριθμ. 62/21-10-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
Αριθμ. Απόφασης: 874-62/21-10-2025**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ», ανάδοχου οικονομικού φορέα «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ- ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ- ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 21-10-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 93727/16-10-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|----|--|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. |
| 2. | Σάββας Κουλούρης Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος |
| 4. | Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος |
| 5. | Γεώργιος Μάμαλος Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Αλίκη Μικαέλα Γιούργα.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

22ο Θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ», ανάδοχου οικονομικού φορέα «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ- ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ- ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ».

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 22ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Κέρκυρα, 13 Οκτωβρίου 2025
Α.Π: 90390

Ταχ. Δ/ση : Σαμάρα 13
Ταχ. Κωδ. : 49100 Κέρκυρα
Πληροφορίες : Π. Τράνακα
Τηλέφωνο : 26613-62209
E-mail : tranaka@pin.gov.gr

**ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ», ανάδοχου οικονομικού φορέα «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ- ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ- ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ»

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 184 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» και ισχύει σήμερα
2. Την υπ' αρ. πρωτ.78842/33601/22-01-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014163959 2024-01-23) σύμβαση εκπόνησης της μελέτης του θέματος
3. Τα συμβατικά τεύχη της μελέτης του θέματος
4. Τη με αριθ. πρωτ. 90390/07-10-2025 αίτηση του αναδόχου οικονομικού φορέα

Και επειδή:

- Κατά την υλοποίηση της παρούσας μελέτης διαπιστώθηκε η ανάγκη επανεξέτασης της αρχικής χάραξης- η οποία προέβλεπε τεχνικά έργα μεγάλης κλίμακας και υψηλού κόστους- και διερεύνησης του μελετητικού αντικειμένου, ώστε να εξασφαλιστεί η αρτιότητα και αποτελεσματικότητα του έργου.
- Προτάθηκε από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα επαναχάραξη της οδού και ανασχεδιασμός του συστήματος κόμβων, με τη μετατροπή του ανισόπεδου κόμβου σε κυκλικό ισόπεδο κόμβο στη Χ.Θ. 1+800 και τη διαμόρφωση επιπλέον κυκλικού κόμβου στην είσοδο του Σκριπερού (Χ.Θ. 0+220), καθώς και επικαιροποίηση του δικτύου παράπλευρων οδών συνολικού μήκους περίπου 1,18 χλμ..

- Οι αλλαγές αυτές, λόγω της νέας χάραξης, των κόμβων και των νέων τεχνικών έργων και ορυγμάτων, επιφέρουν τροποποίηση και αύξηση του μελετητικού αντικειμένου σε επιμέρους κατηγορίες μελετών, και συγκεκριμένα στη συγκοινωνιακή μελέτη, στη στατική και γεωτεχνική μελέτη, στη μελέτη σήμανσης- ασφάλισης και στη μελέτη υδραυλικών έργων.
- Με τη ζητούμενη παράταση δεν επέρχεται αύξηση του οικονομικού αντικειμένου
- Οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης έως 31/03/2026 για την εκπόνηση της μελέτης «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ», ανάδοχου οικονομικού φορέα «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ- ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ- ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ.Τ.Ε.Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'

«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ»

90390 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 07/10/2025
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός
 με μελετητικό πτυχίο και Αριθμό Μητρώου 20249,
 Κατηγορία 13 ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Τάξη Γ' &
 Κατηγορία 27 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, Τάξη Α'
 και έδρα: Περικλέους 49, Τ.Κ. 55133, Καλαμαριά,
 τηλ.: 2310441690, email: k.papaspiropoulou@mimel.gr

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 με μελετητικό πτυχίο και Αριθμό Μητρώου 16222,
 Κατηγορία 09 ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ -
 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ, Τάξη Β'
 και έδρα: Γαλήνου 11 & 22ας Απριλίου, Τ.Κ. 63100,
 Πολύγυρος, τηλ.: 23710 21782,
 email: ppaleoho@otenet.gr

ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός

με μελετητικό πτυχίο και Αριθμό Μητρώου 19339,
 Κατηγορία 21 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, Τάξη Γ'
 και έδρα: Τραπεζούντος 83, Τ.Κ. 55132, Καλαμαριά
 τηλ: 2310 420695, email: vlouvitakis@gmail.com

ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός
 με μελετητικό πτυχίο και Αριθμό Μητρώου 7013,
 Κατηγορία 16 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, Τάξη Γ'
 Κατηγορία 10 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ, Τάξη Γ'
 και έδρα: Υψηλάντου 69, Τ.Κ.43100, Καρδίτσα
 τηλ: 24410 41296, email: e44209@gmail.com

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ

Πολιτικός Μηχανικός
 με μελετητικό πτυχίο και Αριθμό Μητρώου 7415,
 Κατηγορία 8 ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, Τάξη Β'
 και έδρα: Ερυθρού Σταυρού 34, Τ.Κ. 64503, Καβάλα
 τηλ.: 2510 226.618, email: tmavri2@gmail.com

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Δ/ση: ΣΑΜΑΡΑ 13

Τ.Κ.: 49100

Τηλ.: 2661362208

E_mail: e.vasiliaki@pin.gov.gr

ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήματος παράτασης διάρκειας της Σύμβασης.

Σχετ.: 1) Η υπ' αρ. πρωτ. 78842/33601/22-01-2024 και ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ014163959 2024-01-23 υπογεγραμμένη Σύμβαση.

2) Ο 1^{ος} Σ.Π. και η συνοδευτική Αιτιολογική Έκθεση, υποβλήθέντα στις 26/09/2025.

Αξιότιμοι Κύριοι,

Στο πλαίσιο της ανωτέρω σχετικής Σύμβασης, η οποία αφορά στην εκπόνηση της μελέτης με τίτλο:

«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ»,

αιτούμαστε την παράταση της συνολικής διάρκειας εκπόνησης της μελέτης, σύμφωνα με τα παρακάτω.

Κατά τη φάση υλοποίησης της παρούσας μελέτης διαπιστώθηκε η ανάγκη επανεξέτασης της αρχικής χάραξης και διεύρυνσης του μελετητικού αντικειμένου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η τεχνική και λειτουργική αρτιότητα του έργου. Για τον σκοπό αυτό, συντάχθηκε και υποβλήθηκε ο 1^{ος} Συγκριτικός Πίνακας με τη σχετική Αιτιολογική Έκθεση.

«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ»

Ειδικότερα:

- Η αρχική χάραξη, παρότι πληρούσε τα κριτήρια ασφάλειας και άνεσης κυκλοφορίας, προέβλεπε τεχνικά έργα μεγάλης κλίμακας (γέφυρες, κάτω διαβάσεις, τοίχους αντιστήριξης), τα οποία οδηγούσαν σε ιδιαίτερα υψηλό κόστος κατασκευής και σημαντική αλλοίωση του φυσικού ανάγλυφου.
- Επιπλέον, το αρχικό δίκτυο παράπλευρων οδών δεν εξασφάλιζε την πλήρη πρόσβαση προς όλες τις υφιστάμενες οδούς και κοινόχρηστους χώρους (όπως η δημοτική οδός προς το κοιμητήριο του οικισμού Σκριπερού), με αποτέλεσμα να δημιουργείται ασυνέχεια στο τοπικό οδικό δίκτυο.
- Κατόπιν τεχνικής αξιολόγησης της αρχικής χάραξης, προτάθηκε επαναχάραξη της οδού και ανασχεδιασμός του συστήματος κόμβων, με τη μετατροπή του ανισόπεδου κόμβου σε κυκλικό ισόπεδο κόμβο στη Χ.Θ. 1+800 και τη διαμόρφωση επιπλέον κυκλικού κόμβου στην είσοδο του Σκριπερού (Χ.Θ. 0+220), καθώς και επικαιροποίηση του δικτύου παράπλευρων οδών συνολικού μήκους περίπου 1,18 χλμ.

Οι ανωτέρω αλλαγές επέφεραν αναπόφευκτα τροποποίηση και αύξηση του μελετητικού αντικειμένου σε επιμέρους κατηγορίες μελετών, όπως:

- στη Συγκοινωνιακή Μελέτη (λόγω νέας χάραξης και κόμβων),
- στη Στατική και Γεωτεχνική Μελέτη (λόγω νέων τεχνικών έργων και ορυγμάτων),
- στη Μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης,
- στη Μελέτη Υδραυλικών Έργων για την προσαρμογή των απορροών στα νέα γεωμετρικά δεδομένα.

Η διαδικασία επικαιροποίησης του μελετητικού αντικειμένου, καθώς και η αναμονή της έγκρισης του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και του αντίστοιχου προϋπολογισμού, είχαν ως αποτέλεσμα προσωρινή αναστολή της προόδου των οριστικών μελετών. Στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση της Σύμβασης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης, υποβάλλεται το παρόν αίτημα παράτασης συνοδευόμενο από το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των μελετών.


Για τους ανωτέρω λόγους, προτείνεται η επανέναρξη εκπόνησης των Οριστικών Μελετών την **7^η/10/2025** και η ολοκλήρωση της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου για τις απαιτούμενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, έως τις **20/09/2026**.

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες.

Θεσσαλονίκη, 07/10/2025

Με εκτίμηση,

Η Νόμιμη Κοινή Εκπρόσωπος
της Σύμπραξης Γραφείων Μελετών



ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης έως 31/03/2026 για την εκπόνηση της μελέτης «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ», ανάδοχου οικονομικού φορέα «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ- ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ».

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 874-62/21-10-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αλίκη Μικαέλα Γιούργα