



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 64/04-11-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 902-64/04-11-2025**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-15)» πρ/σμού 1.545.000,00 € με ΦΠΑ.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 04-11-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 97775/30-10-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, |               |
| κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει.                        |               |
| 2. Σάββας Κουλούρης                                             | Τακτικό Μέλος |
| 3. Θεόδωρος Κοντζιάλης                                          | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος                                           | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Μάμαλος                                             | Τακτικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος                                         | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

**ΕΗΔ 2ο Θέμα:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-15)» πρ/σμού 1.545.000,00 € με ΦΠΑ.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν σε αποκατάσταση βλαβών τμημάτων των ασφαλικών ταπήτων του Επαρχιακού Οδικού δικτύου της Π.Ε Λευκάδας, από την περιοχή των Τσουκαλάδων και κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και αντιστήριξης πρανών καθώς επίσης και τοποθέτησης στηθαίων για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου.

Πιο συγκεκριμένα θα εκτελεστούν εργασίες σύμφωνα με τις επί τόπου οδηγίες της Υπηρεσίας όσον αφορά το είδος και την διαστασιολόγηση των τεχνικών έργων στις θέσεις που ενδεικτικά περιγράφονται παρακάτω. Ωστόσο μπορεί να προκύψουν τροποποιήσεις και μεταβολές όπου η Υπηρεσία υποδείξει προκειμένου να αντιμετωπισθούν νέες επείγουσες ανάγκες που θα βελτιώνουν την οδική ασφάλεια του οδικού δικτύου.

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

#### 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

|                                       |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης : | 1.545.000,00 € με Φ.Π.Α.                                                                                                                                                                                      |
| Ημερομηνία δημοπράτησης :             | 03/09/2024                                                                                                                                                                                                    |
| Πηγή Χρηματοδότησης :                 | ΕΠΑ 2021-25, ΝΠ 222, (Κ.Α.Ε.:2023ΕΠ22200000) και MIS 5216902)                                                                                                                                                 |
| Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :          | 28,63 % %                                                                                                                                                                                                     |
| Ημερομηνία Σύμβασης :                 | 23/12/2024                                                                                                                                                                                                    |
| Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία :        | 1.107.709,09 με Φ.Π.Α.                                                                                                                                                                                        |
| Ανάδοχος :                            | « <b>ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ</b> »                                                                                                                                                                          |
| Συμβατική προθεσμία περαίωσης:        | 23-12-2025                                                                                                                                                                                                    |
| 1 <sup>η</sup> παράταση:              | 30-03-2026<br>εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 6 <sup>η</sup> Συνεδρίαση / 4 <sup>η</sup> πράξη (3 <sup>ο</sup> θέμα) / 18-07-2025 απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας |
| <b>Α.Π.Ε</b>                          | 1 <sup>ος</sup> ΚΑΙ 1 <sup>ο</sup> Π.Τ.Μ.Ν.Ε., εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 437-30/20-05-2025 (ΑΔΑ: ΨΑ637ΛΕ-Δ37) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων                                                     |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ:</b>                   | Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί για το έργο,<br>1 <sup>ος</sup> λογαριασμός ποσού 4.895,31ευρώ<br>2 <sup>ος</sup> λογαριασμός ποσού 255.303,00 ευρώ.                                                              |

#### 1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

(Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου)

Με την μελέτη αυτή προϋπολογισμού 1.545.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν σε αποκατάσταση βλαβών τμημάτων των ασφαλικών ταπήτων του

Επαρχιακού Οδικού δικτύου της Π.Ε. Λευκάδας, από την περιοχή των Τσουκαλάδων και κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και αντιστήριξης πρηνών καθώς επίσης και τοποθέτησης στηθαίων για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου.

Πιο συγκεκριμένα θα εκτελεστούν εργασίες σύμφωνα με τις επί τόπου οδηγίες της Υπηρεσίας όσον αφορά το είδος και την διαστασιολόγηση των τεχνικών έργων στις θέσεις που ενδεικτικά περιγράφονται παρακάτω. Ωστόσο μπορεί να προκύψουν τροποποιήσεις και μεταβολές όπου η Υπηρεσία υποδείξει προκειμένου να αντιμετωπισθούν νέες επείγουσες ανάγκες που θα βελτιώνουν την οδική ασφάλεια του οδικού δικτύου.

### **1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:**

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει εργασίες αποσυναρμολόγησης φρακτών, καθαρισμός πρηνών, επισκευή φρακτών, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, κατασκευή τοίχου στηθαίων, τοποθέτηση στηθαίων και απόξεση ασφαλτικών.

### **2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο ανάδοχος μας κατέθεσε στις 5-8-2025 αίτηση για παράταση των εργασιών μέχρι 30-03-2026, επειδή δεδομένου ότι το έργο βρίσκεται σε επαρχιακό δρόμο που οδηγεί σε πολλά τουριστικά θέρετρα καθώς και πολυσύχναστους οικισμούς και παραλίες που έχουν κατακλυστεί κατά την θερινή περίοδο από τουρίστες, ντόπιους και ξένους, με αποτέλεσμα να έχουν σταματήσει οι εργασίες από Ιούνιο του 2025 αφού είναι αδύνατη η εκτέλεση των εργασιών του ως άνω έργου τουλάχιστον έως την λήξη της τουριστικής περιόδου περίπου έως 30-09-2025

### **Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη :**

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 με θέμα «Προθεσμίες» έργων.
2. Την αίτηση του αναδόχου
3. Το γεγονός ότι το ποσοστό των εκτελεσμένων εργασιών του έργου βρίσκεται άνω του 23 %
4. Το γεγονός ότι οι υπολειπόμενες εργασίες ασφατικών έχουν προγραμματιστεί το άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα
5. Το γεγονός ότι οι εργασίες τοποθέτησης των φρακτών συγκράτησης υλικών έχουν επίσης δρομολογηθεί εφόσον υπάρχει ασφάλεια στην εκτέλεση των εργασιών λόγω μειωμένης κίνησης των οχημάτων.
6. Το γεγονός ότι από τις αρχές Ιουλίου έως το τέλος Σεπτεμβρίου λόγω της μεγάλης τουριστικής κίνησης που παρατηρείται στο νησί για μεγάλο χρονικό διάστημα (1-07-2025 έως 30-09-2025), καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη έως και επικίνδυνη η εκτέλεση εργασιών επί των επαρχιακών οδών κατά την περίοδο αυτή.

### **Εισηγούμεθα**

την έγκριση 1ης παράτασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-15)» προϋπ/σμού 1.545.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ» **μέχρι την 30-03-2026 με αναθεώρηση.**

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΟΥ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**Ο ΑΝ/ΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ  
Π. Ε. Λ.**

**Παναγιώτης Κομποτιάτης**  
Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε./Α'

**Ευάγγελος Βουκελάτος**  
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε./Α'

### **Συνημμένα:**

1. Η με από 5-8-2025 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου
2. Η υπ. αρ. 6<sup>η</sup> Συνεδρίαση /4<sup>η</sup> πράξη (3<sup>ο</sup> θέμα) / 22-10-2025 απόφαση του Τ.Σ.Δ.Ε της Π.Ε. Λευκάδας.

Δ.Τ.Ε  
5-8-2025

71230 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 05/08/2025

**ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-Ε.Δ.Ε.

Πάνου Ρήγα, 16 - ΤΚ 303 00 Τηλ. & fax 26340-26600

Email: fougilas@gmail.com

Ναύπακτος

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Διοικητήριο ΛΕΥΚΑΔΑ Τ.Κ. 31 100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
Αριθ. πρωτ. 71230  
Ημερομηνία 5-8-2025

Υπόψη: κ. Κβτσαλη Αλεξία

Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε.

Θέμα: Αίτηση 1<sup>ης</sup> παρατάσεως εργασιών.

Έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-2015)»

Στις 23/12/2024 υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση του έργου που αναφέρεται στο θέμα και προέβλεπε χρόνο περαίωσης των εργασιών στις 23/12/2025, δηλαδή δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες..

Δεδομένου ότι το έργο βρίσκεται σε επαρχιακό δρόμο που οδηγεί σε πολλά τουριστικά θέρετρα καθώς και πολυσύχναστους οικισμούς και παραλίες που έχουν κατακλυστεί κατά την θερινή περίοδο από τουρίστες, ντόπιους και ξένους, με αποτέλεσμα να έχουν σταματήσει οι εργασίες από τον Ιούνιο του 2025 αφού είναι αδύνατη η εκτέλεση των εργασιών του ως άνω έργου τουλάχιστον έως την λήξη της τουριστικής περιόδου περίπου έως 30/09/2025.

Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε παράταση των εργασιών μέχρι 30/03/2026 με την νόμιμη αναθεώρηση.

Με Εκτίμηση



ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Απόσπασμα Πρακτικού 6ης Συνεδρίασης / 22-10-2025

Στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε σήμερα **22 Οκτωβρίου 2025** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00 π.μ.**, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 88264/13259/07-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΕΘ7ΛΕ-ΣΓΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της από 15/10/2025 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Ευάγγελος Βουκελάτος, Πρόεδρος, Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ, Αναπλ. Δ/ντης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Λ.
2. Θεόδωρος Μανωλίτσας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Λ.
3. Αγγελική Γεωργάκη, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε., εκπρόσωπος του ΤΕΕ Λευκάδας.
4. Αναστασία Βούλγαρη, Πολιτικό Μηχανικό - Ε.Δ.Ε, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ.
5. Φίλιππο Σκληρό, Αντιδήμαρχος Δήμου Λευκάδας, εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.

Χρέη αναπληρωτή γραμματέα εκτελεί ο Χρήστος Γιαννακόπουλος, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. 88264/13259/07-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΕΘ7ΛΕ-ΣΓΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος Ευάγγελος Βουκελάτος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 3ο :** Γνωμοδότηση για την 1η Παράταση συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου : «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-15)**» του αναδόχου «**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ**» προϋπολογισμού 1.545.000,00 € με Φ.Π.Α. , και συμβατικού προϋπολογισμού 1.107.709,09 € με Φ.Π.Α.

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κομποτιάτης

**ΠΡΑΞΗ 4η (Θέμα 3ο)**

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την έγκριση της 1ης Παράταξη συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-15)» του αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ», προϋπολογισμού 1.545.000,00 € με Φ.Π.Α. , και συμβατικού προϋπολογισμού 1.107.709,09 € με Φ.Π.Α.

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση.

Λευκάδα 22-10-2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ευάγγελος Βουκελάτος



Θεόδωρος Μανωλίτης

Χρήστος Γιαννακόπουλος

Αγγελική Γεωργάκη

Αναστασία Βούλγαρη

Φίλιππος Σκληρός

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την 1η παράταση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-15)» προϋπ/σμού 1.545.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ» **μέχρι την 30-03-2026 με αναθεώρηση.**

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 902-64/04-11-2025**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

#### **Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σάββας Κουλούρης**

**Θεόδωρος Κοντζιάλης**

**Ιωάννης Αρμενιάκος**

**Γεώργιος Μάμαλος**

**Θεόδωρος Γαλιατσάτος**

#### **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**