



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 66/11-11-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 921-66/11-11-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Παράταση (4η) προθεσμίας (συνολική) του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΣΚΑΛΑ - ΠΟΡΟΣ» Ανάδοχος έργου: ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 11-11-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 100174/06-11-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας | Αναπληρωματικό Μέλος |
| 6. Νικόλαος Γκισγκίνης | Αναπληρωματικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Αρμενιάκος και τον αντικατέστησε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας.

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος και τον αντικατέστησε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΝΔ 2ο Θέμα ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Παράταση (4η) προθεσμίας (συνολική) του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΣΚΑΛΑ - ΠΟΡΟΣ» Ανάδοχος έργου: ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Αργοστόλι 10/11/2025
Αρ.πρωτ.98562

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
e-mail: gramoikepi@pin.gov.gr

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο Π.Ε. Κεφαλληνίας
Ταχ. Κώδικας: 28100

Πληροφορίες: Δ. Αλεξανδρόπουλος

Τηλέφωνο: 26713 60559

E-mail: dalex@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ.:

- 1) Θεματικό Αντιπ/χη Τεχ. Έργων & Προγραμματισμού, ΚΕΡΚΥΡΑ
e-mail: antipin_texn_prog@pin.gov.gr
- 2) Αντιπ/ρχη Κεφαλληνίας & Ιθάκης, ΕΝΤΑΥΘΑ
e-mail: antipin.kef@pin.gov.gr
- 3) Αναπλ. Γενικό Δ/ντη Υποδομών & Μεταφορών,
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
e-mail: giannoulis@pin.gov.gr
- 4) Ανάδοχο έργου
«ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.»
Κούταβος, 28 100 Αργοστόλι
e-mail: plateiesae@gmail.com

ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Παράταση (4η) προθεσμίας (συνολική) του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΣΚΑΛΑ - ΠΟΡΟΣ»
Ανάδοχος έργου: ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.

**ΕΙΣΗΓΗΤΗ
Σ:**

Διονυσία Κακονύκτη, Προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για συμβάσεις δημοσίων έργων σύμφωνα με το Ν. 4412/16 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 175Α του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.000.000,00 με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : υπ' αρ. 88515/19205/(2022)/24-3-2023 απόφαση Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 522 Κ.Ε. 2020ΕΠ52200001
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 30-05-2023
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : υπ' αρ. 670-40/18-07-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΞΝ7ΛΕ-ΚΑΜ) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 25,50%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 1.491.427,99 € με Φ.Π.Α.

- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 22-09-2023 (αρ. πρ. 78269/16709/22-09-2023, ΑΔΑ: Ψ5Β27ΛΕ-ΛΘ5)
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Αλεξανδρόπουλος Διονύσης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. υπ' αρ. 80679/17146/25-09-2023 (ΑΔΑ: 6ΝΣΘ7ΛΕ-2ΘΩ) Απόφαση Δ.Τ.Ε. / Τ.Σ.Ε.
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : αρχική συνολική συμβατική προθεσμία 270 ημέρες, μέχρι **18-06-2024**
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1η Παράταση περαίωσης του έργου έως **31/12/2024** σύμφωνα με την αριθμ. 584-31/16-07-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 666Π7ΛΕ-ΨΔΘ).
2η Παράταση περαίωσης του έργου έως **30/05/2025** σύμφωνα με την αριθμ. 22-02/14-01-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 9ΖΚΚ7ΛΕ-ΒΣ9).
3η Παράταση περαίωσης του έργου έως **31/10/2025** σύμφωνα με την αριθμ. 528-38/24-06-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 95Ρ07ΛΕ-ΙΧΖ).

Περιληπτικό ιστορικό:

Με τις υπ' αρ. 502-29/06-06-2023 (ΑΔΑ: ΨΩΥΗ7ΛΕ-ΦΟΦ) και 670-40/18-07-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΞΝ7ΛΕ-ΚΑΜ) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου: **«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΣΚΑΛΑ - ΠΟΡΟΣ»**, Π/Υ δαπάνης 2.000.000,00 € με το Φ.Π.Α., στην εταιρεία «ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 25,50%, στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Την 22η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου, αξίας ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι επτά ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (1.491.427,99€) και καθορίστηκε προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου το χρονικό διάστημα των εκατόν διακοσίων εβδομήντα [270] ημερών, ήτοι μέχρι τις 18/06/2024.

Στις 06-06-2024 υποβλήθηκε από τον ανάδοχο η υπ' αρ. 49588/9985/06-06-2024 αίτηση, με την οποία κατατέθηκε ο 1ος λογαριασμός του εν θέματι έργου.

Με το αριθμ. 49588/9985/20-06-2024 (ΑΔΑ: ΡΗ8Μ7ΛΕ-ΓΟ9) έγγραφο της υπηρεσίας μας, διαβιβάστηκε προς εξόφληση η 1η εντολή πληρωμής καθώς και η 1η πιστοποίηση του εν θέματι έργου αντίστοιχα, στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων.

Με την αριθμ. 584-31/16-07-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 666Π7ΛΕ-ΨΔΘ), εγκρίθηκε η 1η Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31/12/2024.

Την 26-07-2024 υποβλήθηκε από τον ανάδοχο του εν θέματι έργου η αριθμ. πρωτ. 65522/13029/26-07-2024) Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του έργου του θέματος, επικαλούμενος ως υπαιτιότητα την καθυστέρηση πληρωμής του 1ου λογαριασμού για διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) μήνα από την

υποβολή του (αρ. 79, παρ. 3α του Ν. 4782/2021).
Με την αριθμ. πρωτ. 65522/13029/08-08-2024 Απόφαση Τ.Σ.Ε. της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας έγινε αποδεκτό το περιεχόμενο της από 26-07-2024 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του έργου του θέματος της αναδόχου εταιρείας «ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.
ο 1^{ος} Λογαριασμός εξοφλήθηκε τελικά στις 19-12-2024 και ο ανάδοχος με το αριθμ. πρωτ. 1691/326/09-01-2025 έγγραφό του, δήλωσε στην Υπηρεσία την λήξη της διακοπής των εργασιών.
Με την αριθμ. 22-02/14-01-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 9ΖΚΚ7ΛΕ-ΒΣ9), εγκρίθηκε η 2η Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30/05/2025.
Με την αριθμ. 528-38/24-06-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 95Ρ07ΛΕ-ΙΧΖ), εγκρίθηκε η 3η Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31/10/2025.
Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 79% του έργου που αφορά επί τω πλείστων, ασφαλτοστρώσεις και σκυροδέματα (τάφροι και τοίχοι) στην επαρχιακή οδό από τον οικισμό Ρατζακλί έως τον οικισμό Σκάλα και από τον οικισμό Σκάλα προς τον οικισμό Πόρου, όπως επίσης και στην επαρχ. οδό Αργοστολίου – Πόρος στον οικισμό Πλατειές.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο αφορά σε οδικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας (επισκευή και συντήρηση) στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κεφαλληνίας και συγκεκριμένα σε τμήματα των επαρχ. οδών 1 και 12 (οδικό τμήμα Πλατειές – Σκάλα – Πόρος), τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

2. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει εκτελεστεί το 79% του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης.

3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Με την αριθμ. 72457/08-08-2025 (ΑΔΑ:6ΤΚΝ7ΛΕ-ΟΛΥ) Απόφαση Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας, εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου.
Με την αριθμ. 881-63/29-10-2025 (ΑΔΑ:937ν7λε-27ν) Απόφαση Π.Ε. Ιονίων Νήσων, εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου, συνολικού ύψους 1.639.431,65€ (με ΦΠΑ), ο οποίος είναι ισοσκελισμένος με τη σύμβαση ως προς το ύψος της δαπάνης των προβλεπομένων συμβατικών εργασιών (μαζί με το κονδύλιο των απροβλέπτων) και υπερβατικός ύψους 148.003,66€ (με ΦΠΑ) λόγω αύξησης του κονδυλίου της αναθεώρησης.

4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

α/α Πιστοποίησης	Ημερομηνία	Ποσό (€)		ΑΔΑ
1η	20-06-2024	482.379,34	με Φ.Π.Α.	ΡΗ8Μ7ΛΕ-ΓΟ9
2η	11-08-2025	588.653,12	με Φ.Π.Α.	6ΜΖΒ7ΛΕ-39Δ
3η	11-09-2025	106.899,99	με Φ.Π.Α.	90877ΛΕ-ΖΜΣ
ΣΥΝΟΛΟ		1.177.932,45	με Φ.Π.Α	

II. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος, με την από 31-10-2025 αίτησή του (υπ' αρ. ημετ. πρωτ.: 98562/03-11-2025), η οποία είναι εμπρόθεσμη, αφού η αίτηση υποβλήθηκε στις 31-10-2025 όμως λόγω σαββατοκύριακου πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία τη Δευτέρα 03-11-2025, ζητά παράταση έως τις 31-12-2025, λόγω της αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών κατά την τουριστική περίοδο αλλά και της καθυστέρησης παραλαβής υλικών (Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων) από το εξωτερικό.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 και ειδικότερα στο άρθρο 147, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
- Το γεγονός ότι υπολείπεται περίπου το 21% του συνολικού αντικείμενου της σύμβασης.
- Το γεγονός ότι πράγματι εργασίες που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του έργου, όπως η αντικατάσταση της παλαιάς ασφάλτου με νέα στο παραλιακό δρόμο του οικισμού Σκάλα, όπως και η κατασκευή της βραχοπροστασίας στην επαρχ. οδό Αργοστολίου - Πόρος στη θέση «φαράγγι Πόρου», δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, καθότι αφενός ο οικισμός της Σκάλας αποτελεί σημαντικό τουριστικό πόλο του νησιού, αφετέρου η εκτέλεση των εργασιών βραχοπροστασίας στο φαράγγι Πόρου, προϋποθέτει αποκλεισμό της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας στην επαρχ. οδό στη θέση αυτή,

Εισηγούμαστε

τη χορήγηση παράτασης (4η) της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «**ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΣΚΑΛΑ - ΠΟΡΟΣ**», αναδόχου «ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.», κατά **61 ημέρες**, ήτοι από τη λήξη της προηγούμενης παράτασης προθεσμίας (3^η) του έργου (31-10-2025) μέχρι και τις **31-12-2025**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Το διάστημα των επιπλέον εξήντα μία ημερών, για την ολοκλήρωση των εργασιών κρίνεται εύλογο προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης.

Η παράταση αυτή δίνεται μετά από αίτηση του αναδόχου.

Συνημμένα: Η υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 98562/03-11-2025 αίτηση του αναδόχου.

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Διονυσία Κακονύκτη

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας
6. Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης (4η) της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «**ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΣΚΑΛΑ - ΠΟΡΟΣ**», αναδόχου «ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.», κατά 61 ημέρες, ήτοι από τη λήξη της προηγούμενης παράτασης προθεσμίας (3^η) του έργου (31-10-2025) μέχρι και τις 31-12-2025, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Το διάστημα των επιπλέον εξήντα μία ημερών, για την ολοκλήρωση των εργασιών κρίνεται εύλογο προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης.

Η παράταση αυτή δίνεται μετά από αίτηση του αναδόχου.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 921-66/11-11-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου