



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 67/18-11-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 965-67/18-11-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «Άρση επικινδυνότητας πρτανών οδικού δικτύου». Ανάδοχος έργου: ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 18-11-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 102861/13-11-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

21ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «Άρση επικινδυνότητας πρτανών οδικού δικτύου». Ανάδοχος έργου: ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 21ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο Π.Ε. Κεφαλληνίας
Ταχ. Κώδικας: 28100
Πληροφορίες: Δ. Κακονύκτη
Τηλέφωνο: 26713 60556
Fax: 26713 60601
E-mail: dkakonikti@pin.gov.gr

Αργοστόλι, 11 -11 - 2025

Αρ. Πρωτ.: 100002

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
e-mail: gramoikepi@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ.:

1) Ανάδοχο έργου
ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΚΕΔΡΩΝ 26, ΕΚΑΛΗ – Τ.Κ. 14578 – ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 2108135822
e-mail: info@oriontexniki.gr
δια της αντικλήτου Γερασιμούλας
Θεοδωρακάτου

2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «Άρση επικινδυνότητας πρανών οδικού δικτύου»
Ανάδοχος έργου: ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Διονυσία Κακονύκτη, Προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή (Π.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για συμβάσεις δημοσίων έργων σύμφωνα με το Ν. 4412/16 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων, καθώς και από το άρθρο 175Α παρ. 1 σύμφωνα με το οποίο « ... όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή και την εκτελεστική επιτροπή περιφερειών, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η περιφερειακή επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές».

• **ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.100.000,00 με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : υπ' αρ. 196-10/12-03-2024 (ΑΔΑ: 9ΝΔΔ7ΛΕ-ΩΧΘ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Κωδικός Έργου: MIS 5217051 – ΠΔΕ: 2023ΝΠ42200015
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 24-04-2024
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : υπ' αρ. 766-47/17-09-2024 (ΑΔΑ: 6ΞΛ77ΛΕ-ΘΕΞ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 42,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 1.798.000,00 € με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 09-12-2024 (αρ. πρ. 101388/19841/09-12-2024, ΑΔΑ: ΨΕΤ07ΛΕ-ΖΞ9, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015935148 2024-12-09)
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Λάμπρος Νικολάου, ΠΕ Γεωλόγος (υπ' αρ.109094/21619/10-12-2024, ΑΔΑ: 6Λ8Ν7ΛΕ-7ΨΨ απόφαση Δ.Τ.Ε. / Τ.Σ.Ε.)

- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : αρχική συνολική συμβατ. προθεσμία 240 ημέρες, μέχρι **6-8-2025**
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : Απόφαση 641-46/29-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΓ1Ω7ΛΕ-ΔΛΟ) Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. για τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης μετά από αίτηση του αναδόχου (παράταση 4 μήνες, μέχρι **6-12-2025** χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα αναδόχου και με αναθεώρηση.)

Περίληπτικό ιστορικό:

Με την υπ' αρ. 641-46/29-07-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε η παράταση του έργου για τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 06-12-2025.

Με την υπ' αρ. 766-47/17-09-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου: «Άρση επικινδυνότητας πρανών οδικού δικτύου», Π/Υ δαπάνης 3.100.000,00 € με το Φ.Π.Α., στην ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., με μέση τεκμαρτή έκπτωση 42,00%, στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Την 9η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου, αξίας πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (1.798.000,00€) και καθορίστηκε προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου το χρονικό διάστημα των διακοσίων εβδομήντα [240] ημερών, ήτοι μέχρι τις 06/08/2025.

Πριν το πέρας της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας, στις **06-11-2025**, υποβλήθηκε εμπρόθεσμα αίτημα παράτασης από τον ανάδοχο.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο του έργου είναι η προστασία του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Κεφαλληνίας από βραχώδεις καταπτώσεις των πρανών. Για το λόγο αυτό, με το υπό κατασκευή έργο, θα τοποθετηθούν φράχτες, συρματοπλέγματα, πλήρως αγκυρούμενα και ελεύθερα, ανάλογα με τις ανάγκες των πρανών. Οι φράχτες αυτοί και τα πλέγματα αγκυρώνονται στο φρύδι και στον πόδα του πρανούς με κατάλληλα αγκύρια.

2. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν πραγματοποιηθεί τα εξής:

- I. Έχουν προμηθευτεί και έχουν παραληφθεί ως υλικά επί τόπου τα προαπαιτούμενα στοιχεία της κατασκευής που θα ενσωματωθούν στο έργο.
- II. Έχει κατασκευαστεί περίπου το 1/4 της επένδυσης των πρανών.
- III. Έχει εξοφληθεί περίπου το 17% του έργου.

3. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Μέχρι σήμερα έχει γίνει μία (1) πιστοποίηση εργασιών και έχει εξοφληθεί ένας (1) λογαριασμός συνολικού ποσού 298.972,88€. Πιο συγκεκριμένα:

1η Εντολή πληρωμής -----> 298.972,88€ με Φ.Π.Α. (Αρ. Πρωτ. 34008/6600/23-04-2025, ΑΔΑ: ΨΥΨΛ7ΛΕ-31Υ)

• ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η ανάδοχος, με την από 06-11-2025 αίτησή της (υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 100002/06-11-2025), η οποία είναι εμπρόθεσμη, ζητά έξι (6) μήνες παράταση, ήτοι μέχρι 06/06/2026, για τους εξής λόγους:

- 1) λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων των περασμένων ημερών (Οκτώβριος – Νοέμβριος 2025), δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών επένδυσης πρανών με πλέγμα και εγκατάστασης φραχτών, λόγω του κινδύνου κατολισθήσεων και τραυματισμού των συνεργείων της αναδόχου εταιρείας.
- 2) λόγω αυξημένης κυκλοφοριακής κίνησης κατά την καλοκαιρινή τουριστική περίοδο.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα προβλεπόμενα στον Ν. 4412/2016 και ειδικότερα στο άρθρο 147, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι υπήρχαν έντονα καιρικά φαινόμενα (μεγάλα διαστήματα έντονων βροχοπτώσεων) κυρίως κατά τον μήνα Οκτώβριο και το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2025 και δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών επένδυσης πρανών με πλέγμα και εγκατάστασης φραχτών, λόγω του κινδύνου κατολισθήσεων και τραυματισμού των συνεργείων.
3. Το γεγονός ότι στο νησί της Κεφαλονιάς κατά την καλοκαιρινή περίοδο παρατηρείται αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση, λόγω τουρισμού, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η εκτέλεση εργασιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.
4. Το γεγονός ότι έχει εκτελεστεί χωρίς προβλήματα περίπου το 1/4 της επένδυσης πρανών.
5. Το γεγονός ότι έχει ήδη παραληφθεί το σύνολο των υλικών (φράχτες, πλέγματα) και απομένουν μόνο οι εργασίες τοποθέτησής τους.

Εισηγούμεστε

τη χορήγηση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «**Άρση επικινδυνότητας πρανών οδικού δικτύου**», αναδόχου ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., από τη λήξη της 1ης παράτασης της σύμβασης του έργου (06-12-2025) μέχρι τις **06-06-2026**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Συνημμένα: Η υπ' αρ. ημερ. πρωτ. 100002/06-11-2025 αίτηση του αναδόχου.

Επιβλέπων

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Μονογραφή

Ονοματεπώνυμο Λ. Νικολάου
Ημερομηνία 11-11-2025

Διονυσία Κακονύκτη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:

1. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφ/νίας & Ιθάκης
antipin.kef@pin.gov.gr
2. Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη
Τεχνικών Έργων & Προγραμματισμού
antipin_texn_prog@pin.gov.gr
3. Γενική Διεύθυνση Υποδομών & Μεταφορών
gd_metaforon@pin.gov.gr, giannoulis@pin.gov.gr
4. Αυτοτελής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
α. Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής και Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων
dnsi_anapt@pin.gov.gr k.kiriaki@pin.gov.gr
β. Τμήμα Προγραμματισμού Π.Ε. Κεφαλληνίας
katerina.mazaraki@pin.gov.gr

Εσωτ. διανομή: 1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε. 3. Λάμπρος Νικολάου



Προς:
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
 Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
 Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο Π.Ε. Κεφαλληνίας
 Ταχ. Κώδικας : 28100 Αργοστόλι
 Τηλέφωνο : 26713 60564
 e-mail : dnssi_texn_ergon.kef@pin.gov.gr

Αθήνα, 06.11.2025

Κύριοι,

Έργο: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»
Θέμα: Αίτηση παράτασης προθεσμίας περαιώσης του έργου

Κατά τους θερινούς μήνες και έως ότου τελειώσει η τουριστική περίοδος δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση των εργασιών του έργου, λόγω του αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου στο οδικό δίκτυο.
 Για τον λόγο αυτόν, αιτούμαστε παράταση προθεσμίας για έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι τις 06/06/2026.

Με εκτίμηση,
 Για την ανάδοχο εταιρεία

ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΚΕΔΡΩΝ 26 - ΕΚΑΛΗ - Τ.Κ. 14578
 ΑΦΜ: 094398056 - ΔΟΥ: ΦΛΕ ΑΘΗΝΩΝ
 ΤΗΛ: 210 8135822 - FAX: 210 8135112

Ο νόμιμος εκπρόσωπος
 Μ. Φουντούκος

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Άρση επικινδυνότητας πρανών οδικού δικτύου», αναδόχου ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., από τη λήξη της 1ης παράτασης της σύμβασης του έργου (06-12-2025) μέχρι τις 06-06-2026, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 965-67/18-11-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου