



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 72/09-12-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 1046-72/09-12-2025**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 5η παράταση προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α.Τ. ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Αναδόχου: Β. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 09-12-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 110148/04-12-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, |               |
| κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει.                        |               |
| 2. Σάββας Κουλούρης                                             | Τακτικό Μέλος |
| 3. Θεόδωρος Κοντζιάλης                                          | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος                                           | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Μάμαλος                                             | Τακτικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος                                         | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....**

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**27ο Θέμα:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 5η παράταση προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α.Τ. ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Αναδόχου: Β. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 27ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΤΜ. ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Κέρκυρα 04 / 12 / 2025

Ταχ. Δ/ση: Σαμάρα 13  
Ταχ. Κώδικας: 49 100, Κέρκυρα  
Πληροφορίες: Ι. Γρανά –  
Σ. Καλογερόπουλος  
Τηλέφωνο: 26613-62209 / 214  
Fax: 26610-30652  
e-mail: [grana@pin.gov.gr](mailto:grana@pin.gov.gr)  
[kalogeropoulos@pin.gov.gr](mailto:kalogeropoulos@pin.gov.gr)

**Αριθ. Πρωτ.: 107981**

**ΠΡΟΣ : ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**  
email: [gramoikepi@pin.gov.gr](mailto:gramoikepi@pin.gov.gr)

**ΘΕΜΑ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 5η παράταση προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α.Τ. ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»**

**Αναδόχου: Β. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**

**ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αναπλ. Διευθυντής Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας**

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5056/2023 και του άρθρου 3 παρ. 2δ του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή, που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

## **1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

### **1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 312.708,89 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : ΟΙΚ.40813/17163 /20-05-2022
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Κ.Α.Π. – Π.Ε. Κέρκυρας & Π.Δ.Ε. Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
- ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 25/07/2022
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ. : 168-08/01-03-2023 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 15,16%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 265.309,08 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΠΛ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 22.917,97
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 23-05-2023
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : ΓΡΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΟΙΚ 45819/19140/29-05-2023
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 23-01-2024  
1<sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ 22-05-2024  
2<sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ 30-06-2024

3<sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ 30-09-20244<sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ 30-12-2024

- Με την υπ' αρ. πρωτ. 103025/47308/27-11-2024 απόφαση έγινε διακοπή εργασιών από τις 05-12-2024
- Μετά την εξόφληση του λογαριασμού έγινε αναστολή διακοπής των εργασιών με το υπ' αρ. πρωτ. ΟΙΚ 45111/20844/20-05-2025 έγγραφο. Η νέα ημερομηνία λήξης του έργου ήταν η 11<sup>η</sup>/06/2025
- Με την υπ' αρ. πρωτ. 46204/21340/29-05-2025 απόφαση έγινε δεύτερη διακοπή εργασιών από τις 02-06-2025
- Μετά την εξόφληση του λογαριασμού έγινε αναστολή διακοπής των εργασιών με το υπ' αρ. πρωτ. ΟΙΚ 106007/24-11-2025 έγγραφο. Η νέα ημερομηνία λήξης του έργου ήταν η 01<sup>η</sup>/12/2025

## **1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει επισκευή και αναδιαμόρφωση του κτιρίου που ανήκει στον Αγροτικό Ελαιοκομικό Συνεταιρισμό Αργυράδων και παραχωρήθηκε στην Ελληνική Αστυνομία (υπ' αριθμ. έγγραφο 34/30-05-2017 του διοικητικού συμβουλίου του Συνεταιρισμού) με σκοπό την στέγαση των υπηρεσιών του τμήματος της Νότιας Κέρκυρας που δημιουργήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2017, ύστερα από τη συγχώνευση των Αστυνομικών Τμημάτων Αχιλλείων και Λευκίμης. Πρόκειται για ισόγειο πλακοσκεπές κτίριο, επιφάνειας 300m<sup>2</sup> περίπου με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και πλήρωση περιμετρικής τοιχοποιίας από τσιμεντόπλινθους.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν θα περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση γραφειακών χώρων, την επισκευή και αποκατάσταση ορισμένων υφιστάμενων επιφανειών, την κατασκευή ξύλινης στέγης, κατασκευή χώρων κράτησης και νέων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπως φαίνεται και στα σχέδια της μελέτης, ώστε το κτίριο να καταστεί λειτουργικό για τη στέγαση των υπηρεσιών του Τμήματος Νότιας Κέρκυρας.

Η κατασκευή των κρατητηρίων και των μεταλλικών κλινών θα γίνουν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των τεχνικών προδιαγραφών της Ελληνικής Αστυνομίας και τα Σχέδια της μελέτης. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν θα πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στα υπ' αριθμ. 8038/23/22 από 7/10/2005 έγγραφο Δ/νσης Τεχνικών/ΑΕΑ και 8028/3/14 από 9/10/2012 έγγραφο Δ/νσης Τεχνικών/ΑΕΑ, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα μελέτη.

## **1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της στέγης, η καθαίρεση των παλαιών κουφωμάτων, η αποκατάσταση φθορών δομικών στοιχείων και τοιχοποιιών εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου, καθαίρεση πλινθοδομών (όπου απαιτούνταν από τη μελέτη), καθαίρεση αποσπασμένων επιχρισμάτων εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου, αποξήλωση ψευδοροφών και τοποθέτηση νέων, καθαίρεση πλακιδίων τοίχου διάνοιξη νέων παραθύρων και κλείσιμο παλαιών (όπου απαιτούνταν από την μελέτη), διαμόρφωση εσωτερικών διαρρυθμίσεων με γυψοσανίδα ή τοιχοποιία σύμφωνα με την μελέτη, έχει τοποθετηθεί η θερμοπρόσοψη του κτιρίου, η τοποθέτηση των πλακιδίων δαπέδου και τοίχου και τα εξωτερικά κουφώματα. Τέλος έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση του συνόλου της καλωδίωσης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και των σωληνώσεων του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης.

## **1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ**

Η Σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 339.116,69 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

## **2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο ανάδοχος με την από 28-11-2025 αίτησή του, αιτείται παράταση προθεσμίας έως 02-03-2026, επειδή:

- υπήρξαν αλληπάλληλες διακοπές εργασιών στο έργο
- υπήρξε καθυστέρηση στην έγκριση του 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ, στον οποίο ενσωματώθηκαν νέες εργασίες, απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση του έργου.
- Το χρονικό διάστημα πριν την 1<sup>η</sup> διακοπή εργασιών, από Σεπτέμβριο έως και Νοέμβριο 2024, υπήρχαν συχνές και έντονες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα την αδυναμία εκτέλεσης των εξωτερικών εργασιών.

**Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:**

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι το χρονικό διάστημα πριν την 1<sup>η</sup> διακοπή εργασιών, από Σεπτέμβριο έως και Νοέμβριο 2024, υπήρχαν συχνές και έντονες βροχοπτώσεις, επομένως οι εξωτερικές εργασίες ήταν αδύνατο να κατασκευαστούν.
3. Ο ΑΠΕ, ο οποίος περιελάμβανε νέες εργασίες, καθυστέρησε να εγκριθεί επειδή το έργο βρισκόταν σε διακοπή εργασιών για μεγάλο χρονικό διάστημα.
4. Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

**Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α**

την χορήγηση 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α.Τ. ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»** αναδόχου **Β. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.** κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 01-03-2026.

**Συν/να**

Αίτημα αναδόχου για παράταση

**Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡ/ΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

**ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α'**

24.12.25  
11/12/25  
Α. Γεωργίου

AT NOT KEPK 038

ΦΑΑΕ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Β. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  
Σουλίου 6, 15232 Χαλάνδρι  
Τηλ 210 8843681, e-mail: feaxee@gmail.com

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΤΕΧΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΩΝ & ΠΑΥΚΩΝ  
ΔΙΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝ. ΓΡΑΜΜ/ΤΕΛΕΣ  
Αρ.μ. Πρωτ.: 102981  
Ημερ. Παραλαβής: 28-11-2025

|               |   |                                                                                                                  |
|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Προς          | : | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- Δ.Τ.Ε. Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑ                                                                      |
| Αφορά το έργο | : | ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ<br>« ΕΠΙΣΚΕΥΗ –ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α.Τ. ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» |
| Θέμα          | : | Αίτηση παράτασης περαίωσης εργασιών                                                                              |
| Ημ/νία        | : | 28/11/2025                                                                                                       |
| Σελίδες       | : | 2                                                                                                                |

Κυρίες, Κύριοι,

Με το παρόν έγγραφό μας αιτούμαστε όπως μας χορηγήσετε παράταση περάτωσης του έργου για τους κάτωθι λόγους:

- Λόγω διακοπής εργασιών
- Καθυστέρηση σύνταξης ΑΠΕ με βασικά άρθρα την αλλαγή των κουφωμάτων στην ανατολική πλευρά του κτιρίου από αλουμινίου σε υαλότουβλα και αλλαγή της περιφράξης από απλή σε περίφραξη με μεταλλικά κάγκελα (Εγκριση ΑΠΕ 30/10/2025).
- Λόγω των συχνών και έντονων βροχοπτώσεων που έγιναν από Σεπτέμβριο 2024 έως και Νοέμβριο 2024 και που είχαν σαν αποτέλεσμα την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών εξωτερικά

Μέχρι και σήμερα έχουν εκτελεστεί οι Παρακάτω εργασίες:

- Αποξήλωση παλαιών κουφωμάτων
- Αποκατάσταση φθορών δομικών στοιχείων και τοιχοποιιών
- Αποκατάσταση ρηγματώσεων τοιχοποιιών
- Καθαίρεση πλινθοδομών
- Καθαίρεση αποσαθρωμένων επιχρισμάτων
- Αποξήλωση ψευδοροφών
- Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων
- Διάνοιξη νέων παραθύρων και κλείσιμο παλαιών
- Κατασκευή νέας κεραμοσκεπής

- Κατασκευή νέων χωρισμάτων γραφείων και κρατητηρίων
- Κατασκευή ψευδοροφής
- Υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση
- Τοποθέτηση πλακιδίων

Τελικά για τους παραπάνω λόγους που δεν εμπίπτουν στην σφαίρα ευθύνης μας αιτούμαστε :

Να εγκριθεί παράταση περαίωσης εργασιών, με νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 02-03-2025.

Με τιμή  
Για την Β.ΚΟΝΔΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

  
Βασίλης Κονδύλης  
Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α.Τ. ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» αναδόχου Β. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 01-03-2026.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1046-72/09-12-2025**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σάββας Κουλούρης**

**Θεόδωρος Κοντζιάλης**

**Ιωάννης Αρμενιάκος**

**Γεώργιος Μάμαλος**

**Θεόδωρος Γαλιατσάτος**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**