



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 73/16-12-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 1052-73/16-12-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για παράταση (οριακής προθεσμίας) του έργου «ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 600.000,00€. Ανάδοχος έργου: ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 16-12-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 112749/11-12-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 3ο Θέμα: Εισήγηση για παράταση (οριακής προθεσμίας) του έργου «ΒΡΑΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 600.000,00€. Ανάδοχος έργου: ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κας Διονυσίας Κακονύκτη, η οποία έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	:	600.000,00 με Φ.Π.Α.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	:	υπ' αρ. 51501/10375/18-06-2024 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας περί έγκρισης της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του υπόψη έργου
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	:	ΣΑΕ 055 Κ.Ε. 2003ΣΕ05500005 (ΣΑΝΑ255, Κ.Ε. 2022ΝΑ25500000)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	:	01-08-2024 αποσφράγιση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου, με Α/Α Συστήματος 208422, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ	:	υπ' αρ. 540-29/02-07-2024 (ΑΔΑ: 65757ΛΕ-ΣΤ3) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων : 32,94 %
ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	:	402.331,74 με Φ.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	:	05-03-2025 (αρ. πρ. 19916/4122/05-03-2025, ΑΔΑ: ΨΔ747ΛΕ-ΟΜ0 ΑΔΑΜ:25ΣΥΜΝ016411583 2025-03-05)
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ	:	Σπυριδούλα Βιτωράτου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. υπ' αρ. 22018/4475/11-3-2025 (ΑΔΑ: 6ΜΝΣ7ΛΕ-Α8Ε) Απόφαση Δ.Τ.Ε. / Τ.Σ.Ε.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ	:	αρχική συνολική συμβατ. προθεσμία 150 ημέρες, μέχρι 2-8-2025 1η Αρ. Απόφασης 600-45/22-07-2025 Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ:ΨΨΩΛ7ΛΕ-ΟΩΖ), μέχρι και 1-10-2025 2η έως 31-10-2025 , υπ'αρ. 827-59/07-10-2025 (ΑΔΑ: 68ΓΜ7ΛΕ-ΜΒ5) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το Έργο αφορά σε εγκατάσταση συρματοπλεγμάτων προστασίας πρανών ορυγμάτων (επένδυση πρανών ορυγμάτων με ελεύθερα ή πλήρως αγκυρούμενα συρματοπλέγματα, εργασία και υλικά) κατά θέσεις, στην επαρχιακή οδό με αρ. 46 «Κιόνι - Βαθύ - Πέρα Πηγάδι δια Φρικών, Σταυρού, Λεύκης και Περαχωρίου» της Π.Ε. Ιθάκης αρμοδιότητας συντήρησης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με την υπ' αρ. 6213/07 (ΦΕΚ-1872/Β'/14-9-2007) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (πρώην κρατικής) «Απόφαση καθορισμού οδών που ανήκουν στην αρμοδιότητα συντήρησης των υπηρεσιών της Π.Ι.Ν., των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Ο.Τ.Α. της Π.Ι.Ν.» και τον Ν. 3852/10 όπως ισχύει.

3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σε ποσοστό 100% .

4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Έχει συνταχθεί ο 1^{ος} Α.Π.Ε. (ο οποίος είναι αυξητικός σε σχέση με τη σύμβαση κατά 118.174,17€ με Φ.Π.Α., λόγω αύξησης του ποσού της αναθεώρησης), για τον οποίο έχει γνωμοδοτήσει ομόφωνα θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Κεφ/νίας & Ιθάκης (θέμα 3^ο, Πρακτικό 4^ο/14-11-2025) και αναμένεται η προέγκριση αυτού από Τη Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

α. Πιστοποιήσεις

α/α Πιστοποίησης	Ημερομηνία	Ποσό (€)	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	16/9/2025	234.511,50 €	56.282,76 €	290.794,26 €
ΣΥΝΟΛΙΚΑ				290.794,26 €

β. Εκτελεσμένο αντικείμενο βάσει πιστοποιήσεων: 48,47 %.

6. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η υπηρεσία ζητά παράταση οριακής προθεσμίας του έργου συνολικής διάρκειας ενενήντα (90) ημερών, ήτοι έως 29/1/2026 (διότι ο ανάδοχος δεν κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτηση για την παράταση αυτού), λόγω του γεγονότος ότι εκκρεμεί η έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο «Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία)...»
2. Ότι οι εργασίες που προβλέπονταν από τη μελέτη έχουν ολοκληρωθεί.
3. Το γεγονός ότι εκκρεμεί η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου.
4. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ανωτέρω λόγους.

Εισηγούμεθα

Την χορήγηση 3^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών του εν θέματι έργου (οριακή προθεσμία), από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (31/10/2025), για διάστημα ενενήντα (90) ημερών, ήτοι έως τις 29-1-2026, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για την ολοκλήρωση του έργου.

Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Διον. Κακονύκτη
Πολ. Μηχανικός

Εσωτερική Διανομή:

1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε. 3. Σ. Βιτωράτου

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 3^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών του εν θέματι έργου (οριακή προθεσμία), από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (31/10/2025), για διάστημα ενενήντα (90) ημερών, ήτοι έως τις 29-1-2026, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για την ολοκλήρωση του έργου.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1052-73/16-12-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου