



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 75/23-12-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 1081-75/23-12-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την 5η Παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ» (ROUND ABOUT) Προϋπολογισμού 1.150.000,00 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπ/σμού 1.036.129,60 με ΦΠΑ Αναδόχου: « ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ »

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 23-12-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 115132/18-12-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας | Αναπληρωματικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.
Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος , κ Γεώργιος Μάμαλος και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 5ο Θέμα: Εισήγηση για την 5η Παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ» (ROUND ABOUT) Προϋπολογισμού 1.150.000,00 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπ/σμού 1.036.129,60 με ΦΠΑ Αναδόχου: « ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ »

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1στ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 35 του Ν.5013/2023 , σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη. Ασκεί, επίσης, τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής, που της έχουν απονεμηθεί με το άρθρο 3 του π.δ. 7/2013 (Α' 26). Ειδικά για τις συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α' 232), ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτών και αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή/ και οικονομικού αντικείμενου τους, κατά τους όρους της σύμβασης σύμπραξης και της, κατά περίπτωση, εφαρμοζόμενης νομοθεσίας».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός μελέτης :	1.150.000,00 € με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :	06/06/2023
Πηγή Χρηματοδότησης :	Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 522 « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ι.Ν.» με Κ.Ε. 2020ΕΠ52200001, (Κ.Ε. 2023ΝΠ42200015) όπου περιλαμβάνεται ως υποέργο ο τίτλος του εν λόγω έργου
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	10,05 %
Ανάδοχος:	«ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ »
Σύμβαση:	Α.Π. 81564/12866/28-09-2023 (ΑΔΑ:6ΨΠ97ΛΕ-ΝΗΗ) & (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013490287)
Ποσό συμφωνητικού:	1.036.129,60 με Φ.Π.Α.
Τον 1 ^ο Α.Π.Ε.	Ποσού 1.036.129,60 με Φ.Π.Α. , εγκεκριμένο με την Απόφαση με Αρ. Πρωτοκόλλου: 30740/4600/29-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΥΦΔ7ΛΕ-ΒΙΕ) της υπηρεσίας μας
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	28-11-2024 (14)ΜΗΝΕΣ
1 ^η Παράταση	Αριθμ. Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής 516-27/19-06-2024 (ΑΔΑ:9ΔΓ17ΛΕ-ΩΔΒ) 1 ^η Παράταση έως 28-04-2025 (Διακοπή λόγο καλοκαιριού)
2 ^η Παράταση	Αριθμ. Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής 346-24/29-04-2025 (ΑΔΑ:96287ΛΕ-87Π) 2 ^η Παράτασης έως την 28-07-2025 (Διακοπή Εργασιών λόγο μη πληρωμής 1 ^{ου} Λογαριασμού)
3 ^η Παράταση	Αριθμ. Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής 636-46/29-07-2025 (ΑΔΑ: 9ΨΠ17ΛΕ-ΧΤΣ) 3 ^η Παράτασης έως την 28-10-2025 (Διακοπή εργασιών λόγο της όχλησης στις επιχειρήσεις κατά την τουριστική περίοδο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου).
4 ^η Παράταση	Αριθμ. πρωτ. 90411/Π.Ι.Ν/29-10-2025 (Α.Δ.Α: Ψ59Φ7ΛΕ-013) απόφασης 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του υπόψη έργου , του Αναπλητη Δντη Τεχνικών Έργων της Π.Ε Λευκάδας , με καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης την 28-12-2025

	(Λόγο πρόσθετων εργασιών κατασκευής σωληνωτών ομβρίων στην Νικιάνα και το Καλλιγόνι)
Την αριθμ. πρωτ. 113998/16-12-2025 αίτηση του αναδόχου	Αίτημα παράτασης κατά 3,5 μήνες λόγω έντονων βροχοπτώσεων ειδικά την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2025 και μεταφοράς δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ ειδικά στον κόμβο Καλλιγονίου αλλά και στην περιοχή της Νικιάνας

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η υλοποίηση επεμβάσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά μήκος της Επαρχιακής Οδού με αριθμό 2 (Λευκάδα – Νυδρί – Βασιλική).

Η ανωτέρω επαρχιακή οδό αποτελεί τον κύριο ανατολικό άξονα που διασχίζει τον Νομό από τον Βορρά έως Νότο συνδέοντας τους κατά το μήκος του οικισμούς και αποτελεί αφετηρία των υπόλοιπων, κατά τόπους, επαρχιακών οδών του νησιού της Λευκάδος. Στόχος με την υλοποίηση των παρεμβάσεων είναι η σημαντική βελτίωση της κυκλοφοριακής ικανότητας και της οδικής ασφάλειας του επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Λευκάδος.

Ειδικότερα οι παρεμβάσεις της παρούσας εργολαβίας εστιάζονται σε δύο τμήματα της ανωτέρω επαρχιακής οδού και αφορούν τα εξής:

A. ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΙΓΩΝΙΟΥ: Την κατασκευή Ισόπεδου Κόμβου κυκλικής μορφής (Roundabout) στην περιοχή του Καλιγωνίου, στη συμβολή της Δημοτικής οδού Καραβέλα με την Επαρχιακή Οδό 02, διαμέσου του οποίου θα βελτιωθεί η σύνδεση της πόλης της Λευκάδας με το υπόλοιπο επαρχιακό δίκτυο του Νομού.

B. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΙΚΙΑΝΑΣ: Στο τμήμα της της Επαρχιακής Οδού 02 που διασχίζει τον οικισμό της Νικιάνας, έναν ιδιαίτερα τουριστικό προορισμό, υλοποιούνται παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, τον έλεγχο των ταχυτήτων για την ασφαλή διέλευση των πεζών, την οργάνωση του κυκλοφοριακών κινήσεων και των χρήσεων της οδού.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

A. ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΙΓΩΝΙΟΥ (Roundabout): Στον Ισόπεδο Κόμβο έχει ολοκληρωθεί η τελική διαμόρφωση του κόμβου και έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των δικτύων ομβρίων και ηλεκτροφωτισμού. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες πλακοστρώσεων των πεζοδρομίων περιμετρικά του κόμβου. Έχει ολοκληρωθεί ο τελικός ασφαλτοτάπητας, έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των κολόνων και πύλλαρ ηλεκτροφωτισμού

B. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΙΚΙΑΝΑΣ: Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί οι νησίδες διαχωρισμού του οδοστρώματος και τα πεζοδρόμια στο τμήμα του έργου από την αρχή της παραλίας «Λιμνί» έως και την διασταύρωση των Αγίων Πατέρων (κράσπεδα, πεζοδρόμια, ασφαλτικά, όμβρια, ηλεκτροφωτισμός)

Έχουν κατασκευαστεί οι υπόγειες υποδομές παροχέτευσης των όμβριων υδάτων του καταστρώματος και της ευρύτερης ζώνης στην περιοχή της ανωτέρω επέμβασης.

1.4. ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

A. ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΙΓΩΝΙΟΥ (Roundabout) : Εκκρεμεί η κάθετη και οριζόντια σήμανση του κόμβου, η ολοκλήρωση του πεζοδρομίου στην περιοχή του διστύλου του ΔΕΔΔΗΕ, και ο καθαρισμός του αρχαιολογικού χώρου κατόπιν συνεννόησης με την αρχαιολογική Υπηρεσία.

B. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΙΚΙΑΝΑΣ : Υπολείπεται η ολοκλήρωση της διαχωριστικής νησίδας του οδοστρώματος κατά μήκος της ευθείας του κεντρικού δρόμου του οικισμού, οι σημειακές διαμορφώσεις των παρακείμενων πεζοδρομίων και οι εργασίες ασφαλτικών, οριζόντιας και κάθετης σήμανσης

2. Έχοντας υπόψη:

2.1. Το Α.Π. 113998/16-12-2025 έγγραφο του Αναδόχου με το οποίο ζητά την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου κατά 3,5 μήνες ήτοι έως 15-04-2026 λόγω των ημερών με έντονη βροχόπτωση, κατά δύο μήνες, και καθυστέρησης των εργασιών του έργου που προέκυψε από την μεταφορά δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ, ειδικά στην περιοχή του Καλλιγονίου κατά 1,5 μήνα.

2.2. Την από 19-12-2025 1^η ΠΡΑΞΗ (Θέμα 1^ο) της 8^{ης} Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Λευκάδος με την θετική γνωμοδότηση επί της 5^{ης} παράτασης του έργου.

Και το ότι :

- Η συνολική παράταση δύο μηνών λόγω βροχερών ημερών από την αρχή του έργου κρίνεται βάσιμη δεδομένου του γεγονότος ότι μόνο κατά τους τελευταίους δύο μήνες του 2025 (Νοέμβριο και Δεκέμβριο) οι βροχερές ημέρες με έντονα καιρικά φαινόμενα στην Λευκάδα ήταν πάνω από 40, με αποτέλεσμα την αποδιοργάνωση του εργοταξίου και την αδυναμία εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας.
- Το γεγονός ότι στον κόμβο του Καλλιγονίου ακόμη και σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες απομάκρυνσης του δίστηλου του ΔΕΔΔΗΕ από την περιοχή των εργασιών κατασκευής του πεζοδρομίου παρόλη την κατασκευή νέου δίστηλου από τον ΔΕΔΔΗΕ σε γειτονική θέση εκτός της περιοχής των εργασιών.
- Το γεγονός ότι στην Νικιάνα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες μεταφοράς στύλων του ΔΕΔΔΗΕ εκτός της λωρίδας κυκλοφορίας της οδού.
- Το γεγονός ότι η κατασκευή του κόμβου Καλλιγονίου έχει ολοκληρωθεί στο 95 % και λειτουργεί απολύτως ικανοποιητικά για οχήματα και πεζούς, με τις υπολοιπόμενες εργασίες να αφορούν την ολοκλήρωση του πεζοδρομίου στην θέση του δίστηλου του ΔΕΔΔΗΕ και μικρής κλίμακας εργασίες αποπεράτωσης (οριζόντια και κάθετη σήμανση -φύτευση-καθαρισμός χώρου αρχαιολογίας κλπ)
- Το γεγονός ότι στην Νικιάνα το αρχικό τμήμα του έργου με την κατασκευή νησίδων, αγωγών ομβρίων, πεζοδρομίων, στύλων ηλεκτροφωτισμού από την παραλία «Λιμνί» έως την διασταύρωση των Αγίων Πατέρων έχει ολοκληρωθεί στο 95 %, που αποτελούσε και το δυσκολότερο τμήμα του έργου.
- Το γεγονός ότι σημαντικό τμήμα των υπολοιπόμενων εργασιών αφορούν κυρίως εργασίες ασφαλικών, οριζόντιας και κάθετης σήμανσης οι οποίες απαιτούν μικρό χρονικό διάστημα εκτέλεσης εφόσον οι καιρικές συνθήκες λόγω βροχόπτωσης και θερμοκρασιών είναι κατάλληλες.
- Το γεγονός ότι το ποσοστό εκτέλεσης των εργασιών του έργου μέχρι σήμερα ανέρχεται στο 75-80 % και οι εργασίες κατασκευής της κεντρικής νησίδας στην ευθεία του κεντρικού δρόμου της Νικιάνας εκτελούνται κανονικά.

Για όλους τους παραπάνω λόγους:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την χορήγηση της 5^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας κατά 3,5 μήνες στο έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ» (ROUND ABOUT) Προϋπολογισμού 1.150.000,00 € με ΦΠΑ και μέχρι την ημερομηνία 15-04-2026 με αναθεώρηση.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**Ο Αναπληρωτής
Δ/της Τεχνικών Έργων Π. Ε. Λ.**

**Κομποτιάτης Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχ/κος Π.Ε./Α'**

**Ευάγγελος Βουκελάτος
Μηχ/λόγος Μηχανικός Π.Ε./Α'**

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ :

- II. Αίτηση παράτασης Αναδόχου
- III. Την 1η ΠΡΑΞΗ (Θέμα 1ο) Τεχνικού Συμβουλίου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Χ.Α., Φ.Ε.

16/12/25
ΖΣΡ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ

16-12-2025

ΕΥΡΩΚΕΛΑΤΟΣ
ΕΥΡΩΚΕΛΑΤΟΣ
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣΑριθ. πρωτ. 11399B
Ημερομηνία 16-12-2025**ΠΡΟΣ****ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ****ΑΙΤΗΣΗ****ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ**

Ανάδοχος του έργου:

**«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ
& ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.
ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ
(ROUND ABOUT)»****KENNENTY 43
ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ. 2645025187**

Σας παρακαλώ να μου χορηγήσετε παράταση του χρόνου περαιώσεως των εργασιών του έργου:

**«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ
& ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.
ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ
(ROUND ABOUT)»** κατά (3,5) μήνες, ήτοι έως τις 12/04/2026: δύο (2) μήνες για την εμφάνιση έντονων καιρικών φαινομένων και ένα (1,5) μήνα για εργασίες που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου στο Καλλιγώνι.**Αναλυτικά:**

- Λόγω βροχοπτώσεων κατά την διάρκεια των οποίων δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση των εργασιών συνολικής διάρκειας δύο μηνών (2 μήνες).
- Για την σωστή λειτουργία του έργου χρειάστηκε να γίνει μεταφορών των στυλών της ΔΕΗ στην περιοχή του Καλλιγωνίου, η οποία δεν έχει γίνει μέχρι και τώρα χωρίς δική μας υπαιτιότητα. Για το λόγο αυτό ζητάμε 1,5 μήνα παράταση για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την διαδικασία αυτή.

Για τους λόγους αυτούς παρακαλώ για την έγκριση της παράτασης κατά (3,5) μήνες.

ΛΕΥΚΑΔΑ / /2025

ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΕΧΝ/ΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
KENNENTY 43 ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΗΛ. 2645025187 - FAX 24423**ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΚΟΣ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Απόσπασμα Πρακτικού 8ης Συνεδρίασης / 19-12-2025

Στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε έκτακτα σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 88264/1325/07-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΕΘ7ΛΕ-ΣΓΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της Α.Π. 105100/20-11-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ευάγγελος Βουκελάτος, Πρόεδρος, Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ, Αναπλ. Δ/ντης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Λ.
2. Θεόδωρος Μανωλίτσας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ , υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Λ.
3. Δημήτριος Βραχνούλας, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικής Υπηρε. Δήμου Λευκάδας
4. Πανταζής Κηρολίβανος, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε., εκπρόσωπος του ΤΕΕ Λευκάδας.
5. Αναστασία Βούλγαρη, Πολιτικό Μηχανικό - Ε.Δ.Ε, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ.

Χρέη αναπληρωτή γραμματέα εκτελεί ο Χρήστος Γιαννακόπουλος, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας , ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. 88264/13259/07-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΕΘ7ΛΕ-ΣΓΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος Ευάγγελος Βουκελάτος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

ΘΕΜΑ 1ο : Γνωμοδότηση για την χορήγηση 5^{ης} Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ (ROUND ABOUT)» αναδόχου «ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» Προϋπ. 1.150.000,00€ με Φ.Π.Α., Συμβατικού προϋπολογισμού 1.036.129,60€ με Φ.Π.Α. και προϋπολογισμού του 2ου ΑΠΕ ποσού 1.115.191,48 € με ΦΠΑ .

Εισηγητής κ. Κομποτιάτης Παναγιώτης

ΠΡΑΞΗ 1η (Θέμα 1ο)

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την χορήγηση της 5^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ (ROUND ABOUT)» έως 15-04-2026 του αναδόχου «ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» Προϋπ. 1.150.000,00€ με Φ.Π.Α., Συμβατικού προϋπολογισμού 1.036.129,60€ με Φ.Π.Α. και προϋπολογισμού του 2ου ΑΠΕ ποσού 1.115.191,48 € με ΦΠΑ .

Στη συνέχεια τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, προχώρησαν στο παρακάτω θέμα:

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση.

Λευκάδα 19-12-2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



Ευάγγελος Βουκελάτος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Θεόδωρος Μανωλίτσης

Δημήτριος Βραχνούλας

Πανταζής Κηρολίβανος,

Αναστασία Βούλγαρη

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χρήστος Γιαννακόπουλος

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 5^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας κατά 3,5 μήνες στο έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ» (ROUND ABOUT) Προϋπολογισμού 1.150.000,00 € με ΦΠΑ και μέχρι την ημερομηνία 15-04-2026 με αναθεώρηση.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1081-75/23-12-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου