



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 75/23-12-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 1082-75/23-12-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 833.000,00 € με ΦΠΑ.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 23-12-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 115132/18-12-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας | Αναπληρωματικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.
Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος, κ. Γεώργιος Μάμαλος και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 6ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 833.000,00 € με ΦΠΑ.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 6ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι οι εργασίες που αφορούν την συντήρηση , αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνικών έργων (τοιχεία αντιστήριξης-συρματοκιβώτια) , τον καθαρισμό υδατορέματων με την απομάκρυνση φερτών υλικών , μπαζών , βλάστησης κλπ κατά μήκος των χειμάρρων στην Π.Ε. Λευκάδας , με σκοπό την προστασία των παρόχθιων ιδιοκτησιών , οδών προσβάσεων του ζωικού κεφαλαίου της αγροτικής παραγωγής.

Πιο συγκεκριμένα θα εκτελεστούν εργασίες άρσης προσχώσεων κάτω από τα υφιστάμενα τεχνικά , τμηματικός καθαρισμός της κοίτης των υδατορεμάτων από φερτά υλικά,καλάμια,βλάστηση, απορρίματα , πεσμένα κλαδιά , κορμοί δέντρων και λοιπές αποθέσεις που εμποδίζουν την ομαλή ροή του νερού και δημιουργούν φράγματα ανάσχεσης , μεταφορά μέρος των προϊόντων καθαρισμού προς την οριστική απόθεσή τους σε θέση επιτρεπόμενη από τις αρχές.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :	833.000,00 € με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :	19/12/2023
Πηγή Χρηματοδότησης :	ΕΠΑ 2021-25, ΝΠ 222, (Κ.Α.Ε.: 2023ΝΠ22200015) και MIS 5216918)
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	4,22%
Ημερομηνία Σύμβασης :	30/05/2024
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία :	799.431,27 με Φ.Π.Α.
Ανάδοχος :	«ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	30-11-2025
1 ^η παράταση:	31-12-2025 Εγκρίθηκε με την με αρ.πρωτ. 100263/26-11-2025 απόφαση του Αναπλ/τή Δ/ντή Τεχνικών Έργων Π.Ε.Λευκάδας (ΑΔΑ: ΨΟΙΜ7ΛΕ-ΤΧ7)
2 ^η παράταση:	Εγκρίθηκε σύμφωνα με την από 19-12-2026 8η Συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων(Πράξη 2 ^η , Θέμα 2 ^ο).
Α.Π.Ε	Εγκρίθηκε σύμφωνα με την από 19-12-2026 8η Συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Πράξη 3 ^η , Θέμα 1 ^ο Ε.Η.Δ.).
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ:	Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί για το έργο, 1 ^{ος} λογαριασμός ποσού 37.721,98 ευρώ. 2 ^{ος} λογαριασμός ποσού 62.830,94 ευρώ. 3 ^{ος} λογαριασμός ποσού 123.413,01 ευρώ. 4 ^{ος} λογαριασμός ποσού 133.270,14 ευρώ 5 ^{ος} λογαριασμός ποσού 59.522,39 ευρώ

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

(Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου)

Με την μελέτη αυτή προϋπολογισμού 833.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν σε συντήρηση και σε αποκατάσταση υφισταμένων τεχνικών έργων (τοιχεία αντιστήριξης-συρματοκιβώτια)

Πιο συγκεκριμένα θα εκτελεστούν εργασίες άρσης προσχώσεων κάτω από τα υφιστάμενα τεχνικά , τμηματικός καθαρισμός της κοίτης των υδατορεμάτων από φερτά υλικά,καλάμια,βλάστηση, απορρίμματα , πεσμένα κλαδιά , κορμοί δέντρων και λοιπές αποθέσεις που εμποδίζουν την ομαλή ροή του νερού και δημιουργούν φράγματα ανάσχεσης , μεταφορά μέρος των προϊόντων καθαρισμού προς την οριστική απόθεσή τους σε θέση επιτρεπόμενη από τις αρχές.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει εργασίες καθαρισμού υδατορεμάτων , καθαρισμός πρανών, επισκευή φρακτών, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης , κατασκευή τοίχου στηθαίων, τοποθέτηση στηθαίων και απόξεση ασφαλικών.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος μας κατέθεσε στις 17-12-2025 αίτηση για παράταση των εργασιών μέχρι 15-04-2026 επειδή , στο διάστημα αυτό παρατηρήθηκαν έντονες βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών και λόγω της κακοκαιρίας «ADEL» , η οποία εκδηλώθηκε προς το τέλος Νοεμβρίου δημιούργησε ζημιές σε τμήμα του έργου , οι οποίες συνιστούν ανωτέρα βία και θα χρειαστούν πρόσθετες εργασίες για την αποκατάστασή τους και για ολοκληρωθούν οι ανωτέρω διαδικασίες θα πρέπει να χορηγηθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 15-04-2026.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη :

- I. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147του Ν.4412/2016 με θέμα «Προθεσμίες» έργων.
- II. Την αίτηση του αναδόχου
- III. Το γεγονός ότι το ποσοστό των εκτελεσμένων εργασιών του έργου βρίσκεται άνω του 52 %
- IV. Το γεγονός ότι οι υπολειπόμενες εργασίες καθαρισμού και συντήρηση υφισταμένων τεχνικών έργων έχουν προγραμματιστεί το άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα.
- V. Το γεγονός ότι στο διάστημα αυτό παρατηρήθηκαν έντονες βροχοπτώσεις , που έκαναν αδύνατη την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών και επίσης μετά την κακοκαιρία "ADEL" , η οποία δημιούργησε ζημιές σε τμήμα του έργου , οι οποίες συνιστούν ανωτέρα βία , θα χρειαστούν πρόσθετες εργασίες για να αποκατασταθούν.

Εισηγούμεθα

την έγκριση 2ης παράτασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπ/σμού 833.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» μέχρι την **15-04-2026 με αναθεώρηση.**

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ**

**ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Θεόδωρος Μανωλίτσης
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ/κός Π.Ε./Α'**

**Ο ΑΝ/ΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ
Π. Ε. Λ.**

**Ευάγγελος Βουκελάτος
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε./Α'**

Συνημμένα:

1. Η με από 17-12-2025 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου
2. Η υπ. αρ. 8^η Συνεδρίαση /2^η πράξη (2^ο θέμα) / 19-12-2025 απόφαση του Τ.Σ.Δ.Ε της Π.Ε. Λευκάδας.


ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

 ΚΑΡΑΒΕΛΑ & ΓΑΖΗ 15-31 100 ΛΕΥΚΑΔΑ
 ΤΗΛ. 26450 23669, 22923 - FAX: 26450 23497
 e-mail: ionios1@gmail.com

Δ/ΝΣΗ ΣΕΥΝ. ΕΡΓΩΝ

17/12/25 17-12-2025

7f kur

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 Αρ. Πρωτ. 114452
 Ημερομηνία 17-12-2025

Λευκάδα: 16-12-2025

 ΠΡΟΣ ΤΟ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ: «ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ»
ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Κύριοι,

Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 100263/ΦΕ/26-11-2025 Απόφαση του Αναπληρωτή Διευθυντή Ευάγγελου Βαυκελάτου, εγκρίθηκε η 1η Παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση, εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι 31-12-2025.

α) Επειδή στο διάστημα αυτό παρατηρήθηκαν έντονες βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών,

β) Επειδή λόγω της κακοκαιρίας "ADEL", η οποία εκδηλώθηκε στα τέλη Νοεμβρίου και έπληξε και τις περιοχές στις οποίες οι εργασίες είχαν περατωθεί, με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές τμήματα του έργου, οι οποίες συνιστούσαν ανωτέρα βία, για τις οποίες σας είχαμε ενημερώσει με τα υπ αριθμ. 109726/04-12-2025 και υπ αριθμ. 1101914/04-12-2025 έγγραφά μας.

Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι ανωτέρω διαδικασίες και να εξευρεθεί ο τρόπος αποκατάστασης της βλάβης ένεκα ανωτέρας βίας, παρακαλούμε όπως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8α του άρθρου 147 του Ν4412/16 ("με αναθεώρηση"), μας χορηγήσετε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 15-4-2026.

Με πηή

Γράμας Νικόλαος
 Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
 ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 Καραβέλα & Γαζη 31 100 Λευκάδα
 ΑΦΜ 094272195 Α.Ο.Υ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 ΑΡ ΜΑΕ 2148391/Β89/02
 Τ.Μ.Π 121559343009



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

Απόσπασμα Πρακτικού 8ης Συνεδρίασης / 19-12-2025

Στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε έκτακτα σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 88264/1325/07-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΕΘ7ΛΕ-ΣΓΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της Α.Π. 105100/20-11-2025 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. **Ευάγγελος Βουκελάτος**, Πρόεδρος, Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ, Αναπλ. Δ/ντης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Λ.
2. **Θεόδωρος Μανωλίτσης**, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ , υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Λ.
3. **Δημήτριος Βραχνούλας**, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Λευκάδας
4. **Πανταζής Κηρολίβανος**, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε., εκπρόσωπος του ΤΕΕ Λευκάδας.
5. **Αναστασία Βούλγαρη**, Πολιτικό Μηχανικό - Ε.Δ.Ε, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ.

Χρέη αναπληρωτή γραμματέα εκτελεί ο Χρήστος Γιαννακόπουλος, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας , ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. 88264/13259/07-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΕΘ7ΛΕ-ΣΓΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος Ευάγγελος Βουκελάτος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

ΘΕΜΑ 2ο : Γνωμοδότηση για την χορήγηση της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» Προϋπολογισμού 833.000,00€ με Φ.Π.Α. και Συμβατικού προϋπολογισμού 799.431,27€ με Φ.Π.Α.

Εισηγητής κ. Μανωλίτσης Θεόδωρος

ΠΡΑΞΗ 2η (Θέμα 2ο)

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισηγήση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την χορήγηση της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» έως την 15-04-2026 ,του αναδόχου «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», Προϋπολογισμού 833.000,00€ με Φ.Π.Α. και Συμβατικού προϋπολογισμού 799.431,27€ με Φ.Π.Α.

Στη συνέχεια τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, προχώρησαν στο παρακάτω θέμα:

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση.

Λευκάδα 19-12-2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευάγγελος Βουκελάτος



ΤΑ ΜΕΛΗ

Θεόδωρος Μανωλίτσας

Δημήτριος Βραχνούλας

Πανταζής Κηρολίβανος,

Αναστασία Βούλγαρη

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χρήστος Γιαννακόπουλος

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2η παράταση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπ/σμού 833.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» **μέχρι την 15-04-2026 καταληκτική ημερομηνία χωρίς καμία αναθεώρηση.**

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1082-75/23-12-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου