



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 2/13-1-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 11-2/13-1-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 4η παράταση προθεσμίας του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Αναδόχου: SUPERIOR P.C. I.K.E.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 13-1-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 1154/8-1-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο,
κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 6ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 4η παράταση προθεσμίας του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Αναδόχου: SUPERIOR P.C. I.K.E.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 6ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜ. ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Σαμάρα 13
Ταχ. Κώδικας: 49 100, Κέρκυρα
Πληροφορίες: Γρανά Ιωάννα
Τηλέφωνο: 26613-62209
Fax: 26610-30652
e-mail: grana@pin.gov.gr

Κέρκυρα 12 / 01 / 2026

Αριθ. Πρωτ.: 118060/2025

ΠΡΟΣ : ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
email: gramoikepi@pin.gov.gr

ΘΕΜΑ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 4^η παράταση προθεσμίας του έργου:
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.
ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

Αναδόχου: SUPERIOR P.C. I.K.E.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αναπλ. Διευθυντής Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Κέρκυρας

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5056/2023 και του άρθρου 3 παρ. 2δ του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή, που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 560.689,24 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : ΟΙΚ.25218/11595/21-03-2024
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Κ.Α.Π. – Π.Ε. Κέρκυρας
- ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡ.
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 22/04/2024
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ. : 915-58/30-10-2024 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 17,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 469.033,84 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 27-02-2025
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : ΓΡΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ –
ΟΙΚ 20366/9264/06-03-2025
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 27-07-2024
1^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 26-09-2025
2^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 25-11-2025
3^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 31-12-2025

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του έργου είναι ο καθαρισμός του ποταμού «Ποταμός» από φερτά υλικά, στην εκβολή του ποταμού στη θάλασσα, για την επαναφορά της αρχικής παροχευτικής του ικανότητας.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός στο μεγαλύτερο μέρος της εκβολής του ποταμού.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η Σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 469.033,84 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 31-12-2025 αίτησή του, αιτείται παράταση προθεσμίας, επειδή υπήρξαν πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα και ήταν αδύνατον να εκτελεστούν εργασίες με την πλωτή εξέδρα στην κοίτη του ποταμού με ασφάλεια. Ο νέος προγραμματισμός για την εισκόμιση του πλωτού μέσου και την έναρξη των εργασιών είναι για τις 20-01-2026.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:

1. Το πλωτό μέσο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την εκβάθυνση της εκβολής του ποταμού είναι ειδικών προδιαγραφών και μπορεί να διατεθεί μετά τις 20 Ιανουαρίου για να πραγματοποιηθούν οι επί πλέον εργασίες εκβάθυνσης και καθαρισμού.
2. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
3. Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

την χορήγηση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» αναδόχου SUPERIOR P.C. I.K.E. κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι την 28-02-2026.

Συν/να

Αίτημα αναδόχου για παράταση

**Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡ/ΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

**ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α**

ΑΙΤΗΣΗ
SUPERIOR P.C. ΙΚΕ

Ταχ. Δ/ση: **ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ 19, ΑΘΗΝΑ**
ΤΚ 15126

Τηλ./Fax: 6977766099

Στοιχεία εκπροσώπου:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ

ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠ/ΜΩΝ & ΜΤΦ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ: Σαμάρα 13, Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα
Υπόψη: Κ. ΓΡΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ

Π.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Γεν. Δ/νση Δ/νσης Οδοκ. & Πλάστ.
Δ/νση Διοίκησης - Τμ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Αρ.μ. Πρωτ.: 118060
Ημερ. Παραλαβής: 31.12.2025

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ,
ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΚΕΡΚΥΡΑ, 31/ 12 / 2025
Για την ανάδοχη εταιρεία
Ο εκπρόσωπος

SUPERIOR P.C. ΙΚΕ
SUPERIOR CONSTRUCTIONS SINGLE MEMBER
PRIVATE COMPANY I.K.E.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ 19 - 15126 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΦΜ 000513840 - ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΩ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 125671901000
ΤΗΛ. 210 8042557

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 11-2/13-1-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου