



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 2/13-1-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 12-2/13-1-2026**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ» Αναδόχου: SUPERIOR P.C. I.K.E.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 13-1-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 1154/8-1-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη , ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο,<br>κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει. |               |
| 2. Σάββας Κουλούρης  | Τακτικό Μέλος |
| 3. Θεόδωρος Κοντζιάλης   | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος  | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Μάμαλος  | Τακτικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος  | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

**ΕΗΔ 7ο Θέμα:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ» Αναδόχου: SUPERIOR P.C. I.K.E.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 7ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΤΜ. ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Σαμάρια 13  
Ταχ. Κώδικας: 49 100, Κέρκυρα  
Πληροφορίες: Γρανά Ιωάννα  
Τηλέφωνο: 26613-62209  
Fax: 26610-30652  
e-mail: [grana@pin.gov.gr](mailto:grana@pin.gov.gr)

Κέρκυρα / 01 / 2026  
Αριθ. Πρωτ.: 118061/2025

ΠΡΟΣ : ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
email: [gramoikepi@pin.gov.gr](mailto:gramoikepi@pin.gov.gr)

**ΘΕΜΑ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση προθεσμίας του έργου:  
**«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ»**  
Αναδόχου: SUPERIOR P.C. Ι.Κ.Ε.

**ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:** ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αναπλ. Διευθυντής Τεχνικών Έργων Π.Ε.  
Κέρκυρας

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, του Ν. 5056/2023 και του άρθρου 3 παρ. 2δ του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή, που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

## 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### 1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000,00 €
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚ 26339/12107/26-03-2024 απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Κέρκυρας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.Π.
- ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 24-04-2024
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: Η υπ' αρ. 977-62/21-11-2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν.
- ΕΚΠΤΩΣΗ: 49,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 154.544,73 ΕΥΡΩ
- ΗΜ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 03-04-2025
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΓΡΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚ 31984/14804/08-04-2025
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: SUPERIOR PC ΙΚΕ
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ :  
α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 03-10-2025  
β) 1<sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ: 31-12-2025

### 1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση των υφιστάμενων τεχνικών έργων σχετιζόμενων με όλων των τύπων τα υδατορέματα, καθώς και εργασίες καθαρισμού των υδατορευμάτων σε περιπτώσεις που ο καθαρισμός απαιτείται για την επαναφορά της αρχικής παροχетеυτικής ικανότητας.

### 1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει εκτελεστεί καθαρισμός τμήματος του ποταμού Μεσογγής, στην περιοχή «Λιούμπα», καθαρισμός των ρεμάτων που εκβάλλουν στην λίμνη «Χαλικιόπολου», καθώς και αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνικών έργων.

#### **1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ**

Η Σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 532.444,85 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

#### **2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο ανάδοχος με την από 31-12-2025 αίτησή του, αιτείται παράταση προθεσμίας έως 31-03-2025, επειδή λόγω των έντονων βροχοπτώσεων δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών καθαρισμού των ρεμάτων. Επίσης, απαιτείται σύνταξη Α.Π.Ε. για την τακτοποίηση των εκτελεσμένων εργασιών.

#### **Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:**

1. Επειδή τμήματα των ρεμάτων περουν από περιοχές οι οποίες είναι λασπώδεις εκατέρωθεν των ρεμάτων, δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί καθαρισμός με βαρέα μηχανήματα.
2. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
3. Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

#### **Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α**

την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ»** αναδόχου SUPERIOR P.C. I.K.E. κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 31-03-2026.

**Συν/να**

Αίτημα αναδόχου για παράταση

**Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡ/ΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

**ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α΄**

**ΑΙΤΗΣΗ**  
SUPERIOR P.C. ΙΚΕ

Ταχ. Δ/ση: ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ 19, ΑΘΗΝΑ  
ΤΚ 15126

Τηλ./Fax: 6977766099

Στοιχεία εκπροσώπου:  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ

ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠ/ΜΩΝ & ΜΤΦ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Δ/ΝΣΗ: Σαμάρα 13, Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα  
Υπόψη: Κ. ΓΡΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ

Αριθμ. Πρωτ.: 118061  
Ημερ. Παραλαβής: 31-12-2025

**ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ**  
**«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ»**

ΚΕΡΚΥΡΑ, 31/ 12 / 2025  
Για την ανάδοχη εταιρεία  
Ο εκπρόσωπος

SUPERIOR P.C. ΙΚΕ  
SUPERIOR CONSTRUCTIONS SINGLE MEMBER  
PRIVATE COMPANY I.K.E.  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ 19 - 151 26 ΜΑΡΟΥΣΙ  
ΑΦΜ 000913840 - ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 125444901000  
ΤΗΛ. 210 8042557

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ

**ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ»**

Με την παρούσα αιτούμεθα την παράταση προθεσμίας περαίωσης κατά τρεις (03) μήνες δηλαδή έως τις 31/03/2026.

Ο λόγος για τους οποίους αιτούμαστε την ανωτέρω παράταση είναι :

- λόγω έντονων καιρικών συνθηκών ήταν αδύνατη η εγκατάσταση εργοταξίου στις περιοχές με βλάβες.
- η έγκριση νέου Α.Π.Ε. που περιλαμβάνει εργασίες που προέκυψαν μετά τις τελευταίες επιμετρήσεις του έργου.

Παρακαλούμε για την θετική και άμεση ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας.

Για την SUPERIOR P.C. I.K.E.  
SUPERIOR P.C. I.K.E.  
SUPERIOR CONSTRUCTIONS SINGLE MEMBER  
PRIVATE COMPANY I.K.E.  
ΓΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΣΤΟΥΝΤΙΟΥΝ 9 - 15126 ΜΑΡΟΥΣΙ  
ΑΦΜ 800513820 - ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΩΝ  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1265719010001  
Τ.Η.Φ. 210 8042557

ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ» αναδόχου SUPERIOR P.C. I.K.E. κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 31-03-2026.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 12-2/13-1-2026**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σάββας Κουλούρης**

**Θεόδωρος Κοντζιάλης**

**Ιωάννης Αρμενιάκος**

**Γεώργιος Μάμαλος**

**Θεόδωρος Γαλιατσάτος**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**