



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 9/25-2-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 124-9/25-2-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για τη χορήγηση 7ης παράτασης προθεσμίας (οριακή προθεσμία) του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ" αναδόχου Κ/Ξ ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., συμβατικής δαπάνης 3.769.249,00€

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 25-2-2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 15230/20-2-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο,
κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 4. Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 2ο Θέμα: Εισήγηση για τη χορήγηση 7ης παράτασης προθεσμίας (οριακή προθεσμία) του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ" αναδόχου Κ/Ξ ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., συμβατικής δαπάνης 3.769.249,00€

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Κέρκυρα, 2026
Αριθ. Πρωτ: 15732

Ταχ Δ/ση: Σαμάρα 13
Ταχ. Κωδ.: 49100 – Κέρκυρα
Πληροφορίες: *Ι. Κουτσάκης*
Τηλέφωνο:
Email: 2661-362273

ΠΡΟΣ: Περιφερειακή Επιτροπή
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

koutsakis@pin.gov.gr

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για τη χορήγηση 7^{ης} παράτασης προθεσμίας (οριακή προθεσμία) του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ" αναδόχου Κ/Ξ ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., συμβατικής δαπάνης 3.769.249,00€

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΙΛΚΑ, Προϊσταμένη Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων ΠΕ Κέρκυρας

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 4.512.500,00 €
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: οικ.25258/10692/03-04-2020 απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Κέρκυρας (ΑΔΑ: Ω1ΤΩ7ΛΕ-ΛΚΚ)
3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ ΣΑΕΠ 522
4. ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 03.09.2020
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: υπ' αριθ. 1033-48/13-10-2021 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: 60ΟΒ7ΛΕ-ΝΓ9)
6. ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 35,37%
7. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 2.932.979,35€
8. ΗΜ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 15.06.2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010745049)
9. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: α) Ι. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ (οικ.3179113326/19.04.2022, ΑΔΑ: Ρ6ΘΦ7ΛΕ-ΧΦ0)
10. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

11. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: **19/10/2023**

β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:

- I. **1^η Παράταση έως 31/12/2023**, σύμφωνα με την υπ' αρ. ΟΙΚ.91312/39249/30-10-2023 Απόφαση του Αναπληρωτή Δ.Τ.Ε της Π.Ε. Κέρκυρας (ΑΔΑ: 657Μ7ΛΕ- ΣΝΨ).
- II. **2^η Παράταση έως 31/01/2024**, σύμφωνα με την υπ' αρ. 1260-74/20-12-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: 6ΨΚ57ΛΕ-ΞΘΨ).
 - **3^η Παράταση έως 31/03/2024**, σύμφωνα με την υπ' αρ. Πρωτ. 111972/48722/ΠΕ/06-02-2024 Απόφαση του Αναπληρωτή Δ.Τ.Ε της Π.Ε. Κέρκυρας (ΑΔΑ: ΨΒΝ87ΛΕ-ΒΑΚ).
 - **4^η Παράταση έως 30/06/2024**, σύμφωνα με την υπ' αρ. 265-13/02-04-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: ΨΣΟ97ΛΕ-Ξ07).
 - **5^η Παράταση έως 31/10/2025**, σύμφωνα με την 212-14/18-03-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: ΨΕΨΔ7ΛΕ-Χ1Λ).
 - **6^η Παράταση έως 31/12/2025**, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 89192/18-11-2025 απόφαση του Αναπληρωτή Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κέρκυρας (ΑΔΑ: 94ΥΝ7ΛΕ-ΜΛΖ)

3. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της μελέτης είναι η συντήρηση και αποκατάσταση του δευτερεύοντος οδικού δικτύου του Βόρειου Συγκροτήματος της Π.Ε. Κέρκυρας και κυρίως του δικτύου Όρους (επαρχιακές οδοί υπ' αριθ. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27) και του δικτύου Βορειοδυτικής Κέρκυρας (επαρχιακές οδοί υπ' αριθ. 29, 30, 31, 32).

Οι εργασίες κατασκευής περιλαμβάνουν παρεμβάσεις για την επίτευξη της ασφαλούς βατότητας (κατασκευή ισοπεδωτικών στρώσεων ασφάλτου και ασφαλτοταπήτων, αντιμετώπιση λακκουβών και καθιζήσεων, βελτίωση κλίσεων, κ.λ.π.). Περιλαμβάνονται επίσης οι απαιτούμενες επεμβάσεις για την επαναφορά στην ικανοποιητική λειτουργία των συνοδών αντιπλημμυρικών έργων και την αποκατάσταση υφισταμένων ή την κατασκευή νέων, αναγκαίων, συνοδών έργων (γέφυρες, τάφροι, οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης, κράσπεδα και ρείθρα, πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων, καθαρισμός και αποκατάσταση τάφρων και οχετών απορροής ομβρίων, κ.α.)

Επίσης, περιλαμβάνονται αναγκαίες παρεμβάσεις σε θέματα οδικής ασφάλειας (στηθαία ασφαλείας, διαγραμμίσεις, οριοδείκτες, πινακίδες σήμανσης).

Γενικότερα, το παρόν έργο αφορά στις βασικές εργασίες που απαιτούνται προκειμένου να αναβαθμιστούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες και να βελτιωθεί η κατάσταση και η εικόνα του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Όρους και του δικτύου Βορειοδυτικής Κέρκυρας.

4. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει ολοκληρωθεί περίπου το 80% του οικονομικού αντικειμένου της εργολαβίας.

5. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

- 1) Αρχική Σύμβαση ποσού 2.932.979,35€
- 2) 1ος ΑΠΕ 2.932.979,35€
- 3) 2ος ΑΠΕ 2.932.979,35€
- 4) 3ος ΑΠΕ 3.390.000,00€ και 1η Σ.Σ. αξίας 506.000,00€. Σύνολο = 3.896.000€
- 5) 4ος ΑΠΕ 3.390.000,00€ και 1ος ΑΠΕ 1ης Σ.Σ. 506.000,00€. Σύνολο = 3.896.000€

- 6) 5ος ΑΠΕ 3.390.000,00€ και 2ος ΑΠΕ 1ης Σ.Σ. 506.000,00€. Σύνολο = 3.896.000€
7) 6ος ΑΠΕ 3.390.000,00€ και 3ος ΑΠΕ 1ης Σ.Σ. 506.000,00€. Σύνολο = 3.896.000€

6. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

7. Οι απαιτούμενες εργασίες κατασκευής του έργου έχουν αυξηθεί, κατά τα προβλεπόμενα και στην 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση και οι επιπλέον εργασίες εκ των πραγμάτων εκτελούνται σε εναρμόνιση και παράλληλα με αυτές του κυρίως έργου.
8. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και τις παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του.

9. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ' όψη:

10. Το άρθρο 147 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και τις παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του.
11. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το ως άνω άρθρο 147 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά τη διάρκεια της οριακής προθεσμίας η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου.
12. Την αρχική συμβατική διάρκεια του έργου (18μήνες) και τις εγκεκριμένες παρατάσεις έως 31/12/2025, η οριακή προθεσμία για την εκτέλεση των εργασιών είναι έως 30/09/2026 (9 μήνες).

Εισηγούμεθα

τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ" και της αντίστοιχης 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, αναδόχου Κ/Ξ ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., κατά εννέα (9) μήνες (οριακή προθεσμία), δηλαδή έως 30/09/2026.

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
ΔΤΕ/ΠΕ Κέρκυρας

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Ιωάννης Αρμενιάκος
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Θεόδωρος Κοντζιάλης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ" και της αντίστοιχης 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, αναδόχου Κ/Ξ ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., κατά εννέα (9) μήνες (οριακή προθεσμία), δηλαδή έως 30/09/2026.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 124-9/25-2-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου