



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 9/25-2-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 137-9/25-2-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση σήμανσης και ασφάλισης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ζακύνθου», αναδόχου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 25-2-2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 15230/20-2-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο,
κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 4. Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

15ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση σήμανσης και ασφάλισης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ζακύνθου», αναδόχου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε Ζακύνθου, κας Αλεξάνδρας Ανδρωνά, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ζάκυνθος 20/02/2026

Αρ. Πρωτ.: 14432

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 29100
Πληροφορίες: Δ. Βίτσος
Τηλέφωνο: 26953-60346
Fax: 26953-60373
E-mail: vitsos@pin.gov.gr

ΠΡΟΣ: **Περιφερειακή Επιτροπή ΠΙΝ**
Σαμάρια 13 49100, Κέρκυρα
gramoikepi@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ.: 1. Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ
Ζακύνθου
antipin.zak@pin.gov.gr
2. Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών
Έργων και Προγραμματισμού
antipin_texn_prog@pin.gov.gr
3. Προϊστάμενο Γενικής
Διεύθυνσης
Υποδομών & Μεταφορών ΠΙΝ
giannoulis@pin.gov.gr
4. Ανάδοχο έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.
geosolsa@gmail.com

ΘΕΜΑ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου:
«Αποκατάσταση σήμανσης και ασφάλισης οδικού δικτύου αρμοδιότητας
Π.Ε. Ζακύνθου», αναδόχου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 του άρθρου 176 του Ν. 3852/10 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Πρ/νης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή που αφορούν χορήγηση παράτασης προθεσμιών.

1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 100.000,00 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : 20941/3913/12-03-2024, απόφαση ΔΤΕ/ΠΕΖ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΝΠ 822, ΜΙΣ: 5203250, Κ.Ε. 2023ΝΠ82200000
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ/ : 560-29/02-07-2024 απόφαση Περιφερειακή Επιτροπής ΠΙΝ
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 33,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 67.306,89 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 20/09/2024
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Βίτσος Δημήτριος (ΤΥ/ΟΙΚ 87232/15624/8-10-2024)

- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 20-09-25, 1^{ης} παράτασης 19/03/2026

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Προβλέπονται εργασίες αντικατάστασης κατεστραμμένων πινακίδων σήμανσης, την τοποθέτηση νέων όπου δεν υπάρχουν, την συντήρηση της υπάρχουσας κατακόρυφης σήμανσης, καθώς και τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας και επιδιόρθωση - αντικατάσταση κατεστραμμένων, τόσο το Εθνικό όσο και το Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ζακύνθου

1.3. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί έως σήμερα ανέρχονται περίπου στο 80% του φυσικού αντικειμένου

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με το υπ' αρ. πρωτ. 14432/19/02/2025 έγγραφό του, αιτείται παράταση προθεσμίας εξήντα ημερών έως 18-05-2026 επειδή υπάρχει υπόλοιπο εργασιών και λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν το τελευταίο διάστημα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημύρες κλπ) δεν επιτρέπουν την εκτέλεση εργασιών

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι υπάρχει υπόλοιπο εργασιών και λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν το τελευταίο διάστημα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημύρες κλπ) δεν επιτρέπουν την εκτέλεση εργασιών
3. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου του για τους ανωτέρω λόγους.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: **«Αποκατάσταση σήμανσης και ασφάλισης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ζακύνθου»**, αναδόχου: **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.** 60 ημερών, μέχρι τις 18/05/26

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η Προϊσταμένη

Εσωτ. Διανομή

Χ.Α.
Φ.Ε.

Αλεξάνδρα Ανδρωνά
Πολιτικός Μηχανικός

GEO SOL S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Αρ. Πρωτ.: 14432
Ημερ/νία: 19.02.2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΟ - ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ
ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
67^ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
Τ.Θ. 39 - Τ.Κ. 32009
ΑΦΜ. 094140856 - ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΗΛ.: 22620*59388 - FAX : 22620*58470
e-mail : geosolsa@gmail.com

ΑΙΤΗΣΗ

Προς: ΔΤΕ ΠΕ Ζακύνθου

Με την υπ' αριθμό 76786/13686/20-09-2024 σύμβαση κατασκευής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση σήμανσης και ασφάλισης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ζακύνθου», συνολικής δαπάνης 67.306,89 ευρώ με ΦΠΑ, αναλάβαμε την εκτέλεση των εργασιών του εν λόγω έργου. Η καταληκτική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών είναι η 19/03/2026.

λαμβάνοντας υπόψη :

- Την λήξη της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου τις 19-03-2026
- Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 80% του συνολικού συμβατικού αντικειμένου και υπάρχει υπόλοιπο εργασιών
- Τις κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούν το τελευταίο διάστημα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημύρες κλπ) που δεν επιτρέπουν την εκτέλεση εργασιών

Επειδή, κατά ως άνω δεν προκύπτει υπαιτιότητα μας, παρακαλούμε για την παράταση των εργασιών του έργου για τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες, ήτοι έως την 18-05-2026 δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει.

19/02/2026

GEO-SOL
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ
ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΟ - ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
67^ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΦΜ: 094140856 - ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΗΛ: 22620 59388 - FAX: 22620 58470

Ο Βεβαίω

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Ιωάννης Αρμενιάκος
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Θεόδωρος Κοντζιάλης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση σήμανσης και ασφάλισης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ζακύνθου», αναδόχου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 60 ημερών, μέχρι τις 18/05/26

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 137-9/25-2-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου