



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 14/17-3-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 194-14/17-3-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Προϋπολογισμού 831.762,85 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπ/σμού 535.229,83 € με ΦΠΑ, Αναδόχου: «ΛΙΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 17-3-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 21662 /12-3-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο,
κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 3. Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας | Αναπληρωματικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.
Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος, κ. Σάββας Κουλούρης και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.....

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 5ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Προϋπολογισμού 831.762,85 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπ/σμού 535.229,83 € με ΦΠΑ, Αναδόχου: «ΛΙΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ».

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία έχει ως εξής:



1.
2. **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ταχ. Δ/ση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Ταχ. Κώδικας : 31100, Λευκάδα
Πληροφορίες : Κομποτιάτης Παναγιώτης
Τηλέφωνο : 26453 60773
e-mail : dte.lefkada@pin.gov.gr

3.
ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Σαμάρα 13
Κέρκυρα, 49100

ΚΟΙΝ/ΣΗ : ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΘΕΜΑ : Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου» «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Προϋπολογισμού 831.762,85 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπ/σμού 535.229,83 € με ΦΠΑ, Αναδόχου: «ΛΙΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ»

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζόμενων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :	Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης βλαβών των ασφαλικών ταπήτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε Λευκάδας, κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων καθώς επίσης και τοποθέτησης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης, στηθαίων ασφαλείας για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας
Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :	831.000,00€ με Φ.Π.Α.
Έγκριση Μελέτης:	Η αριθμ. Πρωτ: οικ 59343/8954(ΑΔΑ:ΨΦΨΨ7ΛΕ-6Σ6) απόφαση του Δ/ντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Έγκριση Όρων Διακήρυξης:	Η αριθμ. 569-30/09-07-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
Ημερομηνία δημοπράτησης:	29/08/2024

Πηγή Χρηματοδότησης :	ΠΔΕ ΕΠΑ ΝΠ422 με Κ.Ε. 2023ΝΠ42200000 (MIS: 5217033)
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση):	36,00 %
Ημερομηνία Σύμβασης:	16-06-2025
Ποσό συμφωνητικού / ημερομηνία :	535.229,83 με Φ.Π.Α.
Ανάδοχος:	ΛΙΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	16-2-2026 (8 μήνες)
1 ^η παράταση:	Την από 05-03-2026, 1 ^η πράξη (θέμα 1 ^ο) της 1ης Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λευκάδας

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

(Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου)

Με την μελέτη αυτή προϋπολογισμού 535.229,83 € με ΦΠΑ οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν την κατασκευή έργου αντιστήριξης του πρανού της επαρχιακής οδού το οποίο δεν είχε προγραμματιστεί εξ αρχής , λόγω μεγάλης καθίζησης και σπηλαιώσης κάτω από το άκρο του οδοστρώματος η οποία παρατηρήθηκε κατά την διάρκεια των εργασιών.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Όλες οι εργασίες αφορούν την αποκατάσταση κατά μήκος καθίζησης και σπηλαιώσης που παρατηρήθηκε στο δεξιό τμήμα της Ε.Ο. μετά τον οικισμό Κοντάραινας και κατεύθυνση προς την Βασιλική. Η εργασία κρίθηκε αναγκαία για την οδική ασφάλεια των οχημάτων . Η κατάσταση στην συγκεκριμένη θέση επιδεινώθηκε μετά τις συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις του Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένες έγιναν οι κάτωθι εργασίες:

- 1) Αποξύλωση στηθαίων ασφαλείας.
- 2) Καθαίρεση τάφρων - τοίχων – αποκάλυψη δικτύου Ο.Τ.Ε.
- 3) Γενικές εκσκαφές , εκσκαφή θεμελίων, εξυγίανση εδάφους.
- 4) Σκυροδέτηση θεμελίου έδρασης συρματοκιβωτίων
- 5) Κατασκευές συρματοκιβωτίων σε δύο στρώσεις
- 6) Επίχωση ορύγματος και συρματοκιβωτίων.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος μας κατέθεσε στις 13-2-2026 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατά 4 μήνες ήτοι έως 16-06-2026, «δεδομένου ότι οι εργασίες του ανωτέρω έργου δεν δύνανται να συνεχιστούν άμεσα, καθώς την συγκεκριμένη χρονική περίοδο επικρατούν άστατες καιρικές συνθήκες, βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες που δεν ενδείκνυνται για την εκτέλεση εργασιών οδοποιίας , ασφαλικών και τσιμεντοστρώσεων» και «η παράταση των εργασιών είναι προς το συμφέρον του έργου».

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147του Ν.4412/2016 με θέμα «Προθεσμίες» έργων.
2. Την αίτηση του αναδόχου
3. Η χορήγηση παράτασης λόγω των καιρικών συνθηκών κρίνεται βάσιμη καθώς από τον Νοέμβριο έως τον Φεβρουάριο επικρατούσαν οι βροχερές ημέρες με έντονα καιρικά φαινόμενα και ανέμους στην Λευκάδα, με αποτέλεσμα την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.

4. Το επαρχιακό δίκτυο στο οποίο εκτελούνται οι εργασίες του εν λόγω έργου, και ιδιαίτερα κατά τους μήνες Ιούλιο έως και Αύγουστο, παρουσιάζει μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο λόγω της τουριστικής περιόδου. Για την εκτέλεση του έργου κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου, ο διαθέσιμος χώρος επί του οδοστρώματος δεν επέτρεπε την ανάπτυξη του εργοταξίου με ασφάλεια και την ταυτόχρονη ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, των κινήσεων των επισκεπτών και των κατοίκων του οικισμού.
5. Το γεγονός ότι σημαντικό τμήμα των εργασιών αφορούν εργασίες ασφαλικών, οριζόντιας και κάθετης σήμανσης οι οποίες απαιτούν δεν απαιτούν σημαντικό χρονικό διάστημα εκτέλεσης εφόσον οι καιρικές συνθήκες λόγω βροχόπτωσης και θερμοκρασιών είναι κατάλληλες.
6. Το γεγονός ότι προέκυψαν νέες εργασίες κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου οι οποίες έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί

Εισηγούμεθα

την έγκριση 1ης παράτασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Προϋπολογισμού 831.762,85 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπ/σμού 535.229,83 € με ΦΠΑ, Αναδόχου: «ΛΙΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ» **μέχρι την 30-04-2026 με αναθεώρηση.**

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Παναγιώτης Κομποτιάτης
Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε./Α'

**Ο ΑΝ/ΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ
Π. Ε. Λ.**

Ευάγγελος Βουκελάτος
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε./Α'

Συνημμένα:

1. Η με από 13-02-2026 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου.
2. Η υπ. αρ. 05-03-2026, 1^η πράξη (θέμα 1^ο) της 1ης Συνεδρίασης του Τ. Σ. Δ. Έ. της Π.Ε. Λευκάδας



ΛΙΑΡΟΣ-ΠΑΛΙΟΥ

πολιτικό μηχανικό π.ε.

ΛΙΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
UNIVERSITY OF EAST LONDON

ΑΡΒΑΝΙΤΗ 5(έναντι ΞΕΝΙΑ)
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30300
τηλ. +302634306100 - +306946126670
e-mail: info@liaros-paliou.gr

ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΙΑΡΟΣ

ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΟΣ

Όνομα Πατρός: ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Α.Δ.Τ.: ΑΟ 295235

Α.Φ.Μ: 113729087

Εδρα: ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΔΕΝΔΡΟΥ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

Κινητό: +306946126670, +302634306100

e-mail: info@liaros-paliou.gr

ΠΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Επιβλέπουσες: ΛΑΖΑΡΗ ΘΩΜΑΗ
ΚΟΤΣΙΛΑΗ ΑΛΕΞΙΑ


Σας υποβάλλω αίτημα 1ης παράτασης
προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου:
"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ"

Παρακαλώ πολύ για τις περαιτέρω δικές
σας ενέργειες

Θέμα: ΑΙΤΗΣΗ 1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ημερ/νία: 13 /02/2026

Ο αιτών





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Απόσπασμα Πρακτικού 1ης Συνεδρίασης/ 05-03-2026

Στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε σήμερα **05 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026** ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **10:00 π.μ.**, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 13041/20-02-2026(ΑΔΑ:9ΛΙΒ7ΛΕ-65Ξ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της από 26-02-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. **Ευάγγελος Βουκελάτος, Πρόεδρος**, Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας.
2. **Θεόδωρος Μανωλίτσας**, Αγρον. Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας.
3. **Αγγελική Γεωργάκη**, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας.
4. **Νικόλαος Γράψας**, Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. Λευκάδας.
5. **Αναστασία Βούλγαρη**, Πολιτικό Μηχανικό - Ε.Δ.Ε, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6. **Νικόλαος Πολίτης**, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εμπειροτεχνών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων για το 3^ο ΘΕΜΑ

Χρή γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς, με την ανωτέρω απόφαση συγκρότησης του Τεχνικού Συμβουλίου, ο υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, Χρήστος Γιαννακόπουλος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος **Ευάγγελος Βουκελάτος**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου προχώρησαν στα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο : Γνωμοδότηση για την έγκριση **1^{ης} Παράτασης** του έργου: «**Συντήρηση – Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας**», Προϋπολογισμού 831.762,85 € με Φ.Π.Α. και Συμβατικού προϋπολογισμού 535.229,83 € με Φ.Π.Α., της αναδόχου εταιρείας **ΛΙΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ**

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κομποτιάτης

ΠΡΑΞΗ 1η (Θέμα 1ο)

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί **ΟΜΟΦΩΝΑ** για την έγκριση της **1^{ης} Παράτασης** του έργου: «**Συντήρηση – Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας**», Προϋπολογισμού 831.762,85 € με Φ.Π.Α. και Συμβατικού προϋπολογισμού 535.229,83 € με Φ.Π.Α., της **αναδόχου εταιρείας ΛΙΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση.

Λευκάδα 05-03-2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ευάγγελος Βουκελάτος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Θεόδωρος Μανωλίτσας
Αγγελική Γεωργάκη
Νικόλαος Γράψας
Αναστασία Βούλγαρη
Νικόλαος Πολίτης (για το 3^ο ΘΕΜΑ)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χρήστος Γιαννακόπουλος

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Γεώργιος Μάμαλος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1η παράταση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Προϋπολογισμού 831.762,85 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπ/σμού 535.229,83 € με ΦΠΑ, Αναδόχου: «ΛΙΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ» **μέχρι την 30-04-2026 με αναθεώρηση.**

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 194-14/17-3-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου