



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 14/17-3-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 212-14/17-3-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για 1η παράταση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Π/Υ: 299.849,53,00€ (με το Φ.Π.Α.) Ανάδοχος: «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε./ ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Ε.Π.Ε./ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 17-3-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 21662 /12-3-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο,
κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 3. Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας | Αναπληρωματικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.
Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος, κ Σάββας Κουλούρης και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

23ο Θέμα: Εισήγηση για 1η παράταση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Π/Υ: 299.849,53,00€ (με το Φ.Π.Α.) Ανάδοχος: «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε./ ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Ε.Π.Ε./ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ».

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 23ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε Ζακύνθου , κας Αλεξάνδρας Ανδρωνά , η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (άρθρο 19 του Ν.5056/2023) ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία μελέτης

- Εκτιμώμενη αμοιβή: 299.849,53€ (με Φ.Π.Α.)
Η υπ' αριθ. 1142-69/24-11-2023 (ΑΔΑ: ΡΟ7Ξ7ΛΕ-Θ4Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
- Απόφαση έγκρισης Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης : Χρηματοδοτούμενο από Π.Δ.Ε., ΣΑΝΠ422, ΜΙΣ: 5217057, Κ.Ε. 2023ΝΠ42200021 (πρώην Κ.Ε. 2020ΜΠ92200009)
- Χρηματοδότηση: 24-01-2024
Η υπ' αριθμ. 537-28/26-06-2024 (ΑΔΑ:ΡΒΒ37ΛΕ-8ΒΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
- Ημερομηνία δημοπράτησης: 63,86% (μέση τεκμαρτή έκπτωση)
- Απόφαση ανάθεσης: 108.376,00€ (με Φ.Π.Α.)
78789/14089/17-09-2024 (ΑΔΑ: 6ΕΑΝ7ΛΕ-Λ1Κ)
ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015437785
- Έκπτωση: Μιχαήλ Γιατράς (οικ.87161/15597/08-10-2024 απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ. ΑΔΑ: 6ΓΑΣ7ΛΕ-ΙΗΨ)
- Ποσό συμφωνητικού: Αρχικής Σύμβασης 19-03-2026
- Ημερομηνία σύμβασης: -
- Επιβλέποντες: -
- Συνολική προθεσμία: -
- Παρατάσεις: -

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη παράκαμψης οικισμού Αγίου Δημητρίου Νήσου Ζακύνθου» προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο της κατασκευής μιας νέας οδού η οποία θα παρακάμπτει τον οικισμό του Αγίου Δημητρίου της Π.Ε. Ζακύνθου, όπου πλήθος τροχαίων (πολλές φορές θανατηφόρων) ατυχημάτων έχουν συμβεί. Θα αποτελέσει τμήμα της 6^{ης} Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Βολιμών και προβλέπεται να αυξήσει σημαντικά την οδική ασφάλεια του πυκνοδομημένου οικισμού του Αγίου Δημητρίου καθώς και σε ολόκληρο το βορειοανατολικό τμήμα της Π.Ε. Ζακύνθου. Στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες επιμέρους μελέτες καταναμημένες σε στάδια ως ακολούθως:

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Προωθημένη Αναγνωριστική Μελέτη

ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ α. Τοπογραφική και κτηματογραφική αποτύπωση
β. Προμελέτη οδοποιίας

γ. Οριστική γεωλογική μελέτη

δ. Έκθεση προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών

ε. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

στ. Γεωτεχνικές έρευνες, αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών και γεωτεχνικές μελέτες

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ α. Οριστική μελέτη οδοποιίας, κόμβων

Έγωση Οικονομικών Φορέων
Ι. ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. / ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Ε.Π.Ε. / Π. ΑΝΔΡΙΚΟΣ
 Επτανήσου 48 - 11361 Αθήνα - τηλ. 211 0123967, 211 0123968 - ηλ.ταχ. central@koujianos.gr,
 delphi_eng@tee.gr / ιστοσελίδα www.koujianos.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
 Δ/νση Τεχνικών Έργων
 Διοικητήριο
 29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
 Τηλ. 26953 60379
 protocol.zak@pin.gov.gr
 dpsi_tech_ergon.zak@pin.gov.gr
 mgiatras@pin.gov.gr
 giannoulis@pin.gov.gr


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
 Αρ. Πρωτ. : 21183
 Αρ. Πρωτ. : 12103/2026

Τμήμα Συμμεταπραξικών Σχημ
12-03-2026 / αο Μ. Πατρά Αθήνα, 11-03-2026

Θέμα. Αίτηση Παράτασης Ολοκλήρωσης της Σύμβασης: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ».

Έχοντας υπόψη:

- Την σχετική υπογραφείσα Σύμβαση.
- Την ως σήμερα πορεία υλοποίησης της Σύμβασης, σύμφωνα με την οποία έχουν εκπονηθεί και υποβληθεί τα προβλεπόμενα έως και την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
- Το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί, ο χρόνος έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), μετά την γνωμάτευση των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών.
- Το γεγονός ότι για την εκπόνηση των υπολειπομένων σταδίων της Μελέτης, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση της σχετικής ΑΕΠΟ (ως προβλέπεται στην Νομοθεσία και στην σχετική Σύμβαση).
- Το γεγονός ότι δεν είναι εφικτό - με τα άνω αναφερόμενα - να προσδιορισθεί η ημερομηνία ολοκλήρωσης της Σύμβασης.

αιτούμαστε

την παράταση ολοκλήρωσης της Σύμβασης, έως τις **30-12-2026**.

Για τον Ανάδοχο


 Ιωάννης Κουγιάνος

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

- Αικατερίνη Μοθωναίου
- Γεώργιος Μάμαλος
- Θεόδωρος Κοντζιάλης
- Ιωάννης Αρμενιάκος
- Κωνσταντίνος Καποδίστριας
- Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του αντικείμενου της σύμβασης «**ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ**», μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2026, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 212-14/17-3-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου