



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 16/31-3-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 237-16/31-3-2026**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για 1η παράταση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΟΔ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 298.696,72€.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 31-3-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 26435/26-3-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη , ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο,<br>κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει. |               |
| 2. Σάββας Κουλούρης  | Τακτικό Μέλος |
| 3. Ιωάννης Αρμενιάκος  | Τακτικό Μέλος |
| 4. Γεώργιος Μάμαλος  | Τακτικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Κοντζιάλης   | Τακτικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος  | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

**ΕΗΔ 1ο Θέμα:** Εισήγηση για 1η παράταση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΟΔ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 298.696,72€.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Άγγελου Τσιτσέλη, η οποία έχει ως εξής:

**Α.Π:26992/27-03-2026****ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο Π.Ε. Κεφαλληνίας,  
Ταχ. Κώδικας: 28 100  
Πληροφορίες: Στ. Πανέρης  
Τηλέφωνο: 26713 60568  
E-mail: [spaneris@pin.gov.gr](mailto:spaneris@pin.gov.gr)

**ΠΡΟΣ:** ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
[gramoikepi@pin.gov.gr](mailto:gramoikepi@pin.gov.gr)**ΚΟΙΝ.:**

- 1) Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης  
[e-mail: antipin.kef@pin.gov.gr](mailto:antipin.kef@pin.gov.gr)
- 2) Αντ/ρχης Τεχνικών Έργων & Προγραμματισμού  
[e-mail: antipin\\_textn\\_prog@pin.gov.gr](mailto:antipin_textn_prog@pin.gov.gr)
- 3) Γενική Διεύθυνση Υποδομών & Μεταφορών  
[e-mail: giannoulis@pin.gov.gr](mailto:giannoulis@pin.gov.gr)
- 4) Ανάδοχο έργου «Γεννάτος Θεοφάνης & Σία Ε.Ε.»  
[fanisgennatos@gmail.com](mailto:fanisgennatos@gmail.com)

**ΘΕΜΑ:** Εισήγηση για 1<sup>η</sup> παράταση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΟΔ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 298.696,72€**Ανάδοχος έργου: «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»****ΣΧΕΤ.:** Η υπ' αρ. 23330/17-3-2026 αίτηση του αναδόχου**Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ & ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	:	298.696,72 € με ΦΠΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	:	Υπ' αρ. πρωτ. 46622/9345/31-07-2024 Απόφαση (Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	:	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Ι.Ν., Ειδ. Φορέας/ΚΑΕ: 04.071/9781.04.024.002.001
ΗΜ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	:	17-10-2024
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ.	:	1008-64/3-12-2024 (ΑΔΑ: ΨΖΨΓ7ΛΕ-ΛΥΘ & ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016149816) απόφαση της Π.Ε. της Π.Ι.Ν.
ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ	:	12,00 %
ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	:	262.853,10 € με ΦΠΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	:	3-2-2025 (αρ. πρωτ. 9810/1869/3-2-2025, ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜV016245357)
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	:	Σταύρος Πανέρης,

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

(υπ' αρ. πρωτ. οικ. 15856/3296/19-2-2025 Απόφαση ΤΣΕ/ΔΤΕ ΠΕΚ, ΑΔΑ: ΡΧΡΧ7ΛΕ-Υ9Κ).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : 30/11/2025  
 ΕΡΓΟΥ  
 ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : -----  
 ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : Υπ' αρ. 74758/1-9-2025 Απόφαση Διευθύνουσας Υπηρεσίας  
 ΑΡΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : Υπ' αρ. 23330/24-3-2026 Απόφαση Διευθύνουσας Υπηρεσίας  
 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ Α.Π.Ε. : -----

**Περιληπτικό ιστορικό:**

Με την υπ' αρ. 1008-64/3-12-2024 (ΑΔΑ: ΨΖΨΓ7ΛΕ-ΛΥΘ & ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016149816) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΟΔ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ δαπάνης 298.696,72 € με τον Φ.Π.Α. στην εταιρεία ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., με μέση τεκμαρτή έκπτωση 12,00% στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που συντάχθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων των Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων των Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Στις 3 Φεβρουαρίου 2025 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου, αξίας 262.853,10 € με ΦΠΑ και καθορίστηκε προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου το χρονικό διάστημα των τριακοσίων (300) ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2025.

Με την υπ' αρ. πρωτ. 74758/21-8-2025 αίτησή του ο ανάδοχος υπέβαλε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, η οποία έγινε δεκτή από την Προϊσταμένη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την υπ' αρ. πρωτ. 74758/1-9-2025 Απόφαση Αποδοχής της από 21-8-2025 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του αναδόχου.

Με την υπ' αρ. 23330/17-3-2026 αίτησή του ο ανάδοχος ενημέρωσε την υπηρεσία μας για την άρση διακοπής των εργασιών και επανέναρξης του έργου του θέματος, λόγω ολοκλήρωσης της πλήρους εξόφλησης των οφειλών της Π.Ε. Κεφαλληνίας (1<sup>ος</sup> & 2<sup>ος</sup> Πιστοποιημένοι Λογαριασμοί).

**ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:**

Το έργο αφορά σε εργασίες συντήρησης και καθαρισμού στους χώρους που βρίσκονται σε νησίδες ή παραπλεύρως των οδοστρωμάτων του οδικού δικτύου Κεφαλληνίας και Ιθάκης, αρμοδιότητας συντήρησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ως χώροι παραπλεύρως των οδοστρωμάτων του ως άνω οδικού δικτύου, νοούνται τα ερείσματα των οδών, τα πλευρικά τεχνικά πρανή (ανάντη ή κατάντη, ορύγματα ή επιχώματα) και οι τάφροι.

**ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Έχει εκτελεστεί περίπου το 65% του έργου

**ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ**

Δεν υπάρχει εγκεκριμένος Α.Π.Ε.

**ΠΛΗΡΩΜΕΣ**

α. Πιστοποιήσεις

- 1<sup>η</sup> Εντολή πληρωμής ποσού 77.954,34€ (με Φ.Π.Α.), αρ. πρωτ. 54383/10469/20-6-2025 (ΑΔΑ: 617Λ7ΛΕ-ΕΔ5)
- 2<sup>η</sup> Εντολή πληρωμής ποσού 66.711,90€ (με Φ.Π.Α.), αρ. πρωτ. 68915/18-8-2025 (ΑΔΑ: ΡΗ0Κ7ΛΕ-ΠΟΝ)

β. Εκτελεσμένο αντικείμενο βάσει πιστοποιήσεων:

55 %

**ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο ανάδοχος με την από 17-3-2026 σχετική αίτησή του, ζητά να του χορηγηθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας ίση με τη διάρκεια της διακοπής εργασιών.

**Κατόπιν αυτών και  
λαμβάνοντας υπ' όψη τα εξής:**

1. Το γεγονός ότι το έργο τελούσε σε διακοπή εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
2. Το γεγονός ότι είναι απολύτως απαραίτητη η χορήγηση παράτασης, προκειμένου να εκτελεστούν οι υπολειπόμενες εργασίες του έργου.
1. Το γεγονός ότι η Απόφαση Αποδοχής της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών εκδόθηκε στη 1-9-2025 (αρ. πρωτ. 74758/1-9-2025) και στην υπ' αρ. 23330/24-3-2026 Απόφαση Άρσης Διακοπής Εργασιών ορίστηκε ως ημερομηνία επανέναρξης των εργασιών και επαναλειτουργίας των συμβατικών προθεσμιών η 16η-3-2026, συνεπώς η αιτούμενη παράταση αφορά χρονικό διάστημα εκατόν ενενήντα έξι (196) ημερών, ήτοι έως 28/9/2026, η οποία είναι απολύτως λογική, δεδομένης της Διακοπής Εργασιών του Έργου.

**Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α**

Την χορήγηση παράτασης (1ης) για την εκτέλεση των εργασιών του εν θέματι έργου, από την άρση διακοπής των εργασιών (16/3/2026) κατά εκατόν ενενήντα έξι (196) ημέρες, ήτοι έως και τις 28/9/2026, λόγω διακοπής εργασιών του έργου χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παράταση αυτή δίνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

**Συνημμένα:** Η από 17-3-2026 αίτηση του αναδόχου (υπ' αρ. πρωτ. 23330/17-3-2026)

Ο αναπ/τής Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε.

Άγγελος Τσιτσέλης  
Μηχανολόγος Μηχανικός

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Ιωάννης Αρμενιάκος
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Θεόδωρος Κοντζιάλης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης (1ης) για την εκτέλεση των εργασιών του εν θέματι έργου, από την άρση διακοπής των εργασιών (16/3/2026) κατά εκατόν ενενήντα έξι (196) ημέρες, ήτοι έως και τις 28/9/2026, λόγω διακοπής εργασιών του έργου χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παράταση αυτή δίνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

#### **Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 237-16/31-3-2026**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

#### **Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σάββας Κουλούρης**

**Ιωάννης Αρμενιάκος**

**Γεώργιος Μάμαλος**

**Θεόδωρος Κοντζιάλης**

**Θεόδωρος Γαλιατσάτος**

#### **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**