



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 16/31-3-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 240-16/31-3-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 6η παράταση προθεσμίας του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ Τ.Κ. ΣΑΡΑΚΙΝΑΔΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022» Αναδόχου: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 31-3-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 26435/26-3-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο,
κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 4. Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 4ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 6η παράταση προθεσμίας του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ Τ.Κ. ΣΑΡΑΚΙΝΑΔΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022» Αναδόχου: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Κτιριακών & Υδραυλικών Έργων της Π.Ε Ζακύνθου κ. Μιχαήλ Γιατρά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (άρθρο 19 του Ν.5056/2023) ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.013.961,91 € με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚ. ΜΕΛ. : 3327/558/10-08-2023 (ΑΔΑ: 61067ΛΕ-20Υ), απόφαση ΔΤΕ/ΠΕΖ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΔΕ - ΣΑΕΠ 522, ΣΑΝΠ222
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜ/ : 977-63/11-10-2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΙΝ
- ΕΚΠΤΩΣΗ : 7,25 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 940.971,41 € μαζί με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 26/02/2024
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Αλεξάνδρα Ανδρωνά (οικ. 92976/ 16644 /24 – 10 - 2024)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 22 – 11 -2024, 1^{ης} παράτασης 22-04-2025, 2^{ης} παράτασης 22-07-2025, 3^{ης} παράτασης 22-10-2025, 4^{ης} παράτασης 22-12-2025, 5^{ης} παράτασης 22-04-2025

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σκοπός του παρόντος έργου, είναι η εκτέλεση εργασιών για την αντιπλημμυρική προστασία τμήματος της 13ης Επαρχιακής Οδού Αμπελοκήπων – Σαρακηνάδου στο ύψος της συμβολής της με την 6η Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου – Βολιμών και την 8η Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου – Μαχαιράδου.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή υδραυλικών τεχνικών έργων (σωληνωτών), την διάστρωση ασφαλικού καθώς επίσης και τον καθαρισμό τάφρων από φερτά υλικά, προσχώσεις και αυτοφυή βλάστηση, με σκοπό την αποκατάσταση της υδραυλικής τους ικανότητας.

1.3. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί έως σήμερα ανέρχονται περίπου στο 97% του φυσικού αντικειμένου και αφορούν:

- Κατασκευή σωληνωτού αγωγού.
- Διάστρωση ασφαλικού

Υπολείπονται περίπου 45 μέτρα σωληνωτού αγωγού και αποκατάσταση της τομής.

1.4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Μέχρι σήμερα έχουν αποσταλεί προς πληρωμή ο 1^{ος} ο 2^{ος} ο 3^{ος} και ο 4ος λογαριασμός συνολικού ποσού 705.996,46 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.)

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με το υπ' αρ. πρωτ. 23554/18-03-2026 έγγραφό του, αιτείται παράταση προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών λαμβάνοντας υπόψη την λήξη 5^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου την 22 / 04 / 2026 και επικαλείται το γεγονός ότι απαιτείται παράταση λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (συνεχείς βροχοπτώσεις) που δυσχεραίνουν την ολοκλήρωση των εργασιών που υπολείπονται, οι οποίες αφορούν την τοποθέτηση σωληνωτού αγωγού περίπου 45 μέτρων επί της 6^{ης} Επαρχιακής οδού Ζακύνθου – Βολιμών και των ασφαλικών εργασιών αποκατάσταση της τομής.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Την λήξη της 5^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου την 22/04/2026 και την ανάγκη εκτέλεσης των εργασιών για την ολοκλήρωση των τεχνικών έργων και κατόπιν των ασφαλικών έργων αποκατάστασης της οδού .
3. Το γεγονός ότι οι έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των εργασιών και τον κυκλοφοριακό φόρτο της οδού δυσχεραίνουν την ολοκλήρωσή τους

Εισηγούμεθα

Την χορήγηση της 6^{ης} παράτασης τεσσάρων (4) μηνών της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ Τ.Κ. ΣΑΡΑΚΙΝΑΔΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022» Αναδόχου: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. μέχρι την 22-08-2026 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Εσωτ. Διανομή

Χ.Α.
Φ.Ε.

**Ο Αν. Προϊστάμενος
Τμήματος
Κτιριακών & Υδραυλικών Έργων**

**Μιχαήλ Γιατράς
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός**

ΑΙΤΗΣΗ

Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΦΙΛΙΤΑ 30 ΖΑΚΥΝΘΟΥΣ
ΤΗΛ.: 2695048163
Email: info@ergozakynthos.com

ΘΕΜΑ: Παράταση εργασιών του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ Τ.Κ. ΣΑΡΑΚΙΝΑΔΟΥ, Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022»

Ζάκυνθος, 18/03/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Αρ. Πρωτ.: 23554
Ημερ/νία: 18/03/2026

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

*Τμήμα Επιχειρήσεων Ύδρευσης & Αποχέτευσης
18-03-2026 / υπ Α-Αύρα*

Για να ολοκληρώσουμε τις εργασίες του έργου του θέματος, απαιτείται παράταση εργασιών 4 μηνών, δηλαδή μέχρι 22/08/2026 για τον πιο κάτω λόγο:

Η κατασκευή των εργασιών θα είναι δυσχερής, αφού οι καιρικές συνθήκες (συνεχών βροχοπτώσεων) επιβραδύνουν την ολοκλήρωσή τους.

Ο ΑΙΤΩΝ

Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΙΛΙΤΑ 30 ΖΑΚΥΝΘΟΥΣ
ΑΦΜ: 800556170 - ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 129174924000
ΤΗΛ: 26950-48163
Email: info@ergozakynthos.com

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Ιωάννης Αρμενιάκος
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Θεόδωρος Κοντζιάλης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 6^{ης} παράτασης τεσσάρων (4) μηνών της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ Τ.Κ. ΣΑΡΑΚΙΝΑΔΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022» Αναδόχου: Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. μέχρι την 22-08-2026 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 240-16/31-3-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου