



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 3/20-01-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 28-3/20-01-2026**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για 1η παράταση προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ», αναδόχου ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 20-01-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 3680/15-01-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη , ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |    |  |               |
|----|--|---------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει. |               |
| 2. | Σάββας Κουλούρης   | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης  | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Ιωάννης Αρμενιάκος   | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Γεώργιος Μάμαλος   | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος   | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Αλίκη Μικαέλα Γιούργα.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

**ΕΗΔ 3ο Θέμα:** Εισηγήση επί αίτησης αναδόχου για 1η παράταση προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ», αναδόχου ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Π. Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Κέρκυρα 16/01/2026

Αριθ. Πρωτ.: 1542

Ταχ. Δ/ση : Σαμάρια 13  
Ταχ. Κώδικας : 49132, Κέρκυρα  
Τηλέφωνο : 26613-62206

**ΠΡΟΣ :** Περιφερειακή Επιτροπή  
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

**Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η**

**ΘΕΜΑ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας του έργου  
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ»  
αναδόχου ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

**ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:** Γαστεράτος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Πρ/νος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.  
Κέρκυρας

Το θέμα εισάγεται στη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 παρ. 2δ του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

**1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

**1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 555.622,00 €.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: οικ.72487/30811/29-08-2023 απόφαση ΔΤΕΠΕΚ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑ ΝΠ 422 2023ΝΠ22200015 με ΜΙΣ 5216918
- ΑΡΙΘΜ ΑΠΟΦ: με την υπ. αρ. 792-48/24-09-2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας και κατακυρώθηκε το έργο στην εταιρεία ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
- ΕΚΠΤΩΣΗ: 37,86 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 346.850,95 € (με Φ.Π.Α.)
- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 11-02-2025
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:
- α) ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 11-02-2026
- β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: Η προτεινόμενη έως 31-05-2026

**1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Η παρούσα εργολαβία αφορά στην εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση και την αποκατάσταση των υφισταμένων τεχνικών έργων, σχετιζομένων με όλων των τύπων τα υδατορέματα, για τα οποία κρίνεται ότι χρήζουν επέμβασης, καθώς και εργασίες καθαρισμού των υδατορεμάτων σε περιπτώσεις που ο καθαρισμός απαιτείται για την επαναφορά της αρχικής παροχетеυτικής ικανότητας.

Το έργο χαρακτηρίζεται από μεγάλη διασπορά των εργασιών και από εργασίες μικρής κλίμακας και εκτελείται προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων, αλλά και για να αντιμετωπιστούν προβλήματα και βλάβες προερχόμενα από τα όμβρια ύδατα.

Περιλαμβάνει εργασίες: άρσης καταπτώσεων και καθαρισμό κοίτης και πρανών υπαρχόντων τάφρων από φερτές ύλες, συντήρηση, αποκατάσταση και επέκταση των υφισταμένων αντιπλημμυρικών έργων, όπως γεφύρια, αποστραγγιστικά φρεάτια, σωληνωτά τεχνικά, στραγγιστήρια, συρματοκιβώτια, κοιτοστρώσεις, κ.α., κοπή και απομάκρυνση της βλάστησης, στις θέσεις αντιπλημμυρικών έργων, χωματοургικές εργασίες διαμόρφωσης του εδάφους στις θέσεις κατασκευής των αντιπλημμυρικών έργων, για την εξασφάλιση της ομαλής ροής των ομβρίων υδάτων.

### **1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Έχουν εκτελεσθεί εργασίες καθαρισμού της κοίτης και των πρανών ρεμάτων “Καβαλάραινας”, απομάκρυνση βλάστησης και φερτών υλών στις τοποθεσίες “Μηλιά” Κυνοπιαστών, Αγ. Κυριακή, ρέμα “Γιανίτση”, Ειδικό Σχολείο, πλησίον supermarket PROTON, διασταύρωση προς Αγ. Προκόπη, Γαρδελάδες, Λιαπαδες, Έρμονες, Γιαννάδες, .

Επιπλέον, έχουν εκτελεστεί εργασίες καθαρισμού της κοίτης και των πρανών ρεμάτων στις Μπενίτσες (περιοχή Πλατείας και Νεκροταφείου) καθώς και εργασίες απομάκρυνσης βλάστησης και φερτών υλών.

### **2. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ:**

-Ποσό σύμβασης: 346.850,95 € με ΦΠΑ

Σύνολο εκτελεσμένων εργασιών: 299.800,32 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)

### **1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο ανάδοχος με την υπ’ αρ. Πρωτ. 1542/09-01-2026 εμπρόθεσμη αίτηση του, ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 31-05-2026 για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, αλλά στο γεγονός της διακοπής των εργασιών λόγω καιρικών συνθηκών.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ’ όψη :

- Την αίτηση του αναδόχου.
- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 66 Ν. 4782/2021 και ειδικότερα την παρ. 5 σύμφωνα με την οποία «Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαινεται εντός τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας» και την παρ. 6 σύμφωνα με την οποία «Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου...».
- Το γεγονός ότι εξαιτίας των βροχοπτώσεων δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση του έργου,
- Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ», αναδόχου ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με αναθεώρηση, μέχρι την 31-05-2026.

Συν/να

Αίτημα αναδόχου με έκθεση αιτιολόγησης

Ο ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'

## ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  
ΕΡΓΩΝ

της εταιρείας

**ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**

Κύπερη Βαρυπατάδων

ΤΚ. 49084, Κέρκυρα

Τηλ.: 26610.44569

e: [frkollas@otenet.gr](mailto:frkollas@otenet.gr)**ΘΕΜΑ:**

Παράταση εργασιών ολοκλήρωσης του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**» (Α/Α 206680)

Με την παρούσα αιτούμαστε την έγκριση της 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**» (Α/Α 206680) έως **31/05/2026** για την αποπεράτωση του Έργου, για τους λόγους που αναφέρονται στην σχετική έκθεση αιτιολόγησης.

**Επιβλέπουσα Μηχ/κός:**

κ. Μαρίνα Χαρτοφύλακα

Κέρκυρα,

Ο νόμιμος εκπρόσωπος  
της αναδόχου κατασκευάστριας εταιρείας  
ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Φρειδερίκος Κόλλας  
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

**ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Κύπερη Βαρυπατάδων Τ.Κ. 49084 Κέρκυρας  
Τοχ: ΕΛΤΑ Κέρκυρας Τ.Θ. 208  
e: [frkollas@otenet.gr](mailto:frkollas@otenet.gr) Τηλ.: 26610 39534  
Α.Φ.Μ. 998 391 377 ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ», αναδόχου ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με αναθεώρηση, **μέχρι την 31-05-2026**.

### **Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 28-3/20-01-2026**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

#### **Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σάββας Κουλούρης**

**Θεόδωρος Κοντζιάλης**

**Ιωάννης Αρμενιάκος**

**Γεώργιος Μάμαλος**

**Θεόδωρος Γαλιατσάτος**

#### **Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Αλίκη Μικαέλα Γιούργα**