



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 22/21-4-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 305-22/21-4-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για παράταση προθεσμίας (5η) του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ" Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 21-4-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 32674/16-4-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 4. Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

15ο Θέμα: Εισηγήση για παράταση προθεσμίας (5η) του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ" Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ»

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Άγγελου Τσιτσέλη, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κεφαλονιά , 15-4-2026
 Α.Π:23011

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 e-mail: gramoikepi@pin.gov.gr

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο Π.Ε. Κεφαλληνίας
 Ταχ. Κώδικας: 28100

Πληροφορίες: Δ. Αλεξανδρόπουλος

Τηλέφωνο: 26713 60559

E-mail: dalex@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ.:

- 1) Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφ/νίας & Ιθάκης
sotiriskouris@gmail.com
 Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Τομέα
 Υποδομών και Τεχνικών Έργων
- 2) anipin_texn_prog@pin.gov.gr
- 3) Γενική Δ/ση Υποδομών & Μεταφορών
giannoulis@pin.gov.gr
- 4) Ανάδοχο έργου
 Γ. Κουράκος – Ε.Δ.Ε.
 Χοϊδά 1 & Σιτεμπόρων, Τ.Κ. 28100 –
 Αργοστόλι
 Τηλ.: 26710-27450, e-mail:
gekouros@gmail.com

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για παράταση προθεσμίας (5^η) του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ" Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ»
Ανάδοχο έργου: Γ. ΚΟΥΡΑΚΟΣ - Ε.Δ.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΤΗ Άγγελος Τσιτσέλης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε.
Σ: Κεφαλληνίας

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή (Π.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση παρατάσεων σε δημόσια έργα του Ν. 4412/16, όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 175Α του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

• **ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.160.000,00€ με Φ.Π.Α.
 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : υπ' αρ. 103142/22491/15-12-2022 απόφαση Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας
 - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΔΕ ΣΑΕ 055, Κ.Ε. 2003ΣΕ05500005 (πλέον ΣΑΝΑ 255,

- Κ.Ε. 2022ΝΑ25500000 – σ.σ. μετάπτωση στο ΕΠΑ)
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 04-04-2023
 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : υπ' αρ. 429-23/16-05-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΒ67ΛΕ-97Μ) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
 - ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 4,00%
 - ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 2.073.936,31€ με Φ.Π.Α.
 - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 03-07-2023 (αρ. πρ. 57349/12445/03-07-2023, ΑΔΑ: 9ΜΞ67ΛΕ-9ΚΑ)
 - ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Διονύσης Αλεξανδρόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπ' αρ. 58272/12641/05-07-2023 Απόφαση Τ.Σ.Ε.
 - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : αρχική συνολική συμβατική προθεσμία 360 ημέρες, μέχρι **27-06-2024**
 - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1. Βάσει της υπ' αρ. **738-43/08-08-2023** (ΑΔΑ: 67187ΛΕ-ΖΡ4) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Α	ΑΡΧΙΚΗ	ΠΑΡΑΤΑΣΗ (1 ^η) ΕΩΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΩΣ
1 ^η Τ.Π.	02-08-2023	02-12-2023	02-12-2023
2 ^η Τ.Π.	30-12-2023	30-04-2024	30-04-2024
ΣΥΝΟΛΙΚΗ	27-06-2024	27-10-2024	27-10-2024

Τ.Π.: Τμηματική Προθεσμία

2. Βάσει της υπ' αρ. **893-58/30-10-2024** (ΑΔΑ: 6Ρ9Ρ7ΛΕ-ΧΚΟ) Απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Α	ΑΡΧΙΚΗ	ΠΑΡΑΤΑΣΗ (2 ^η) ΕΩΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΩΣ
1 ^η Τ.Π.	02-08-2023	02-12-2023	02-12-2023
2 ^η Τ.Π.	30-12-2023	26-03-2025	30-04-2024
ΣΥΝΟΛΙΚΗ	27-06-2024	22-09-2025	27-10-2024

Τ.Π.: Τμηματική Προθεσμία

3. Βάσει της υπ' αρ. **401-27/14-05-2025** (ΑΔΑ: ΨΞΒ47ΛΕ-ΠΤΠ) Απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Α	ΑΡΧΙΚΗ	ΠΑΡΑΤΑΣΗ (3 ^η) ΕΩΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΩΣ
1 ^η Τ.Π.	02-08-2023	02-12-2023	02-12-2023
2 ^η Τ.Π.	30-12-2023	26-09-2025	30-04-2024
ΣΥΝΟΛΙΚΗ	27-06-2024	25-03-2026	27-10-2024

Τ.Π.: Τμηματική Προθεσμία

4. Βάσει της υπ' αρ. **906-64/04-11-2025** (ΑΔΑ: 9ΙΑΡ7ΛΕ-ΕΣΚ) Απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων:

ΠΡΟΘΕΣΜΙ Α	ΑΡΧΙΚΗ	ΠΑΡΑΤΑΣΗ (4 ^η) ΕΩΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗ ΣΗ ΕΩΣ
1 ^η Τ.Π.	02-08-2023	02-12-2023	02-12-2023
2 ^η Τ.Π.	30-12-2023	26-03-2026	30-04-2024
ΣΥΝΟΛΙΚΗ	27-06- 2024	22-09-2026	27-10-2024

Τ.Π.: Τμηματική Προθεσμία

Περίληπτικό ιστορικό:

Με τις υπ' αρ. 314-16/11-04-2023 (ΑΔΑ: ΡΨΜ37ΛΕ-Ο5Γ) και 429-23/16-05-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΒ67ΛΕ-97Μ) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου: «**ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ" Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ**», Π/Υ δαπάνης 2.160.000,00€ με το Φ.Π.Α., στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΥΡΑΚΟ – Ε.Δ.Ε., με μέση τεκμαρτή έκπτωση 4,00%, στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Την 3η του μηνός Ιουλίου του έτους 2023 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου, αξίας δύο εκατομμυρίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (2.073.936,31€) και καθορίστηκε προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου το χρονικό διάστημα των τριακοσίων εξήντα [360] ημερών, ήτοι μέχρι τις 27/06/2024.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά σε αποκαταστάσεις βλαβών, κυρίως από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός», στο οδικό τμήμα του Μπροσαετού της επαρχιακής οδού υπ' αρ. 46 «Κίονι - Βαθύ - Πέρα Πηγάδι δια Φρικίων, Σταυρού Λεύκης και Περιχωρίου», από τη θέση Δίστρατο (διασταύρωση επαρχιακής οδού 50, από λιμάνι Πισαετού, με επαρχιακή οδό 46) έως και τη θέση όπου σταματά το παραλιακό τμήμα και αρχίζει το ανηφορικό τμήμα της επαρχιακής οδού προς τους οικισμούς της Βόρειας Ιθάκης (Λεύκη, Σταυρός κ.λπ.). Το παραλιακό μέτωπο της επαρχιακής οδού 46 στην περιοχή του Μπροσαετού υπέστη διάσπαρτες, γενικές ή σημειακές, βλάβες λόγω κυρίως των έντονων ανεμογενών κυματισμών κατά τη διάρκεια του καιρικού φαινομένου «Ιανός», το Σεπτέμβριο του 2020. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκαν διαβρώσεις στα πρηνή κατά μήκος της ακτογραμμής και στην περιοχή έδρασης των λιθόκτιστων παραλιακών τοίχων αντιστήριξης της οδού, προκαλώντας καθιζήσεις κατά μήκος του καταστρώματος της οδού, μικρού μεγέθους ολισθήσεις και σπηλαιώσεις στους λιθόκτιστους τοίχους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα (κυρίως παρατεταμένες βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν εκ νέου τον Δεκέμβριο του 2020 και τον Ιανουάριο του 2021, είχαν ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση των αστοχιών μέσω της εκδήλωσης εκτεταμένων κατολισθήσεων σε τμήματα της επαρχιακής οδού, οδηγώντας τελικά στην προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού (και στη διακοπή της οδικής σύνδεσης μεταξύ Νότιας και Βόρειας Ιθάκης) λόγω των επισφαλών συνθηκών που είχαν διαμορφωθεί. Για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πραγματοποιήθηκε κάποιο μέρος των απαιτούμενων επεμβάσεων με άλλες εργολαβίες και με το παρόν έργο προβλέπεται να γίνουν όλες οι υπόλοιπες απαιτούμενες εργασίες. Οι επεμβάσεις αφορούν κατά βάση στην αποκατάσταση του οδοστρώματος με ταυτόχρονη προστασία του επιχώματος και των υπαρχόντων λιθοδομών και τοίχων αντιστήριξης έναντι της διαβρωτικής δράσης του κυματισμού και των βροχοπτώσεων.

Για την αποκατάσταση των ζημιών και την εν γένει συντήρηση της οδού προβλέπονται διάφορες εργασίες

κατά θέσεις, όπως ενδεικτικά: κατασκευή γαιώδους και οπλισμένου επιχώματος με βάση και επένδυση της εξωτερικής παρειάς με λιθορριπή ή με συρματοκιβώτια κατά περίπτωση, εφαρμογή συστήματος βραχοπροστασίας αγκυρωμένου ασφάλινου πλέγματος με μόνιμα αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης, κατασκευή πασσάλων στην εξωτερική πλευρά της οδού, ενεματώσεις εδάφους για την πλήρωση όγκου των κενών που υφίστανται εντός του σώματος της επίχωσης των υφιστάμενων και διατηρούμενων λιθόκτιστων τοίχων, κατασκευή υπόγειας αποστραγγιστικής τάφρου, κατασκευή δικτύου αποστράγγισης επιφανειακών όμβριων υδάτων, οδοστρωσία, ασφατικά, τοποθέτηση Συστημάτων Αναχαίτησης Οχημάτων κ.α.

2. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες των ενεμάτων με τσιμεντενέσεις, για την πλήρωση των κενών που υφίσταται εντός του σώματος της επίχωσης των υφιστάμενων και διατηρούμενων λιθόκτιστων τοίχων και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής του επιχώματος από λιθορριπή, για την προστασία της επαρχιακής οδού 46 έναντι των ανεμογενών κυματισμών.

3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις στη Σύμβαση.

4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

α/α Πιστοποίησης	Ημερομηνία	Ποσό (€)		ΑΔΑ
1η	23-09-2025	76.395,12	με Φ.Π.Α.	Ψ0Φ47ΛΕ-Φ41
ΣΥΝΟΛΟ		76.395,12	με Φ.Π.Α	

• ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 17-03-2026 αίτησή του (υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 23011/17-03-2026), η οποία είναι εμπρόθεσμη, ζητά συνολικά εκ νέου έξι (6) μήνες παράτασης, για τις εργασίες της 2^{ης} Τμηματικής Προθεσμίας, χωρίς την απαίτηση αναθεώρησης, λόγω του αργού ρυθμού εκτέλεσης των εργασιών επίχωσης με λιθορριπή του παραλιακού μετώπου, εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών και θαλασσοταραχής που επικρατούσε στη περιοχή του έργου κατά το μεγαλύτερο διάστημα της χειμερινής περιόδου, δεδομένου και της μοναδικότητας του δρόμου ως προς τη πρόσβαση μεταξύ Βαθέως – Σταυρού.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 και ειδικότερα στο άρθρο 147, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι πράγματι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χειμερινής περιόδου υπήρξε σημαντική καθυστέρηση στην εξέλιξη των εργασιών επίχωσης με λιθορριπή του παραλιακού μετώπου, κυρίως λόγω της θαλασσοταραχής που επικρατούσε συχνά στην θέση του έργου που εμπόδιζε την εκτέλεση των εργασιών με ασφάλεια για τους εργαζόμενους.
3. Ότι ο ανάδοχος με την από 17-03-2026 αίτησή του – δήλωσή του, παραιτήθηκε από τη θετική αναθεώρηση, οπότε η χορήγηση της αιτούμενης παράτασης δεν προκαλεί οικονομική επιβάρυνση στο έργο.

Εισηγούμαστε

Α) τη χορήγηση παράτασης της 2^{ης} Τμηματικής προθεσμίας των εργασιών του έργου του θέματος, από τη λήξη της προηγούμενης παράτασης της 2^{ης} Τμηματικής συμβατικής προθεσμίας του έργου (26-03-2026), κατά εκατόν ογδόντα τέσσερις ημέρες **(184) ημέρες**, μέχρι και τις **26-09-2026** χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς χορήγηση αναθεώρησης.

Β) τη χορήγηση παράτασης της Συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου του θέματος, από τη λήξη της προηγούμενης παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου (22-09-2026), κατά εκατόν ογδόντα τέσσερις ημέρες **(184) ημέρες**, μέχρι και τις **25-03-2027**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς χορήγηση αναθεώρησης.

Συνημμένα: 1. Η υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 23011/17-03-2026 αίτηση του αναδόχου.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τ.Σ.Ε.

Άγγελος Τσιτσέλης

Εσωτ. διανομή: 1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε. 3. Δ. Αλεξανδρόπουλος

ΠΡΟΣ

23011 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 17/03/2026

ΑΙΤΗΣΗ
Του Γ.ΚΟΥΡΑΚΟΥ
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ-Ε.Δ.Ε.
ΧΟΙΔΑ 1 & ΣΙΤΕΜΠΟΡΩΝ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ-28100
ΤΗΛ.-ΦΑΞ: 2671027450
ΚΙΝ.: 6977711300

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΙΜΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

« ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΠΡΟΣ ΑΕΤΟΣ" Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ »

Επιβλέπων : Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

Με την παρούσα αιτούμαι εκ νέου έξι (6) μήνες παράταση για τις εργασίες της 2^{ης} τμηματικής προθεσμίας του έργου βάσει της Ε.Σ.Υ., αρχομένης από την προηγούμενη λήξη (η οποία 2^η τμηματική προθεσμία λήγει βάσει απόφασης και τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος την 26^η Μαρτίου 2026) και χωρίς την απαίτηση αναθεώρησης.

Κι αυτό λόγω του άσχημου καιρού γενικότερα κατά τους χειμερινούς μήνες, της μεγάλης περιόδου βροχοπτώσεων, της θαλασσοταραχής που εμποδίζει όλες τις εργασίες επιχώσεων κλπ, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλη καθυστέρηση και αργό ρυθμό εκτέλεσης εργασιών αν λάβουμε υπόψη και την μοναδικότητα του δρόμου ως προς την πρόσβαση μεταξύ Βαθέως - Σταυρού.

Αιτούμαι λοιπόν, την προαναφερόμενη αυτή παράταση και παρακαλώ για την έγκρισή της.

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 2^η ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 17 / 03 / 2026

Με τιμή

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΥΡΑΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΤΕΧΝΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΧΟΙΔΑ 1 & ΣΙΤΕΜΠΟΡΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΑΦΜ:046545306 ΔΟΥ:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΤΗΛ: 2671027450 - ΚΙΝ: 6977711300

Γ.ΚΟΥΡΑΚΟΣ

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη χορήγηση παράτασης της Συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου του θέματος, από τη λήξη της προηγούμενης παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου (22-09-2026), , μέχρι και τις **31-12-2026**.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Ιωάννης Αρμενιάκος
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Θεόδωρος Κοντζιάλης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της 2^{ης} Τμηματικής προθεσμίας των εργασιών του έργου του θέματος, από τη λήξη της προηγούμενης παράτασης της 2^{ης} Τμηματικής συμβατικής προθεσμίας του έργου (26-03-2026), κατά εκατόν ογδόντα τέσσερις ημέρες **(184) ημέρες**, μέχρι και τις **26-09-2026** χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς χορήγηση αναθεώρησης.

2.Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της Συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου του θέματος, από τη λήξη της προηγούμενης παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου (22-09-2026 , μέχρι και τις **31-12-2026** χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς χορήγηση αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 305-22/21-4-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου