



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 3/20-01-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 38-3/20-01-2026**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» Ανάδοχος έργου: ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - Ε.Δ.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 20-01-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 3680/15-01-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη , ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |    |  |               |
|----|--|---------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, |               |
|    | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει.                    |               |
| 2. | Σάββας Κουλούρης   | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Θεόδωρος Κοντζιάλης  | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Ιωάννης Αρμενιάκος   | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Γεώργιος Μάμαλος   | Τακτικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος   | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Αλίκη Μικαέλα Γιούργα.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

**ΕΗΔ 13ο Θέμα:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» Ανάδοχος έργου: ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - Ε.Δ.Ε.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 13ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Άγγελου Τσιτσέλη, η οποία έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»  
Ανάδοχος έργου: ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - Ε.Δ.Ε.

**ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:** Τσιτσέλης Άγγελος, αναπ/τής Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας (Διευθύνουσα Υπηρεσία Έργου)

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για συμβάσεις δημοσίων έργων σύμφωνα με το Ν. 4412/16 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 175Α του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

## **1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

### **1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 900.000,00 € με ΦΠΑ.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Υπ' αρ. πρωτ. 14772/2741/16-02-2024 Απόφαση (Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας)
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2021-2025, MIS 5217051, «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ι.Ν.» – Κ.Ε. 2023ΝΠ42200015 (παλαιός κωδικός Κ.Ε. 2020ΕΠ52200001)
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 23-04-2024
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : 739-45/10-9-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΙΟ7ΛΕ-ΠΜΦ & ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015713288) απόφαση της Π.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 13,75 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 776.256,72 € με ΦΠΑ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 05-12-2024 (αρ. πρωτ. 93314/18287/05-12-2024, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV015922636, ΑΔΑ: 68427ΛΕ-Θ95)
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Σταύρος Πανέρης,  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  
(υπ' αρ. πρωτ. οικ. 109098/21620/10-12-2024 Απόφαση ΤΣΕ/ΔΤΕ ΠΕΚ, ΑΔΑ: 62ΟΧ7ΛΕ-812).
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : Η υπ' αρ. 741-54/9-9-2025 (ΑΔΑ: ΡΨ9Ν7ΛΕ-Ε4Β) Απόφαση Π.Ε. της Π.Ι.Ν. περί έγκρισης της 1<sup>ης</sup> παράτασης του έργου.
- ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ Α.Π.Ε. : 1. Η υπ' αρ. 61750/11806/10-7-2025 (ΑΔΑ: ΨΦ617ΛΕ-ΞΙ9) Απόφαση Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου.  
2. Η υπ' αρ. 923-66/11-11-2025 (ΑΔΑ: 6ΦΕ37ΛΕ-Θ32) Απόφαση Π.Ε. της Π.Ι.Ν. περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ και της

**Περίληπτικό ιστορικό:**

Με την υπ' αρ. 739-45/10-9-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΙΟ7ΛΕ-ΠΜΦ & ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015713288) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», Π/Υ δαπάνης 900.000,00 € με τον Φ.Π.Α. στον ΛΑΜΠΡΟ ΣΠΥΡΑΤΟ, ΕΔΕ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 13,75% στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που συντάχθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων των Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων των Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Στις 5 Δεκεμβρίου 2024 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου, αξίας 776.256,72 € (με Φ.Π.Α.) και καθορίστηκε προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου το χρονικό διάστημα των διακοσίων εβδομήντα (270) ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 1<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2025.

Με την υπ' αρ. πρωτ. 61750/11806/10-7-2025 (ΑΔΑ: ΨΦ617ΛΕ-ΞΙ9) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση) και με την υπ' αρ. 923-66/11-11-2025 (ΑΔΑ: 6ΦΕ37ΛΕ-Θ32) Απόφαση Π.Ε. της Π.Ι.Ν. εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όσον αφορά το αρχικό οικονομικό αντικείμενο και αυξημένος κατά 65.354,76 € με ΦΠΑ – το ποσό της αναθεώρησης) και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου στο ποσό των 116.208,03€ (με ΦΠΑ).

**B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ****B1. Συνοπτική περιγραφή του τεχνικού αντικειμένου του έργου.**

Το έργο αφορά σε οδικές εργασίες διαγράμμισης ή (επανα)διαγράμμισης του ασφαλικού οδοστρώματος (στα πλαίσια περιοδικής συντήρησης) στο οδικό δίκτυο των Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, που η συντήρησή του εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Παρεμπιπτόντως και κατά τμήματα, θα πραγματοποιηθούν -πριν τις διαγραμμίσεις- ανανεώσεις της επιφάνειας του ασφαλικού καταστρώματος με νέα ασφαλική στρώση, όπου κριθεί ότι αυτό απαιτείται λόγω πολύ έντονων φθορών ή/και παλαιότητας, κατά την εκτέλεση του έργου.

Οι παραπάνω εργασίες αφορούν σε δύο ομάδες εργασιών:

**ΟΜΑΔΑ Α: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ**

Στην ομάδα αυτή εμπίπτουν οι εξής εργασίες:

- Τομές και αποξέσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων.
- Ασφαλική προεπάλειψη ή ασφαλική συγκολλητική επάλειψη κατά περίπτωση.
- Ανανέωση κατά θέσεις του υπάρχοντος ασφαλικού οδοστρώματος, με εφαρμογή νέας κλασσικής ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας ή κατά περίπτωση αντιολισθηρής ασφαλικής στρώσης.
- Διαχείριση στερεών αποβλήτων ΑΕΚΚ.

**ΟΜΑΔΑ Β: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

Στην ομάδα αυτή εμπίπτουν οι εξής εργασίες:

- Τοποθέτηση ανακλαστικών στοιχείων επί του οδοστρώματος κατά θέσεις.
- Γενική εφαρμογή οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμισης).

**B2. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Έχει κατασκευαστεί περίπου το 90% του φυσικού αντικειμένου. Ωστόσο, λόγω του γεγονότος ότι η πίστωση της αναθεώρησης του έργου είναι πολύ μικρότερη της ήδη εγκεκριμένης (και της υποβληθείσας με τον 2<sup>ο</sup> λογαριασμό), δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου του έργου.

**B3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ**

Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 776.256,72 € με Φ.Π.Α.

**B4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ**

- Με το υπ' αρ. πρωτ. 52042/30-7-2025 έχει εγκριθεί η 1<sup>η</sup> εντολή πληρωμής ποσού 383.622,11 € με Φ.Π.Α.
- Έχει υποβληθεί ο 2<sup>ος</sup> λογαριασμός του έργου (αρ. πρωτ. 68872/29-7-2025 έγγραφο αναδόχου) ποσού 383.622,10 € με Φ.Π.Α.

**B5. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Με την από 29-12-2025 αίτηση (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 117406/29-12-2025) ο ανάδοχος «Σπυράτος Λάμπρος – Ε.Δ.Ε.» ζητά παράταση κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 30-6-2026, για τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου και την εκτέλεση των εργασιών αυτής, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου και να καλυφθούν εργασίες που προέκυψαν κατά την εξέλιξη του έργου λόγω εκτάκτων αναγκών.

**Κατόπιν αυτών και  
λαμβάνοντας υπ' όψη τα εξής:**

1. Το γεγονός ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την αίτηση παράτασης στις 29-12-2025. Η αίτηση αυτή θεωρείται χρονολογικά εμπρόθεσμη.
2. Το γεγονός ότι με την υπ' αρ. 923-66/11-11-2025 (ΑΔΑ: 6ΦΕ37ΛΕ-Θ32) Απόφαση Π.Ε. της Π.Ι.Ν. εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όσον

αφορά το αρχικό οικονομικό αντικείμενο και αυξημένος κατά 84.097,26 € με ΦΠΑ – το ποσό της αναθεώρησης) και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου στο ποσό των 162.165,40€ (με ΦΠΑ).

3. Το γεγονός ότι είναι απολύτως απαραίτητη η χορήγηση παράτασης, προκειμένου να συναφθεί η 1<sup>η</sup> Σ.Σ. του έργου και να εκτελεστούν οι εργασίες αυτής, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του έργου και την κάλυψη έκτακτων αναγκών που προέκυψαν με την πάροδο του χρόνου.

### **Εισηγούμεθα**

τη χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» αναδόχου ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ – Ε.Δ.Ε. από την λήξη της προθεσμίας (31/12/2025) έως 30/6/2026, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

#### **Συνημμένα:**

Η υπ' αρ. 117406/29-12-2025 αίτηση του αναδόχου

Ο αναπ/τής Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε.

#### **Εσωτ. Διανομή**

1. Τ.Σ.Ε.
2. Σ. Πανέρης

Άγγελος Τσιτσέλης  
Μηχανολόγος Μηχανικός

**ΑΙΤΗΣΗ**

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ  
Ε.Δ.Ε  
ΕΔΡΑ: ΛΗΞΟΥΡΙ  
ΤΗΛ. 2671092884 - ΚΙΝ 6977976459

**ΠΡΟΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
Π.Ε. ΚΕΦ/ΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

**ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ  
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»**

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΕΡΗΣ

Ως ανάδοχος του έργου

< ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ >

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 31/12/2025 λήγει η 1<sup>η</sup> παράταση εκτέλεσης των εργασιών του εν' θέματι έργου, παρακαλώ για την χορήγηση της ανάλογης παράτασης (Μέχρι 30-06-2026) για την εκτέλεση των εργασιών μετά και την από 923-66/11-11-2025 απόγαση έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ & 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης, απαραίτητου για την ολοκλήρωση του έργου και την κάλυψη έκτακτων αναγκών που προέκυψαν με την πάροδο του χρόνου.

Αργοστόλι, 29-12-2025

Ο Αιτών



Λ. ΣΠΥΡΑΤΟΣ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» αναδόχου ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ – Ε.Δ.Ε. από την λήξη της προθεσμίας (31/12/2025) έως 30/6/2026, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

### **Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 38-3/20-01-2026**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

#### **Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σάββας Κουλούρης**

**Θεόδωρος Κοντζιάλης**

**Ιωάννης Αρμενιάκος**

**Γεώργιος Μάμαλος**

**Θεόδωρος Γαλιατσάτος**

#### **Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Αλίκη Μικαέλα Γιούργα**