



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 6/3-2-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 88-6/3-2-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για τη χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας (οριακή προθεσμία) του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε. ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΡΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ, ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ & ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ" αναδόχου Κ/Ξ 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., συμβατικής δαπάνης 3.769.249,00€.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 3-2-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 8218/29-1-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο,
κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 4. Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 6. Νικόλαος Γκισγκίνης | Αναπληρωματικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.
Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος, κ Θεόδωρος Γαλιατσάτος και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

15ο Θέμα: Εισηγήση για τη χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας (οριακή προθεσμία) του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε. ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΡΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ, ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ & ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ" αναδόχου Κ/Ξ 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., συμβατικής δαπάνης 3.769.249,00€.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: **4.577.400,00 €**
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: οικ.58156/23431/12.08.2020 απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Κέρκυρας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ ΣΑΕΠ 522
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 09.03.2021
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: υπ' αρ. 456-19/29.04.2021 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 38,79%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: **2.840.216,70€**
- ΗΜ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: **06.12.2021**
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: α) ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ (οικ.104626/42550/20.12.2021)
β) ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (οικ. 85321/36810/19.10.2022)
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: **Κ/Ξ 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
 - α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: **06.06.2023**
 - β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: 1^η **Παράταση έως 30.09.2023**, σύμφωνα με την υπ' αρ. 501-29/06.06.2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: 67ΞΘ7ΛΕ-ΔΑΧ).
 - γ) 2^η **Παράταση έως 27.05.2024**, σύμφωνα με την υπ' αρ. 1196-72/06-12-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: 6ΡΖΑ7ΛΕ-ΔΟ1).
 - δ) **ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 217 ημέρες, ήτοι έως 30.12.2024**, σύμφωνα με τα υπ' αρ. πρωτ. 30182/12754/12.06.2023, οικ.30042/13650/05.04.2024 και οικ.52995/23831/18.06.2024 έγγραφα της ΔΤΕ/ΠΕ Κέρκυρας.
 - ε) 3^η **Παράταση έως 31.10.2025**, σύμφωνα με την υπ' αρ. 125-07/11-02-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. (ΑΔΑ: ΨΦΑΘ7ΛΕ-5Η2).
 - στ) 4^η **Παράταση έως 31.12.2025**, σύμφωνα με την υπ' αρ. 89189/21.11.2025 (ΟΕ 24.11.2025) Απόφαση του Δ/ντή της ΔΤΕ/ΠΕ Κέρκυρας (ΑΔΑ:602Κ7ΛΕ-6Ν2).

1.2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του έργου είναι, σύμφωνα με τη μελέτη, η συντήρηση και αποκατάσταση του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Μέσης Κέρκυρας, αρμοδιότητας της Π.Ε. Κέρκυρας. Περιλαμβάνονται η Εθνική Οδός 24, οι Επ.Ο. με αρ. 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 28 καθώς και τμήμα της Επ.Ο. 24 (από δ/ρωση με Ε.Ο.24 έως δ/ρωση με Επ.Ο.25).

Περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την επίτευξη ασφαλούς βατότητας (κατασκευή ισοπεδωτικών στρώσεων ασφάλτου και ασφαλοταπήτων, αντιμετώπιση λακκουβών και καθιζήσεων, βελτίωση κλίσεων κτλ.).

Περιλαμβάνει επίσης τις απαιτούμενες επεμβάσεις για την επαναφορά στην ικανοποιητική λειτουργία των συνοδών αντιπλημμυρικών έργων και την αποκατάσταση υφιστάμενων ή κατασκευή νέων αναγκαίων

συνοδών έργων (τοιχεία, τάφροι, οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης, κράσπεδα και ρείθρα, πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων, καθαρισμό – αποκατάσταση τάφρων και οχετών απορροής ομβρίων κτλ.).

Επιπλέον, περιλαμβάνει αναγκαίες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας (στηθαία ασφαλείας, διαγραμμίσεις, οριοδείκτες, πινακίδες σήμανσης, κατασκευή πεζοδρομίων).

Γενικότερα, το παρόν έργο αφορά στις βασικές εργασίες που απαιτούνται προκειμένου να αναβαθμιστούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες και να βελτιωθεί η κατάσταση και η εικόνα του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου του κεντρικού τμήματος της Π.Ε. Κέρκυρας.

1.3 ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει ολοκληρωθεί περίπου το 81,79% του οικονομικού αντικειμένου της εργολαβίας.

1.4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

- 1.4.1** Αρχική Σύμβαση ποσού 2.840.216,70€
- 1.4.2** 1^{ος} ΑΠΕ 2.840.216,70€
- 1.4.3** 2^{ος} ΑΠΕ 2.840.216,70€
- 1.4.4** 3^{ος} ΑΠΕ 2.840.216,70€
- 1.4.5** 4^{ος} ΑΠΕ 2.840.216,70€
- 1.4.6** 5^{ος} ΑΠΕ 2.840.216,70€
- 1.4.7** 6^{ος} ΑΠΕ 3.769.249,00€ συμπεριλαμβανομένης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης
- 1.4.8** 7^{ος} ΑΠΕ 3.769.249,00€
- 1.4.9** 8^{ος} ΑΠΕ 3.769.249,00€

2 ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

- 2.1 Οι απαιτούμενες εργασίες κατασκευής του έργου έχουν αυξηθεί, κατά τα προβλεπόμενα και στην 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση και οι επιπλέον εργασίες εκ των πραγμάτων εκτελούνται σε εναρμόνιση και παράλληλα με αυτές του κυρίως έργου.
- 2.2 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και τις παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του.

3 ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ' όψη:

- 3.1 Το άρθρο 147 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και τις παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του.

- 3.2 Το γεγονός ότι σύμφωνα με το ως άνω άρθρο 147 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά τη διάρκεια της οριακής προθεσμίας η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου.
- 3.3 Την αρχική συμβατική διάρκεια του έργου (18μήνες) και τις εγκεκριμένες παρατάσεις έως 31.12.2025, η οριακή προθεσμία για την εκτέλεση των εργασιών είναι έως 30.09.2026 (9 μήνες).

Εισηγούμεθα

τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε. ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΡΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ, ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ & ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ" και της 1^{ΗΣ} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, αναδόχου Κ/Ξ 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., κατά εννέα (9) μήνες (οριακή προθεσμία), δηλαδή έως 30.09.2026.

Ο Αν. Προϊστάμενος
ΔΤΕ/ΠΕ Κέρκυρας

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'

Ε.Δ.:

Χρ. Αρχείο

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι καταψηφίζει την εισήγηση καθώς όπως επισήμανε το έργο του θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Ιωάννης Αρμενιάκος
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Θεόδωρος Κοντζιάλης
6. Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε. ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΡΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ, ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ & ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ" και της 1^{ΗΣ} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, αναδόχου Κ/Ξ 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΦΡ. ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., κατά εννέα (9) μήνες (οριακή προθεσμία), δηλαδή έως 30.09.2026.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 88-6/3-2-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου