



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 6/3-2-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 89-6/3-2-2026**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για τη χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας (οριακή προθεσμία) του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ", αναδόχου ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε.Δ.Ε., συμβατικής δαπάνης 3.432.395,40€.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 3-2-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 8218/29-1-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |                                                                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. |                      |
| 2. Σάββας Κουλούρης                                                                                      | Τακτικό Μέλος        |
| 3. Ιωάννης Αρμενιάκος                                                                                    | Τακτικό Μέλος        |
| 4. Γεώργιος Μάμαλος                                                                                      | Τακτικό Μέλος        |
| 5. Θεόδωρος Κοντζιάλης                                                                                   | Τακτικό Μέλος        |
| 6. Νικόλαος Γκισγκίνης                                                                                   | Αναπληρωματικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.  
Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος, κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**16ο Θέμα:** Εισηγήση για τη χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας (οριακή προθεσμία) του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ", αναδόχου ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε.Δ.Ε., συμβατικής δαπάνης 3.432.395,40€.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 16ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 186/1996 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν σε χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

## 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: **3.837.850,00€**
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: **οικ.94014/36428/01.12.2020** απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Κέρκυρας
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: **ΠΔΕ ΣΑΕΠ 522**
- ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: **14.04.2021**
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: υπ' αρ. **1017-47/06.10.2021** απόφαση της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: **33,03%**
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: **2.587.882,79€**  
ΠΟΣΟ 2<sup>ΟΥ</sup> ΑΠΕ (ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ): **2.986.395,40€**  
1<sup>Η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: **446.000,00€**  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΡΓΟΥ: **3.432.395,40€**
- ΗΜ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: **01.03.2022**
- ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: α) ΓΡΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ (οικ.20486/8642/14.03.2022)
- β) ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (οικ.25955/11113/27.03.2023)
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: **ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε.**
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
α) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: **01.09.2023**  
β) ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: 1<sup>Η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ: **31.05.2024**, σύμφωνα με την υπ' αρ. 836-50/ 05.09.2023 Απόφαση της Ο.Ε. της ΠΙΝ (ΑΔΑ:9ΩΞΑ7ΛΕ-Χ6Ξ)  
2<sup>Η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ: **31.12.2024**, σύμφωνα με την υπ' αρ. 468-26/ 11.06.2024 Απόφαση της Π.Ε. της ΠΙΝ (ΑΔΑ:60Φ67ΛΕ-1Α0)  
3<sup>Η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ: **31.07.2025**, σύμφωνα με την υπ' αρ. 124-07/ 11.02.2025 Απόφαση της Π.Ε. της ΠΙΝ (ΑΔΑ:Ψ7ΑΥ7ΛΕ-ΒΓ0)  
4<sup>Η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ: **31.12.2025**, σύμφωνα με την υπ' αρ. 927-66/ 11.11.2025 Απόφαση της Π.Ε. της ΠΙΝ (ΑΔΑ:9Ρ7Δ7ΛΕ-ΕΔ1)

### 1.2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση και η αποκατάσταση του κεντρικού οδικού δικτύου του Βορείου Συγκροτήματος της Π.Ε. Κέρκυρας και συγκεκριμένα των επ. οδών υπ' αριθμ. 24,25 και 17.

Περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την επίτευξη της ασφαλούς βατότητας (κατασκευή ισοπεδωτικών στρώσεων ασφάλτου και ασφλατοταπήτων, αντιμετώπιση λακκουβών και καθιζήσεων, βελτίωση κλίσεων κλπ).

Περιλαμβάνει επίσης τις απαιτούμενες επεμβάσεις για την επαναφορά στην ικανοποιητική λειτουργία των συνοδών αντιπλημμυρικών έργων και την αποκατάσταση υφισταμένων ή κατασκευή νέων αναγκαίων συνοδών τεχνικών έργων (γέφυρες, τάφροι, οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης, κράσπεδα και ρείθρα, πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων, καθαρισμός- αποκατάσταση τάφρων και οχετών απορροής ομβρίων κλπ).

Επιπλέον περιλαμβάνει αναγκαίες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας (στηθαία ασφαλείας, διαγραμμίσεις, οριοδείκτες, πινακίδες σήμανσης).

Γενικότερα το παρόν έργο αφορά στις βασικές εργασίες που απαιτούνται προκειμένου να αναβαθμιστούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες και να βελτιωθεί η κατάσταση και η εικόνα του Βασικού Επαρχιακού δικτύου του Βορείου τμήματος της Π.Ε. Κέρκυρας.

Καθώς το συγκεκριμένο έργο αποτελεί έργο συντήρησης οδοποιίας, εξαιρείται από την υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο με αρ. πρωτ.197816/09.05.2012 έγγραφο του ΕΥΠΕ- ΥΠΕΚΑ.

### **1.3 ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Έχει ολοκληρωθεί περίπου το 54% του οικονομικού αντικειμένου της εργολαβίας.

### **1.4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ**

1.4.1 Αρχική Σύμβαση ποσού 2.587.882,79€

1.4.2 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ 2.587.882,79€

1.4.3 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ και 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών: 3.432.395,40€

1.4.4 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ 3.432.395,40€

## **2 ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

2.1 Οι απαιτούμενες εργασίες κατασκευής του έργου έχουν αυξηθεί, κατά τα προβλεπόμενα και στην 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση και οι επιπλέον εργασίες εκ των πραγμάτων εκτελούνται σε εναρμόνιση και παράλληλα με αυτές του κυρίως έργου.

2.2 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και τις παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του.

## **3 ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

**Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:**

3.1 Το άρθρο 147 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και τις παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του.

- 3.2 Το γεγονός ότι σύμφωνα με το ως άνω άρθρο 147 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά τη διάρκεια της οριακής προθεσμίας η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου.
- 3.3 Την αρχική συμβατική διάρκεια του έργου (18μήνες) και τις εγκεκριμένες παρατάσεις έως 31.12.2025, η οριακή προθεσμία για την εκτέλεση των εργασιών είναι έως 30.09.2026 (9 μήνες).

### **Εισηγούμεθα**

τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ" και του έργου: "1<sup>Η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»" κατά εννέα (9) μήνες (οριακή προθεσμία), δηλαδή έως 30.09.2026.

Ο Αν. Προϊστάμενος  
ΔΤΕ/ΠΕ Κέρκυρας

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ  
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'

**Ε.Δ.:**  
Χρ. Αρχείο

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι καταψηφίζει την εισήγηση καθώς όπως επισήμανε το έργο θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Ιωάννης Αρμενιάκος
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Θεόδωρος Κοντζιάλης
6. Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση 5<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ" και του έργου: "1<sup>Η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»" αναδόχου ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε.Δ.Ε., κατά εννέα (9) μήνες (οριακή προθεσμία), δηλαδή έως 30.09.2026.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 89-6/3-2-2026**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σάββας Κουλούρης**

**Ιωάννης Αρμενιάκος**

**Γεώργιος Μάμαλος**

**Θεόδωρος Κοντζιάλης**

**Νικόλαος Γκισγκίνης**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**