



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 28/12-5-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 349-28/12-5-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την 4η Παράταση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ - ΝΥΔΡΙΟΥ Β΄ ΦΑΣΗ» Προϋπολογισμού 1.430.000,00 € με ΦΠΑ και Αρχικού Συμβατικού Προϋπ/σμού 1.315.127,90 με ΦΠΑ και νέου Συμβατικού Προϋπ/σμού με βάση τον 2ο Α.Π.Ε. ποσού : 1.365.143,12 με ΦΠΑ Αναδόχου: « ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 12-5-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 39961/7-5-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει.
2. Ιωάννης Αρμενιάκος Τακτικό Μέλος
3. Σάββας Κούλουρης Τακτικό Μέλος
4. Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος
5. Γεώργιος Μάμαλος Τακτικό Μέλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 1^ο Θέμα: Εισηγήση για την 4η Παράταση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ - ΝΥΔΡΙΟΥ Β΄ ΦΑΣΗ» Προϋπολογισμού 1.430.000,00 € με ΦΠΑ και Αρχικού Συμβατικού Προϋπ/σμού 1.315.127,90 με ΦΠΑ και νέου Συμβατικού Προϋπ/σμού με βάση τον 2ο Α.Π.Ε. ποσού : 1.365.143,12 με ΦΠΑ Αναδόχου: « ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 Ταχ. Δ/ση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Ταχ. Κώδικας : Τ.Κ. 31100, Λευκάδα
 Πληροφορίες : Γιαννακόπουλος Χρ.
 Τηλέφωνο : 26453 60767
 1. FAX :
 26453-60765
 Email : giannakopoulos@pin.gov.gr

Α.Π.:36730

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 Σαμάρα 13 , ΤΚ 49100 , Κέρκυρα
 Email: gramoikeri@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ/ΣΗ :

1. Αντιπεριφερειάρχη Τ. Έργων & Προγρ/μου

Email: antipin_texn_prog@pin.gov.gr

2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδος

Email: antipin.lef@pin.gov.gr

ΘΕΜΑ :Εισήγηση για την 4^η Παράταση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ - ΝΥΔΡΙΟΥ Β΄ ΦΑΣΗ» Προϋπολογισμού 1.430.000,00 € με ΦΠΑ και Αρχικού Συμβατικού Προϋπ/σμού 1.315.127,90 με ΦΠΑ και νέου Συμβατικού Προϋπ/σμού με βάση τον 2^ο Α.Π.Ε. ποσού : 1.365.143,12 με ΦΠΑ
 Αναδόχου: « ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1στ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 35 του Ν.5013/2023 , σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη. Ασκεί, επίσης, τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής, που της έχουν απονεμηθεί με το άρθρο 3 του π.δ. 7/2013 (Α' 26). Ειδικά για τις συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α' 232), ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτών και αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή/ και οικονομικού αντικείμενου τους, κατά τους όρους της σύμβασης σύμπραξης και της, κατά περίπτωση, εφαρμοζόμενης νομοθεσίας».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός μελέτης :	1.430.000,00 € με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :	19/09/2023
Πηγή Χρηματοδότησης :	Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 022 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ - ΝΥΔΡΙΟΥ Β΄ ΦΑΣΗ» με Κ.Ε.2021ΕΠ02200000., (Κ.Ε. 2023ΝΠ22200019) και MIS 5216922 όπου περιλαμβάνεται ο τίτλος του εν λόγω έργου
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	8,14 %
Ανάδοχος:	« ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
Σύμβαση:	Α.Π. 109929/17078/20-12-2023 (ΑΔΑ:Ψ2ΔΔ7ΛΕ-0Γ2) & (ΑΔΑΜ: 23SYMV014018548)
Ποσό συμφωνητικού:	1.315.127,90 με Φ.Π.Α.
1 ^{ος} Α.Π.Ε.	Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου με την Α.Π. οικ 6721/1132/24-01-2025(ΑΔΑ:9ΧΙ17ΛΕ-35Λ) Απόφαση της

	Δ/σης Τεχνικών Έργων που είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου ποσού 1.315.127,90 €
2 ^{ος} Α.Π.Ε.	Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου με την Αριθμ. Απόφαση 971-69/25-11-2025 (ΑΔΑ:9ΣΘΙ7ΛΕ-ΧΒΜ) της Περιφερειακής επιτροπής της ΠΙΝ που είναι υπερβατικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου κατά 50.015,22 € , λόγω αναθεωρήσεων , συνολικού ποσού 1.365.143,12 €
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	20-06-2025 (18)ΜΗΝΕΣ
1 ^η Παράταση προθεσμίας	Έως 20-09-2025 σύμφωνα με την Αριθμ. Απόφαση 640-34 /30-07-2024 (ΑΔΑ:6ΗΚΑ7ΛΕ-Ψ2Ο) της Περιφερειακής επιτροπής της ΠΙΝ λόγω της θερινής περιόδου του 2024.
Την 1 ^η Διακοπή εργασιών	Με την Α.Π. 89886/13524/16-10-2024 Δήλωση Διακοπή εργασιών λόγω μη πληρωμής του 2 ^{ου} Λογαριασμού και την Α.Π. 5476/939/21-01-2025 Εντολή άμεσης επανέναρξης των εργασιών κατόπιν εξόφλησης του Λογαριασμού.
2 ^η Παράταση προθεσμίας	Έως 20-01-2026 σύμφωνα με την Αριθμ. Απόφαση 752-55/16-09-2025 (ΑΔΑ:9ΝΧΟ7ΛΕ-ΜΑ9) της Περιφερειακής επιτροπής της ΠΙΝ λόγω της θερινής περιόδου του 2025 και της διακοπής των εργασιών λόγω μη πληρωμής.
Την 2 ^η Διακοπή εργασιών	Με την Α.Π. 4637/19-01-2026 Δήλωση Διακοπή εργασιών λόγω μη πληρωμής του 6ου Λογαριασμού και την Α.Π. 4637/03-02-2026 (ΑΔΑ:ΡΘ117ΛΕ-ΥΓ4) Απόφαση αποδοχής της δήλωσης διακοπής των εργασιών.
3 ^η Παράταση προθεσμίας	Έως 20-05-2026 σύμφωνα με την Αριθμ. Απόφαση 159-10/03-03-2026 (ΑΔΑ:9Ψ7Υ7ΛΕ-ΒΜ0) της Περιφερειακής επιτροπής της ΠΙΝ λόγω της έγκρισης της τροποποίησης των κόμβων και της διακοπής των εργασιών λόγω μη πληρωμής.
Τον ανεξόφλητο 6 ^ο Λογαριασμό	Ποσού 370.572,49 με ΦΠΑ και Συνολικής δαπάνης των εκτελεσμένων εργασιών ποσού 1.077.113,26 με ΦΠΑ.

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Το αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση του κεντρικού δρόμου του Νυδριού από την αρχή του περιφερειακού (κόμβος Περιγιαλίου) έως την αρχή του έργου της Α' φάσης της πεζοδρόμησης και από το τέλος του έργου της Α' φάσης της πεζοδρόμησης έως το τέλος του περιφερειακού δρόμου (κόμβος Μεγάλου Αυλακίου).

Και στα δύο ανωτέρω τμήματα η κίνηση των οχημάτων προς το κέντρο του οικισμού θα γίνεται εκατέρωθεν και από τις δύο κατευθύνσεις. Ο δρόμος πλάτους 6 μέτρων περίπου θα επιτρέπει την αμφίδρομη κίνηση αυτοκίνητων . Και στις δύο ζώνες η σύνθεση προβλέπει εκατέρωθεν του δρόμου δύο πλατιά πεζοδρόμια. Στα πεζοδρόμια προβλέπεται η εγκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού, άρδευσης και φύτευσης. Οι επιφάνειές τους θα καλυφθούν από σκουπιστό μπετόν, πλάκες γαρμπιλομπετόν, φάσες μαρμάρου και θα τοποθετηθούν κολόνες οδοφωτισμού και αστικός εξοπλισμός.

Στα ανωτέρω τμήματα προοριζόμενα για τη διέλευση των οχημάτων θα κατασκευαστεί νέα υπόβαση και ασφαλοτάτητας και θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο όμβριων υδάτων. Τα όμβρια θα συλλέγονται μέσω φρεατίων υδροσυλλογής που θα κατασκευαστούν εκατέρωθεν του οδοστρώματος ανά 20m περίπου. Μέσω τσιμεντοσωλήνων Φ300 θα διοχετεύονται σε συλλεκτήρα αγωγό από τσιμεντοσωλήνα Φ400 που θα κατασκευαστεί κατά μήκος του δρόμου σε βάθος περί τα 0.85m και στη συνέχεια θα παροχετεύονται μέσω φρεατίων πτώσης προς τους υφιστάμενους αγωγούς διευθέτησης ομβρίων (μεταβλητών διαστάσεων από 0.80 μέχρι 1.20m), από όπου και θα απορρέουν προς τη θάλασσα.

Στο συνολικό μήκος των παρεμβάσεων εμπεριέχεται στην παρούσα εργολαβία και η κατασκευή δύο κυκλοφοριακών κόμβων διευθέτησης της κυκλοφορίας, στην αρχή και το τέλος του παρακαμπτήριου δρόμου του Νυδριού, ο κόμβος Περιγιαλίου και ο κόμβος του Μεγάλου Αυλακίου.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί πλήρως όλες οι επεμβάσεις που προβλέπονται και στα δύο τμήματα της εργολαβίας ήτοι: έχουν κατασκευαστεί όλες οι υποδομές των δικτύων όμβριων, ηλεκτροφωτισμού και άρδευσης, έχουν κατασκευαστεί τα ασφαλτικά του δρόμου και η πλήρη κατασκευή των προβλεπόμενων πεζοδρομίων.

1.4. ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Οι εργασίες των φυτεύσεων σε όλο το μήκος του έργου και η κατασκευή των δύο κόμβων Περιγιαλίου και Μεγάλου Αυλακίου.

2. Και έχοντας υπ' όψιν:

2.1. Την Α.Π. 4637/19-01-2026 Δήλωση Διακοπή εργασιών λόγω μη εξόφλησης του βου Λογαριασμού του έργου και την Α.Π. 4637/03-02-2026 (ΑΔΑ:ΡΘ117ΛΕ-ΥΓ4) Απόφαση αποδοχής της δήλωσης διακοπής των εργασιών, ήτοι διακοπή εργασιών για χρόνο **3 μήνες και 15 ημέρες** έως σήμερα.

2.2. Το γεγονός ότι μέρος του 6^{ου} λογαριασμού του έργου παραμένει ανεξόφλητο και η διακοπή εργασιών είναι ακόμη σε ισχύ.

2.3. Το γεγονός ότι οι συμβατικές εργασίες του έργου έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό άνω των 82% του έργου και δίνετε να χορηγηθεί παράταση εργασιών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016

2.4. Την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Λευκάδος σύμφωνα με την 3^η Πράξη (Θέμα 3^ο) της 2^{ης} Συνεδρίασης από την 08-05-2026.

Για όλους τους παραπάνω λόγους:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την χορήγηση της 4^{ης} Παράτασης εκτέλεσης εργασιών κατά τέσσερις (4) μήνες στο έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ - ΝΥΔΡΙΟΥ Β' ΦΑΣΗ» Προϋπολογισμού 1.430.000,00 € με ΦΠΑ μέχρι την **20-09-2026** με αναθεώρηση.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.

**Κομποτιάτης Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχ/κος Π.Ε./Α'**

**Ευάγγελος Βουκελάτος
Μηχ/γος Μηχανικός Π.Ε./Α'**

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Χ.Α., Φ.Ε.**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Απόσπασμα Πρακτικού 2ης Συνεδρίασης/ 08-05-2026

Στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε σήμερα στις 08 Μαΐου 2026 και ώρα 09:00 π.μ. ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 13041/20-02-2026(ΑΔΑ:9ΛΙΒ7ΛΕ-65Ξ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της από 05-05-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ευάγγελος Βουκελάτος, Πρόεδρος, Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας.
2. Θεόδωρος Μανωλίτσης, Αγρον. Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ , υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας.
3. Αγγελική Γεωργάκη, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας.
4. Νικόλαος Γράψας, Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. Λευκάδας.
5. Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος Δήμου Λευκάδος, αναπληρωματικό εκπρόσωπο της Κ.Ε. Δήμων Ελλάδος.

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς, με την ανωτέρω απόφαση συγκρότησης του Τεχνικού Συμβουλίου, ο υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, Χρήστος Γιαννακόπουλος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος Ευάγγελος Βουκελάτος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

ΘΕΜΑ 3ο : Γνωμοδότηση για την έγκριση 4^{ης} Παράτασης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ - ΝΥΔΡΙΟΥ Β΄ ΦΑΣΗ» Προϋπολογισμού 1.430.000,00 € με Φ.Π.Α. και Συμβατικού προϋπολογισμού 1.365.143,12 € με Φ.Π.Α., της αναδόχου εταιρείας ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κομποτιάτης

ΠΡΑΞΗ 3η (Θέμα 3ο)

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την έγκριση της 4^{ης} Παράτασης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ - ΝΥΔΡΙΟΥ Β΄ ΦΑΣΗ» Προϋπολογισμού 1.430.000,00 € με Φ.Π.Α. και Συμβατικού προϋπολογισμού 1.365.143,12 € με Φ.Π.Α., της αναδόχου εταιρείας ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ευάγγελος Βουκελάτος



Λευκάδα 08-05-2026

ΤΑ ΜΕΛΗ

Θεόδωρος Μανωλίτσης
Αγγελική Γεωργάκη
Νικόλαος Γράψας
Σεβαστή Κωνσταντινίδη

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χρήστος Γιαννακόπουλος

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Σάββας Κούλουρης
4. Θεόδωρος Κοντζιάλης
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 4^{ης} Παράτασης εκτέλεσης εργασιών κατά τέσσερις (4) μήνες στο έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ - ΝΥΔΡΙΟΥ Β΄ ΦΑΣΗ» Προϋπολογισμού 1.430.000,00 € με ΦΠΑ μέχρι την **20-09-2026** με αναθεώρηση.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 349-28/12-5-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Σάββας Κούλουρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου