



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 28/12-5-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. Απόφασης: 368-28/12-5-2026**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 5η παράταση του έργου: «Έργα προστασίας από κατολίσθηση των πρανών στη θέση 'Κόκκινος Βράχος' στο ακρωτήριο Ζακύνθου μετά το σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018» Π/Υ: 3.500.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) Ανάδοχος: «KONTOS CONCRETE A.T.E.»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 12-5-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 39961/7-5-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη , ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο,<br>κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει. |               |
| 2. Ιωάννης Αρμενιάκος  | Τακτικό Μέλος |
| 3. Σάββας Κούλουρης  | Τακτικό Μέλος |
| 4. Θεόδωρος Κοντζιάλης   | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Μάμαλος  | Τακτικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος  | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**20° Θέμα:** Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 5η παράταση του έργου: «Έργα προστασίας από κατολίσθηση των πρανών στη θέση 'Κόκκινος Βράχος' στο ακρωτήριο Ζακύνθου μετά το σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018» Π/Υ: 3.500.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) Ανάδοχος: «KONTOS CONCRETE A.T.E.»

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 20° θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε Ζακύνθου , κας Αλεξάνδρας Ανδρωνά , η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.  
ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α.Π:36729\_06-05-2026

Διοικητήριο  
29100  
Γιατράς  
26953-60347  
mgiatras@pin.gov.gr

Ταχ. Δ/ση:  
Ταχ. Κώδικας:  
Πληροφορίες Μ.  
Τηλέφωνο:  
E-mail:

ΠΡΟΣ: **Περιφερειακή Επιτροπή  
Περιφέρειας Ιονίων  
Νήσων**  
Σαμάρα 13  
Κέρκυρα 49100  
gramoikeri@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ: **1. Θεματικός  
Αντιπεριφερειάρχη  
Τεχνικών Έργων και  
Προγραμματισμού  
[antipin\\_texn\\_prog@pin.gov.gr](mailto:antipin_texn_prog@pin.gov.gr)  
2. Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη  
Π.Ε. Ζακύνθου  
[antipin.zak@pin.gov.gr](mailto:antipin.zak@pin.gov.gr)  
3. Γενική Διεύθυνση  
Υποδομών & Μεταφορών  
[gd\\_metaforon@pin.gov.gr](mailto:gd_metaforon@pin.gov.gr)  
& [giannoulis@pin.gov.gr](mailto:giannoulis@pin.gov.gr)  
4. Ανάδοχο:  
KONTOS CONCREATE  
Α.Τ.Ε. [info@koncreate.gr](mailto:info@koncreate.gr)**

**ΘΕΜΑ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 5<sup>η</sup> παράταση του έργου:  
«Έργα προστασίας από κατολίσθηση των πρανών στη θέση 'Κόκκινος  
Βράχος' στο ακρωτήριο Ζακύνθου μετά το σεισμό της 26<sup>ης</sup> Οκτωβρίου  
2018»  
Π/Υ: 3.500.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)  
Ανάδοχος: «KONTOS CONCREATE Α.Τ.Ε.»**

**ΕΙΣΗΓΗ** *Αλεξάνδρα Ανδρωνά, Προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών*  
**ΤΗΣ:** *Έργων.*

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (άρθρο 19 του Ν.5056/2023) ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

## 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

**1.1 Στοιχεία έργου**

- Προϋπολογισμός: 3.500.000,00 € (με το Φ.Π.Α.)
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: 976-54/10-11-2022 (Α.Δ.Α.: ΨΑΦ67ΛΕ-ΑΒΝ) Οικονομική Επιτροπή Ιονίων Νήσων
- Χρηματοδότηση: ΠΔΕ / ΣΑΕΠ 822, Κ.Ε. 2018ΕΠ82200000
- Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 08-06-2023
- Απόφαση κατακύρωσης διαγωνισμού: 76-4/06-02-2024 Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
- Έκπτωση: 3,03 % (τρία και τρία εκατοστά επί τοις εκατό)
- Ποσό συμφωνητικού: 3.394.073,79 € (με το Φ.Π.Α.)
- Σύμβαση: 50660/9341/21-06-2024  
ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ014990674  
Μιχαήλ Γιατράς
- Επιβλέποντες: οικ.79299/14223/16-09-2024  
Α.Δ.Α.:60ΘΗ7ΛΕ-Ο5Σ  
Αρχικής Σύμβασης 18-03-2025  
1<sup>ης</sup> Παράτασης 18-09-2025
- Προθεσμίες: 2<sup>ης</sup> Παράτασης 18-12-2025  
3<sup>ης</sup> Παράτασης 18-03-2026  
4<sup>ης</sup> Παράτασης 18-05-2026

**1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο**

Το έργο αυτό αφορά στην κατασκευή κατάλληλων μέτρων σταθεροποίησης - προστασίας και εξασφάλισης των παρακείμενων κατοικιών από βραχοπτώσεις και κατολισθήσεις του πρσανούς της περιοχής «Κόκκινος Βράχος» που εκτείνεται παράλληλα με την ακτογραμμή και την 15<sup>η</sup> Επαρχιακή Οδό στην Π.Ε. Ζακύνθου.

Τα έργα σταθεροποίησης – προστασίας που εκτελούνται, συνοπτικά έχουν ως ακολούθως:

- Κατασκευή βραχοπαγίδας κατόντι του ανώτερου απότομου τμήματος του πρσανούς, κατά μήκος της περιοχής με τα εντονότερα θέματα βραχοπτώσεων – κατολισθήσεων συνολικού μήκους 250 μέτρων και τοποθέτηση φράχτη ανάσχεσης καταπτώσεων κατά μήκος αυτής.

- Τοποθέτηση φράχτη ανάσχεσης καταπτώσεων κατόντι του απότομου πρσανούς συνολικού μήκους 626 μέτρων.

**1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο**

Έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των φραχτών ανάσχεσης καταπτώσεων συνολικού μήκους 626μ.

και η κατασκευή του τοιχίου της βραχοπαγίδας μήκους 200 μέτρων.

Απομένει η ολοκλήρωση της κατασκευής της επένδυσης της βραχοπαγίδας και η τοποθέτηση των φραχτών ανάσχεσης καταπτώσεων επί αυτής, συνολικού μήκους 250 μέτρων.

#### **1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση**

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 3.394.073,79€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

#### **1.5 Πληρωμές**

Μέχρι σήμερα έχουν αποσταλεί προς πληρωμή ο 1<sup>ος</sup> 2<sup>ος</sup> 3<sup>ος</sup> 4<sup>ος</sup> 5<sup>ος</sup>, 6<sup>ος</sup>, 7<sup>ος</sup> και 8<sup>ος</sup> λογαριασμός συνολικού ποσού 2.995.704,36 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.)

### **2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Έχει κατατεθεί η υπ' αριθμ. πρωτ. 36729/29-04-2026 αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση δύο (3) μηνών της προθεσμίας στο έργο λόγω:

- Των δυσμενών καιρικών συνθηκών (συνεχείς βροχοπτώσεις) που σημειώθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου.
- Του απαιτούμενου πρόσθετου χρόνου που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου.

#### **Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη:**

Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 Ν. 4412/2016 με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.

#### **Εισηγούμαστε**

Την χορήγηση της 5<sup>ης</sup> παράτασης τριών (3) μηνών της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «Έργα προστασίας από κατολίσθηση των πρηνών στη θέση 'Κόκκινος Βράχος' στο ακρωτήριο Ζακύνθου μετά το σεισμό της 26<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2018» μέχρι την 18<sup>η</sup>-08-2026, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Η Προϊσταμένη Τμήματος  
Συγκοινωνιακών Έργων

Αλεξάνδρα Ανδρωνά  
Πολιτικός Μηχανικός

**Ε.Δ.**

1. Χ.Α.
2. Φ. Έργου



**ΠΡΟΣ:** ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

**ΗΜ/ΝΙΑ:** 28/04/2026  
**ΑΡ.ΠΡΩΤ:** 50.81

**ΕΡΓΟ:** ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΎΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ' ΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

## ΘΕΜΑ: Αίτηση παράτασης του χρόνου περαίωσης

Παρακαλούμε όπως μας εγκρίνετε παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου κατά 3 μήνες, ήτοι έως 18-08-2026, λόγω:

α. Των δυσμενών καιρικών συνθηκών (συνεχείς βροχοπτώσεις) που σημειώθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου-Μάρτιο.

β. Του απαιτούμενου χρόνου για την εκτέλεση των νέων εργασιών ή/και των πλεοναζόντων ποσοτήτων εργασιών που περιλαμβάνονται στον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Για την  
KONTOS CONCREATE A.T.E.

KONTOS CONCREATE A.T.E.  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 129, Τ.Κ. 14561 ΚΗΦΙΣΙΑ  
ΑΦΜ: 800824337 | Τ.Κ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
www.koncreate.gr - info@koncreate.gr  
ΤΗΛ: 210 6210161 | ΓΕΜΗ: 145041601000

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΣ  
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

- Η «KONTOS CONCREATE A.T.E.» έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει:
- Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 (EUROCERT)
  - Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015 (EUROCERT)
  - Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 (EUROCERT)
  - Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 37001:2016 (BQC)
  - Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22301:2012 (EUROCERT)
  - Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Υπευθυνότητας σύμφωνα με το πρότυπο SA 8000:2014 (EUROCERT)
  - Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 27001:2013 (EUROCERT)
  - Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 39001:2012 (AXIA CERT)

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Σάββας Κούλουρης
4. Θεόδωρος Κοντζιάλης
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση της 5<sup>ης</sup> παράτασης τριών (3) μηνών της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «Έργα προστασίας από κατολίσθηση των πρανών στη θέση 'Κόκκινος Βράχος' στο ακρωτήριο Ζακύνθου μετά το σεισμό της 26<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2018» μέχρι την 18<sup>η</sup>-08-2026, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

#### **Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 368-28/12-5-2026**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

#### **Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ιωάννης Αρμενιάκος**

**Σάββας Κούλουρης**

**Θεόδωρος Κοντζιάλης**

**Γεώργιος Μάμαλος**

**Θεόδωρος Γαλιατσάτος**

#### **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**