



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 30/19-5-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 385-30/19-5-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί της αίτησης αναδόχου για την 2η παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-15)» προϋπολογισμού 1.545.000,00 € με ΦΠΑ.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 19-5-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 42828/14-5-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 3. Σάββας Κούλουρης | Τακτικό Μέλος |
| 4. Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 5. Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Αλίκη Μικαέλα Γιούργα.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 9^ο Θέμα: Εισήγηση επί της αίτησης αναδόχου για την 2η παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-15)» προϋπολογισμού 1.545.000,00 € με ΦΠΑ.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 9ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ταχ. Δ/νση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
 Ταχ. Κώδικας : 31100, Λευκάδα
 Πληροφορίες : Κομποτιάτης Παναγιώτης
 Τηλέφωνο : 26453 60773
 e-mail : dte.lefkada@pin.gov.gr

ΛΕΥΚΑΔΑ 18/05/2026
Α.Π.17735

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 Σαμάρα 13 , ΤΚ 49100 , Κέρκυρα
 Email: gramoikepi@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ/ΣΗ :

- 1. Αντιπεριφερειάρχη Τ. Έργων & Προγρ/μου**
 Email: antipin_texn_prog@pin.gov.gr
- 2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδος**
 Email: antipin.lef@pin.gov.gr

ΘΕΜΑ : Εισήγηση επί της αίτησης αναδόχου για την 2^η παράταση προθεσμίας του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-15)**» προϋπολογισμού 1.545.000,00 € με ΦΠΑ.

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :	1.545.000,00 € με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :	03/09/2024
Πηγή Χρηματοδότησης :	ΕΠΑ 2021-25, ΝΠ 222, (Κ.Α.Ε.:2023ΕΠ22200000) και MIS 5216902
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	28,63 % %
Ημερομηνία Σύμβασης :	23/12/2024
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία :	1.107.709,09 με Φ.Π.Α.
Ανάδοχος :	«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ »
Συμβατική προθεσμία περαίωσης :	23-12-2025
1 ^η παράταση :	Έως 30-03-2026 Εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 902-64/04-11-2025 (ΨΙΧ97ΛΕ-ΡΓ8) απόφαση της Περιφερειακής επιτροπής Ιονίων Νήσων.
Διακοπή εργασιών :	Από 15/01/2026 έως 04/03/2026

	<p>Η υπ. αρ. πρωτ. 3241 / 15-01-2026 Αίτηση – Ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών.</p> <p>Η υπ.αρ. 3241/29-01-2026 (9ΠΝΧ7ΛΕ-ΨΦΙ) απόφαση του προϊσταμένου ΤΣΕ περί Διακοπή εργασιών του έργου.</p> <p>Η υπ. αρ. 20211/13-3-2026 (ΨΦΘΕ7ΛΕ-ΗΕΞ) Άρση διακοπής & συνέχιση εργασιών</p>
Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών :	<p>1^{ΟΣ} ΚΑΙ 1^Ο Π.Τ.Μ.Ν.Ε., εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 437-30 /20-05-2025 (ΑΔΑ: ΨΑ637ΛΕ-Δ37) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων</p> <p>2^{ΟΣ} ΑΠΕ , εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 973-69/25-11-2025 (ΑΔΑ: Ρ4ΟΘ7ΛΕ-888ΑΩ) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων</p>
Λογαριασμοί :	<p>Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί για το έργο,</p> <p>1^{ος} λογαριασμός ποσού 4.895,31ευρώ</p> <p>2^{ος} λογαριασμός ποσού 255.303,00 ευρώ.</p> <p>3^{ος} λογαριασμός ποσού 541.411,04 ευρώ.</p> <p>Συνολικής δαπάνης των εκτελεσμένων εργασιών ποσού 801.609,35 € με ΦΠΑ.</p>
Αίτημα για 2η Παράταση	<p>Η υπ. αρ. 17735 /3-3-2026 αίτηση 2^{ης} Παράτασης του αναδόχου</p>

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Με την μελέτη αυτή προϋπολογισμού 1.545.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν σε αποκατάσταση βλαβών τμημάτων των ασφαλικών ταπήτων του Επαρχιακού Οδικού δικτύου της Π.Ε Λευκάδας, από την περιοχή των Τσουκαλάδων και κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και αντιστήριξης πρανών καθώς επίσης και τοποθέτησης στηθαίων για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου. Πιο συγκεκριμένα θα εκτελεστούν εργασίες σύμφωνα με τις επί τόπου οδηγίες της Υπηρεσίας όσον αφορά το είδος και την διαστασιολόγηση των τεχνικών έργων στις θέσεις που ενδεικτικά περιγράφονται παρακάτω. Ωστόσο μπορεί να προκύψουν τροποποιήσεις και μεταβολές όπου η Υπηρεσία υποδείξει προκειμένου να αντιμετωπισθούν νέες επείγουσες ανάγκες που θα βελτιώνουν την οδική ασφάλεια του οδικού δικτύου.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί οι εργασίες αποκατάστασης των βλαβών στα τμήμα των ασφαλικών ταπήτων που προβλέπονται στην μελέτη καθώς και οι εργασίες για την κατασκευή των τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και αντιστήριξης πρανών. Επίσης έχουν τοποθετηθεί τα στηθαία για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας και έχουν αποκατασταθεί με νέα σκυροδέτηση τμήματα τοιχείων που έχουν πληγεί από κατολισθήσεις των ανάντι πρανών.

1.4. ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Αναμένονται οι εργασίες για την τοποθέτηση μικρού μέρους ακυρούμενων πλεγμάτων επί των πρανών του επαρχιακού οδικού δικτύου.

2. Και έχοντας υπ' όψιν:

- 2.1.** Την αίτηση του αναδόχου για την χορήγηση της 2^{ης} παράταση των εργασιών του έργου μέχρι την 30-06-2026, που μας κατέθεσε στις 03-03-2026, και τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.
- 2.2.** Το γεγονός ότι το ποσοστό των εκτελεσμένων εργασιών του έργου έως σήμερα βρίσκεται σε ποσοστό άνω του 90 % .
- 2.3.** Το γεγονός ότι οι υπολειπόμενες εργασίες τοποθέτησης φρακτών έχουν προγραμματιστεί στο άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.
- 2.4.** Το γεγονός ότι ο ανάδοχος έχει διακόψει τις εργασίες για διάστημα περίπου δύο μηνών λόγω μη πληρωμής του 3^{ου} λογαριασμού του έργου.

Για όλους τους παραπάνω λόγους:

Εισηγούμεθα

την έγκριση 2ης παράτασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-15)» προϋπ/σμού 1.545.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ» έως την **30-06-2026 με αναθεώρηση.**

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**Ο ΑΝ/ΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ
Π. Ε. Λ.**

**Παναγιώτης Κομποτιάτης
Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε./Α'**

**Ευάγγελος Βουκελάτος
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε./Α'**

Συνημμένα:

Η με από 03/03/2026 αίτηση του αναδόχου.

17735 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 03/03/2026
ΦΟΥΝΤΙΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-Ε.Δ.Ε.

Πάνου Ρήγα, 16 - ΤΚ 303 00 Τηλ. & fax 26340-26600
Email: fougilas@gmail.com
Ναύπακτος

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Διοικητήριο ΛΕΥΚΑΔΑ Τ.Κ. 31 100

Υπόψη: κ. Κότσαλη Αλεξία
Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε.

Θέμα: Αίτηση 2^{ης} παρατάσεως εργασιών.

Έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-2015)»

Στις 23/12/2024 υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση του έργου που αναφέρεται στο θέμα και προέβλεπε χρόνο περαίωσης των εργασιών στις 23/12/2025, δηλαδή δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες.

Με την υπ. αριθμ. 902-64/4-11-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε παράταση εργασιών του ως άνω έργου έως 30-03-2026.

Το παρόν έργο βρίσκεται σε διακοπή εργασιών σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 3241/29-01-2026 απόφαση αποδοχής της δήλωσης διακοπής εργασιών της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας λόγω μη πληρωμής του 3^{ου} εγκεκριμένου λογαριασμού ποσού 541.411,04€.

Δεδομένου ότι έως σήμερα δεν έχει εξοφληθεί ο 3^{ος} εγκεκριμένος λογαριασμός το έργο θα βρίσκεται σε διακοπή έως την εξόφληση του, άρα η ημερομηνία επανεκκίνησης του έργου δεν μπορεί να προβλεφθεί.

Για την ολοκλήρωση του έργου απομένουν οι εργασίες τοποθέτησης φραχτών και η κατασκευή σωληνωτού οχετού Φ100.

Για τους παραπάνω λόγους, και το γεγονός ότι το έργο βρίσκεται σε επαρχιακό δρόμο που οδηγεί σε πολλά τουριστικά θέρετρα καθώς και πολυσύχναστους οικισμούς και παραλίες που θα κατακλυστούν κατά την θερινή περίοδο από τουρίστες, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εκτέλεση των εργασιών, ζητάμε παράταση των εργασιών μέχρι 30/06/2026 με την νόμιμη αναθεώρηση.

Με Εκτίμηση



ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Σάββας Κούλουρης
4. Θεόδωρος Κοντζιάλης
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-15)» προϋπ/σμού 1.545.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ» έως την 30-06-2026 με αναθεώρηση.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 385-30/19-5-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Σάββας Κούλουρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αλίκη – Μικαέλα Γιούργα