



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 31/27-5-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 415-31/27-5-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «Άρση επικινδυνότητας πρανών οδικού δικτύου». Ανάδοχος έργου: ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 27-5-2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 45178/22-5-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 3. Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Αντώνιος Δουβίτσας | Αναπληρωματικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Σάββας Κουλούρης και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Αντώνιος Δουβίτσας

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

15^ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «Άρση επικινδυνότητας πρανών οδικού δικτύου». Ανάδοχος έργου: ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Άγγελου Τσιτσέλη, η οποία έχει ως εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Αργοστόλι, 25 - 05 - 2026

Αρ. Πρωτ.: οικ.. 43865

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
e-mail: gramoikepi@pin.gov.gr

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο Π.Ε. Κεφαλληνίας
Ταχ. Κώδικας: 28100
Πληροφορίες: Α. Τσιτσέλης
Τηλέφωνο: 26713 60626
Fax: 26713 60601
E-mail: dkakonikti@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ.:

- 1) Ανάδοχο έργου
ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΚΕΔΡΩΝ 26, ΕΚΑΛΗ – Τ.Κ. 14578 – ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 2108135822
e-mail: info@orientexniki.gr
- 2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «Άρση επικινδυνότητας πρανών οδικού δικτύου»

Ανάδοχος έργου: ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Άγγελος Τσιτσέλης, Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή (Π.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για συμβάσεις δημοσίων έργων σύμφωνα με το Ν. 4412/16 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Οικονομική Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων, καθώς και από το άρθρο 175Α παρ. 1 σύμφωνα με το οποίο « ... όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή και την εκτελεστική επιτροπή περιφερειών, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η περιφερειακή επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές».

• **ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.100.000,00 με Φ.Π.Α.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : υπ' αρ. 196-10/12-03-2024 (ΑΔΑ: 9ΝΔΔ7ΛΕ-ΩΧΘ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Κωδικός Έργου: MIS 5217051 – ΠΔΕ: 2023ΝΠ42200015
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 24-04-2024
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : υπ' αρ. 766-47/17-09-2024 (ΑΔΑ: 6ΞΛ77ΛΕ-ΘΕΞ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 42,00%
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 1.798.000,00 € με Φ.Π.Α.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 09-12-2024 (αρ. πρ. 101388/19841/09-12-2024, ΑΔΑ: ΨΕΤ07ΛΕ-ΖΞ9, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015935148 2024-12-09)

- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Λάμπρος Νικολάου, ΠΕ Γεωλόγος (υπ' αρ.109094/21619/10-12-2024, ΑΔΑ: 6Λ8Ν7ΛΕ-7ΨΨαπόφαση Δ.Τ.Ε. / Τ.Σ.Ε.)
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : αρχική συνολική συμβατ. προθεσμία 240 ημέρες, μέχρι **6-8-2025**
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1. Απόφαση 641-46/29-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΓ1Ω7ΛΕ-ΔΛΟ) Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. για τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης μετά από αίτηση του αναδόχου (παράταση 4 μήνες, μέχρι **6-12-2025** χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα αναδόχου και με αναθεώρηση.)
2. Απόφαση 965-67/18-11-2025 (ΑΔΑ: ΨΙΣΠ7ΛΕ-ΡΧΟ) Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. για τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης μετά από αίτηση του αναδόχου (παράταση 6 μήνες, μέχρι **6-6-2026** χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα αναδόχου και με αναθεώρηση.)

Περίληπτικό ιστορικό:

Με την υπ' αρ. 965-67/18-11-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε η παράταση του έργου για έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 06-06-2026.

Με την υπ' αρ. 641-46/29-07-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε η παράταση του έργου για τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 06-12-2025.

Με την υπ' αρ. 766-47/17-09-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου: «Άρση επικινδυνότητας πρानών οδικού δικτύου», Π/Υ δαπάνης 3.100.000,00 € με το Φ.Π.Α., στην ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., με μέση τεκμαρτή έκπτωση 42,00%, στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Την 9η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου, αξίας πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (1.798.000,00€) και καθορίστηκε προθεσμία περαιώσεως των εργασιών του έργου το χρονικό διάστημα των διακοσίων εβδομήντα [240] ημερών, ήτοι μέχρι τις 06/08/2025.

Πριν το πέρας της 2ης παράτασης της προθεσμίας κατασκευής του έργου, στις **18-05-2026**, υποβλήθηκε εμπρόθεσμα αίτημα παράτασης από τον ανάδοχο.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο του έργου είναι η προστασία του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Κεφαλληνίας από βραχώδεις καταπτώσεις των πρानών. Για το λόγο αυτό, με το υπό κατασκευή έργο, θα τοποθετηθούν φράχτες, συρματοπλέγματα, πλήρως αγκυρούμενα και ελεύθερα, ανάλογα με τις ανάγκες των πρานών. Οι φράχτες αυτοί και τα πλέγματα αγκυρώνονται στο φρύδι και στον πόδα του πρανούς με κατάλληλα αγκύρια.

2. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν πραγματοποιηθεί τα εξής:

- I. Έχουν κατασκευαστεί περίπου τα 2/3 του έργου.
- II. Έχει κατασκευαστεί το 100% της τοποθέτησης φραχτών ανάσχεσης βραχοτεμαχίων.
- III. Έχει κατασκευαστεί περίπου το 60% της επένδυσης των πρανών με πλέγμα.
- IV. Έχει ολοκληρωθεί το 0% των καθαρισμών των υφιστάμενων φραχτών και πλεγμάτων.

V. Έχει εξοφληθεί περίπου το 37% του έργου.

3. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει τρεις (3) πιστοποιήσεις εργασιών και έχουν εξοφληθεί δύο (2) λογαριασμοί συνολικού ποσού 676.318,61 €. Πιο συγκεκριμένα:

1η Εντολή πληρωμής -----> 298.972,88€ με Φ.Π.Α. (Αρ. Πρωτ. 34008/6600/23-04-2025, ΑΔΑ: ΨΥΨΛ7ΛΕ-31Υ)

2η Εντολή πληρωμής -----> 342.920,87€ με Φ.Π.Α. (Αρ. Πρωτ. 3192/06-02-2026, ΑΔΑ: Ψ3767ΛΕ-56Λ)

• ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η ανάδοχος, με την από 18-05-2026 αίτησή της (υπ' αρ. ημετ. πρωτ. 43865/18-05-2026), η οποία είναι εμπρόθεσμη, ζητά έξι (6) μήνες παράταση, ήτοι μέχρι 06/12/2026, για τους εξής λόγους:

- 1) Τις εκτεταμένες δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθόλη τη διάρκεια του περασμένου χειμώνα.
- 2) Την σημαντική καθυστέρηση της εξόφλησης του 2ου λογαριασμού του έργου (Μάιος 2026).
- 3) λόγω αυξημένης κυκλοφοριακής κίνησης κατά την επικείμενη καλοκαιρινή τουριστική περίοδο.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα προβλεπόμενα στον Ν. 4412/2016 και ειδικότερα στο άρθρο 147, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι υπήρχαν έντονα καιρικά φαινόμενα (μεγάλα διαστήματα έντονων βροχοπτώσεων) κυρίως κατά τους μήνες Ιανουάριο έως και Μάρτιο του 2026 και δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών επένδυσης πρανών με πλέγμα και εγκατάστασης φραχτών, λόγω του κινδύνου κατολισθήσεων και τραυματισμού των συνεργείων.
3. Το γεγονός ότι στο νησί της Κεφαλονιάς κατά την επικείμενη καλοκαιρινή περίοδο παρατηρείται αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση, λόγω τουρισμού, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η εκτέλεση εργασιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.
4. Το γεγονός ότι έχουν εκτελεστεί χωρίς προβλήματα περίπου τα 2/3 του έργου.

Εισηγούμαστε

τη χορήγηση της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «**Άρση επικινδυνότητας πρανών οδικού δικτύου**», αναδόχου ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., από τη λήξη της 2ης παράτασης του έργου (06-06-2026) μέχρι τις **06-12-2026**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Συνημμένα: Η υπ' αρ. ημερ. πρωτ. 43865/18-05-2026 αίτηση του αναδόχου.

Επιβλέπων

Ο Αν. Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε.

Μονογραφή

Όνοματεπώνυμο Λ. Νικολάου
 Ημερομηνία 20-05-2026

Άγγελος Τσιτσέλης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:

1. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφ/νίας & Ιθάκης
antipin.kef@pin.gov.gr
2. Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη
Τεχνικών Έργων & Προγραμματισμού
antipin_texn_prog@pin.gov.gr
3. Γενική Διεύθυνση Υποδομών & Μεταφορών
gd_metaforon@pin.gov.gr, giannoulis@pin.gov.gr
4. Αυτοτελής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 - α. Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής και Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων
dnsi_anapt@pin.gov.gr k.kiriaki@pin.gov.gr
 - β. Τμήμα Προγραμματισμού Π.Ε. Κεφαλληνίας
katerina.mazaraki@pin.gov.gr

Εσωτ. διανομή: 1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε.



ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ORION DESIGN AND BUILD SA



Κέδρων 26, Εκάλη 14578 – Τηλ . +302108135822 Kedron 26, Ekali 14578 – Tel.: +302108135822
info@oriontexniki.gr www.oriontexniki.gr
 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 123626601000

Προς:
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
 Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
 Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο Π.Ε. Κεφαλληνίας
 Ταχ. Κώδικας : 28100 Αργοστόλι
 Τηλέφωνο : 26713 60564
 e-mail : dnstexn_ergon.kef@pin.gov.gr

Αθήνα, 18.05.2026

Κύριοι,

Έργο: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»
Θέμα: Αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου

Με την υπ' αρ. 965-67/18-11-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εγκρίθηκε η χορήγηση της 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος έως τις 06/06/2026 με αναθεώρηση.

Οι εκτεταμένες δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθόλη τη διάρκεια του χειμώνα, συνδυαστικά με την σημαντική καθυστέρηση της εξόφλησης του 2^{ου} λογαριασμού του έργου, δεν ευνόησαν την πρόοδο των εργασιών. Επιπροσθέτως, βρισκόμαστε στην έναρξη της τουριστικής περιόδου, οπότε δεν καθίσταται δυνατή η εκτέλεση των εργασιών του έργου, λόγω του αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου στο οδικό δίκτυο.

Για τον λόγο αυτόν, αιτούμαστε παράταση προθεσμίας για έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι τις 06/12/2026.

Με εκτίμηση,
 Για την ανάδοχο εταιρεία

ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΚΕΔΡΩΝ 26 - ΕΚΑΛΗ - Τ.Κ. 14578
 ΑΦΜ: 094398056 - ΔΟΥ: ΦΛΕ ΑΘΗΝΩΝ
 ΤΗΛ: 210 8135822 - FAX: 210 8135112

Ο νόμιμος εκπρόσωπος
 Μ. Φουντούκος

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Ιωάννης Αρμενιάκος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Αντώνιος Δουβίτσας
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου: «**Άρση επικινδυνότητας πρανών οδικού δικτύου**», αναδόχου ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., από τη λήξη της 2ης παράτασης του έργου (06-06-2026) μέχρι τις **06-12-2026**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 415-31/27-5-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αρμενιάκος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Αντώνιος Δουβίτσας

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου