



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 33/3-6-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 438-33/3-6-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την 7η Παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ» (ROUND ABOUT) Προϋπολογισμού 1.150.000,00 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπ/σμού 1.036.129,60 με ΦΠΑ. Αναδόχου: « ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ »

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 3-6-2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 48040/29-5-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 4. Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

22° Θέμα: Εισήγηση για την 7η Παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ» (ROUND ABOUT) Προϋπολογισμού 1.150.000,00 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπ/σμού 1.036.129,60 με ΦΠΑ. Αναδόχου: « ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ »

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 22ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία έχει ως εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/νση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Ταχ. Κώδικας : Τ.Κ. 31100, Λευκάδα
Πληροφορίες : Γιαννακόπουλος Χρ.
Τηλέφωνο : 26453 60767
1. FAX : 26453-60765
Email : giannakopoulos@pin.gov.gr

Λευκάδα, 27.05.2026
Α.Π.:45831

**ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**
Σαμάρια 13 , ΤΚ 49100 , Κέρκυρα
Email: gramoikepi@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ/ΣΗ :
1. Αντιπεριφερειάρχη Τ. Έργων & Προγρ/μου
Email: antipin_texn_prog@pin.gov.gr
2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδος
Email: antipin.lef@pin.gov.gr

ΘΕΜΑ : Εισήγηση για την 7^η Παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ» (ROUND ABOUT) Προϋπολογισμού 1.150.000,00 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπ/σμού 1.036.129,60 με ΦΠΑ
Αναδόχου: « ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ »

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1στ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 35 του Ν.5013/2023 , σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη. Ασκεί, επίσης, τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής, που της έχουν απονεμηθεί με το άρθρο 3 του π.δ. 7/2013 (Α' 26). Ειδικά για τις συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α' 232), ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτών και αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή/ και οικονομικού αντικείμενου τους, κατά τους όρους της σύμβασης σύμπραξης και της, κατά περίπτωση, εφαρμοζόμενης νομοθεσίας».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός μελέτης :	1.150.000,00 € με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :	06/06/2023
Πηγή Χρηματοδότησης :	Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 522 « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ι.Ν.» με Κ.Ε. 2020ΕΠ52200001, (Κ.Ε. 2023ΝΠ42200015) όπου περιλαμβάνεται ως υποέργο ο τίτλος του εν λόγω έργου
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	10,05 %
Ανάδοχος:	«ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ »
Σύμβαση:	Α.Π. 81564/12866/28-09-2023 (ΑΔΑ:6ΨΠ97ΛΕ-ΝΗΗ) & (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013490287)
Ποσό συμφωνητικού:	1.036.129,60 με Φ.Π.Α.
Τον 1 ^ο Α.Π.Ε.	Ποσού 1.036.129,60 με Φ.Π.Α. , εγκεκριμένο με την Απόφαση με Αρ. Πρωτοκόλλου: 30740/4600/29-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΥΦΔ7ΛΕ-ΒΙΕ) της υπηρεσίας μας
Τον 2 ^ο Α.Π.Ε.	Ποσού 1.115.191,48 με Φ.Π.Α. , εγκεκριμένος με την Αριθμ. 970-69/25-11-2025 (ΑΔΑ: 9Ψ947ΛΕ-1ΛΦ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.

Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	28-11-2024 (14)ΜΗΝΕΣ
1 ^η Παράταση	Αριθμ. Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής 516-27/19-06-2024 (ΑΔΑ:9ΔΓ17ΛΕ-ΩΔΒ) 1 ^η Παράταση έως 28-04-2025 (Διακοπή λόγο καλοκαιριού)
2 ^η Παράταση	Αριθμ. Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής 346-24/29-04-2025 (ΑΔΑ:96287ΛΕ-87Π) 2 ^η Παράτασης έως την 28-07-2025 (Διακοπή Εργασιών λόγο μη πληρωμής 1 ^{ου} Λογαριασμού)
3 ^η Παράταση	Αριθμ. Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής 636-46/29-07-2025 (ΑΔΑ: 9ΨΠ17ΛΕ-ΧΤΣ) 3 ^η Παράτασης έως την 28-10-2025 (Διακοπή εργασιών λόγο της όχλησης στις επιχειρήσεις κατά την τουριστική περίοδο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου).
4 ^η Παράταση	Αριθμ. πρωτ. 90411/Π.Ι.Ν/29-10-2025 (Α.Δ.Α: Ψ59Φ7ΛΕ-013) απόφασης 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του υπόψη έργου , του Αναπλ/τη Δντη Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λευκάδας , με καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης την 28-12-2025 (Λόγο πρόσθετων εργασιών κατασκευής σωληνωτών ομβρίων στην Νικιάνα και το Καλλιγόνι)
5 ^η Παράταση	Αριθμ. Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής 1081-75/23-12-2025 (ΑΔΑ: ΨΦΝ57ΛΕ-ΗΦ1) 5 ^η Παράτασης έως την 15-04-2026 (Λόγο βροχοπτώσεων και καθυστέρησης μεταφοράς κολώνων από την ΔΕΗ).
6 ^η Παράταση	Αριθμ. πρωτ. 27490/Π.Ι.Ν/08-04-2026 (Α.Δ.Α: ΨΦ1Ω7ΛΕ-ΟΗΥ) απόφασης 6 ^{ης} Παράτασης συνολικής προθεσμίας του υπόψη έργου , του Αναπλ/τη Δντη Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λευκάδας , με καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης την 31-05-2026. (Για το διάστημα που ήταν στην 2 ^η Διακοπή εργασιών λόγο μη πληρωμής του 3 ^{ου} λογαριασμού)
Την αριθμ. πρωτ. 45831/25-05-2026 αίτηση του αναδόχου	Αίτημα παράτασης κατά 50 ημέρες λόγο της 3 ^{ης} Διακοπής εργασιών που είναι σε ακόμη σε ισχύει λόγο μη πληρωμής του 4 ^{ου} Λογαριασμού.

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η υλοποίηση επεμβάσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά μήκος της Επαρχιακής Οδού με αριθμό 2 (Λευκάδα – Νυδρί – Βασιλική).

Η ανωτέρω επαρχιακή οδό αποτελεί τον κύριο ανατολικό άξονα που διασχίζει τον Νομό από τον Βορρά έως Νότο συνδέοντας τους κατά το μήκος του οικισμούς και αποτελεί αφετηρία των υπόλοιπων, κατά τόπους, επαρχιακών οδών του νησιού της Λευκάδος. Στόχος με την υλοποίηση των παρεμβάσεων είναι η σημαντική βελτίωση της κυκλοφοριακής ικανότητας και της οδικής ασφάλειας του επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Λευκάδος.

Ειδικότερα οι παρεμβάσεις της παρούσας εργολαβίας εστιάζονται σε δύο τμήματα της ανωτέρω επαρχιακής οδού και αφορούν τα εξής:

Α. ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΙΓΩΝΙΟΥ: Την κατασκευή Ισόπεδου Κόμβου κυκλικής μορφής (Roundabout) στην περιοχή του Καλιγώνιου , στη συμβολή της Δημοτικής οδού Καραβέλα με την Επαρχιακή Οδό 02, διαμέσου του οποίου θα βελτιωθεί η σύνδεση της πόλης της Λευκάδας με το υπόλοιπο επαρχιακό δίκτυο του Νομού.

Β. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΙΚΙΑΝΑΣ: Στο τμήμα της της Επαρχιακής Οδού 02 που διασχίζει τον οικισμό της Νικιάνας ,έναν ιδιαίτερα τουριστικό προορισμό, υλοποιούνται παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, τον έλεγχο των ταχυτήτων για την ασφαλή διέλευση των πεζών, την οργάνωση του κυκλοφοριακών κινήσεων και των χρήσεων της οδού.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

A. ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΙΓΩΝΙΟΥ (Roundabout): Στον Ισόπεδο Κόμβο έχει ολοκληρωθεί η τελική διαμόρφωση του κόμβου και έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των δικτύων ομβρίων και ηλεκτροφωτισμού. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες πλακοστρώσεων των πεζοδρομίων περιμετρικά του κόμβου. Έχει ολοκληρωθεί ο τελικός ασφαλισμός, έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των κολόνων και πύλλων ηλεκτροφωτισμού.

B. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΙΚΙΑΝΑΣ: Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί οι νησίδες διαχωρισμού του οδοστρώματος και τα πεζοδρόμια κατά μήκος του κεντρικού επαρχιακού δρόμου που διασχίζει τον οικισμό και έχουν κατασκευαστεί οι υπόγειες υποδομές παροχέτευσης των όμβριων υδάτων του καταστρώματος και της ευρύτερης ζώνης στην περιοχή της ανωτέρω επέμβασης.

1.4. ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

A. ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΙΓΩΝΙΟΥ (Roundabout) : Εκκρεμεί η κάθετη και οριζόντια σήμανση του κόμβου και ο καθαρισμός του αρχαιολογικού χώρου κατόπιν συνεννοήσεως με την αρχαιολογική Υπηρεσία.

B. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΙΚΙΑΝΑΣ : Υπολείπονται οι εργασίες κατασκευής του τελικού ασφαλικού τάπητα, μία μικρή υπολειπόμενη επιφάνεια για την ολοκλήρωση του συνόλου των πλακοστρώσεων και η οριζόντια και κάθετη σήμανση.

2.**Έχοντας υπόψη:**

2.1. Το έγγραφο του Αναδόχου , με Α.Π. 45831/25-05-2026 , με το οποίο ζητά την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου κατά 50 ημέρες, λόγο της 3^{ης} Διακοπής εργασιών που οφείλεται στην μη πληρωμή του 4^{ου} Λογαριασμού του έργου.

2.2. Το ότι :

- Υποβλήθηκε την 17/04/2026 η 3^η Δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου που οφείλεται στην μη πληρωμή του 4ου Λογαριασμού του έργου.
- Η υπηρεσία μας με την Α.Π. 33085/30-04-2026(ΑΔΑ:Ρ9ΤΚ7ΛΕ-1Μ6) απόφασή της έκανε δεκτή την Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου.
- Η 3^η Διακοπή εργασιών του έργου είναι ακόμη σε ισχύει καθώς ο 4^{ος} λογαριασμός του έργου δεν έχει πληρωθεί ακόμη , σύμφωνα με το από 27/05/2026 ηλεκτρονικό μήνυμα του Περιφερειακού Ταμείου της Π.Ι.Ν.
- Το γεγονός ότι οι υπολειπόμενες εργασίες είναι οι εργασίες ασφαλικών , οριζόντιας και κάθετης σήμανσης για τις οποίες απαιτείται σύντομο διάστημα εκτέλεσης.
- Το ποσοστό εκτέλεσης των εργασιών του έργου μέχρι σήμερα ανέρχεται σε ποσοστό άνω του 80 % του συνόλου.

Για όλους τους παραπάνω λόγους:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την χορήγηση της 7^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας κατά 50 ημέρες στο έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ» (ROUND ABOUT) Προϋπολογισμού 1.150.000,00 € με ΦΠΑ και μέχρι την ημερομηνία 20-07-2026 με αναθεώρηση.

ΣΥΝΝΗΜΕΝΗ :

Η Αίτηση παράτασης του Αναδόχου.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**Ο Αναπληρωτής
Δ/της Τεχνικών Έργων Π. Ε. Λ.**

**Κομποτιάτης Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχ/κος Π.Ε./Α'**

**Ευάγγελος Βουκελάτος
Μηχ/λόγος Μηχανικός Π.Ε./Α'**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αριθ. πρωτ. 45831
Ημερομηνία 25-05-2026

ΠΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ

Ανάδοχος του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ
& ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.
ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ
(ROUND ABOUT)»

KENNENTY 43

ΛΕΥΚΑΔΑ

ΤΗΛ. 2645025187

Σας παρακαλώ να μου χορηγήσετε παράταση του χρόνου περαιώσεως των εργασιών του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ (ROUND ABOUT)» κατά πενήντα (50) ημέρες, ήτοι έως τις 20/07/2026: τριάντα οκτώ ημέρες (38) τουλάχιστον για την διακοπή εργασιών λόγω μη πληρωμής του 4^{ου} Λογαριασμού και δώδεκα (12) ημέρες για επανέναρξη του εργοταξίου.

Αναλυτικά:

- Σύμφωνα με την υπ. Αρ. Πρωτ. 33085 17/04/2026 Δήλωση διακοπής εργασιών (που έγινε λόγω μη πληρωμής του 4^{ου} Λογαριασμού του έργου) και την υπ. Αρ. Πρωτ. 33085 Απόφασης Απόδοχής Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών (ΑΔΑ: Ρ9ΤΚ7ΛΕ-1Μ6), δεν πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο έργο για το διάστημα από 17/04/2026 έως και σήμερα, 25/05/2026, (καθώς δεν έχει γίνει ακόμα η εξόφληση του εν λόγω Λογαριασμού (4^{ου})), ήτοι ένας (1) μήνας.
 - Για την επανέναρξη των εργασιών στο έργο μετά την διακοπή εργασιών, θα απαιτηθεί χρόνος για ανασυγκρότηση και οργάνωση του εργοταξίου, ήτοι περίπου δώδεκα (12) ημέρες.
- Για τους λόγους αυτούς παρακαλώ για την έγκριση της παράτασης κατά πενήντα (50) ημέρες.

ΛΕΥΚΑΔΑ 25/05/2026

ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΕΧΝ/ΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΑΦΜ: 028558400 ΔΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Ιωάννης Αρμενιάκος
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Θεόδωρος Κοντζιάλης
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 7^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας κατά 50 ημέρες στο έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ» (ROUND ABOUT) Προϋπολογισμού 1.150.000,00 € με ΦΠΑ και μέχρι την ημερομηνία 20-07-2026 με αναθεώρηση.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 438-33/3-6-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου