



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 34/9-6-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 450-34/9-6-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την 1η Παράταση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ–ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΚΑΛΑΜΟΥ, ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ, ΚΑΣΤΟΥ, ΛΥΓΙΑΣ, ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-2015)» Προϋπολογισμού 1.174.724,17 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπολογισμού 1.080.023,46 με ΦΠΑ Αναδόχου: «ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 9-6-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 49778/4-6-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 4. Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Αντώνιος Δουβίτσας | Αναπληρωματικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Αντώνιος Δουβίτσας

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 4^ο Θέμα: Εισήγηση για την 1η Παράταση του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ–ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΚΑΛΑΜΟΥ, ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ, ΚΑΣΤΟΥ, ΛΥΓΙΑΣ, ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-2015)» Προϋπολογισμού 1.174.724,17 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπολογισμού 1.080.023,46 με ΦΠΑ Αναδόχου: « ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ

Ταχ. Κώδικας : Τ.Κ. 31100, Λευκάδα

Πληροφορίες : Γιαννακόπουλος Χρ.

Τηλέφωνο : 26453 60767

1.

26453-60765

Email : giannakopoulos@pin.gov.gr

FAX :

ΛΕΥΚΑΔΑ 5/6/2026

Α.Π.48168

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Σαμάρια 13 , ΤΚ 49100 , Κέρκυρα

Email: gramoikepi@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ/ΣΗ :

1. Αντιπεριφερειάρχη Τ. Έργων & Προγρ/μου

Email: antipin_texn_prog@pin.gov.gr

2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδος

Email: antipin.lef@pin.gov.gr

ΘΕΜΑ : Εισήγηση για την 1^η Παράταση του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΚΑΛΑΜΟΥ, ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ, ΚΑΣΤΟΥ, ΛΥΓΙΑΣ, ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-2015)» Προϋπολογισμού 1.174.724,17 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπολογισμού 1.080.023,46 με ΦΠΑ Αναδόχου: « ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1στ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 35 του Ν.5013/2023 , σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη. Ασκεί, επίσης, τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής, που της έχουν απονεμηθεί με το άρθρο 3 του π.δ. 7/2013 (Α' 26). Ειδικά για τις συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α' 232), ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτών και αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή/ και οικονομικού αντικείμενου τους, κατά τους όρους της σύμβασης σύμπραξης και της, κατά περίπτωση, εφαρμοζόμενης νομοθεσίας».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός μελέτης :	1.174.724,17 € με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :	01/08/2024
Πηγή Χρηματοδότησης :	Το έργο χρηματοδοτείται από το « ΠΠΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2021-2025» (ΝΠ222) με κωδικό ΟΠΣ 5216902 και με Κ.Ε. 2023ΝΠ022200000, όπου περιλαμβάνεται ο τίτλος του εν λόγω έργου
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	8,19 %
Ανάδοχος:	« ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
Σύμβαση:	Α.Π.114837/16910/30-12-2024 (ΑΔΑ:Ρ6Ξ57ΛΕ-ΚΙ8) & (ΑΔΑΜ: 24SYMV016097353)
Ποσό συμφωνητικού:	1.080.023,46 με Φ.Π.Α.
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	30-06-2026 (18) ΜΗΝΕΣ

1 ^{ος} Α.Π.Ε.	Με την Α.Π. 77986/19-11-2025 (ΑΔΑ:Ρ9ΩΘ7ΛΕ-ΘΥΖ) Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων εγκρίθηκε ο 1 ^{ος} Α.Π.Ε. και το 1 ^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με Συμβατικό ποσό 1.080.023,46 € με ΦΠΑ, που είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου.
Την Διακοπή εργασιών	Την Α.Π. 4618/19-01-2026 Δήλωση Διακοπή εργασιών λόγω μη πληρωμής του 2 ^{ου} Λογαριασμού και την Α.Π. 4618/03-02-2026 (ΑΔΑ:ΨΣΧΟ7ΛΕ-ΥΨΟ) Απόφαση αποδοχής της Δήλωσης από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Την Α.Π. 46295/26-05-2026 εντολή για την συνέχιση των εργασιών του έργου.
Τον 2 ^ο Λογαριασμό του έργου	Ποσού 261.089,84 με ΦΠΑ και Συνολικής δαπάνης των εκτελεσμένων εργασιών ποσού 486.603,33 με ΦΠΑ

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Το αντικείμενο του έργου είναι η επισκευή και η αποκατάσταση των δαπέδων των λιμανιών των νήσων Καλάμου και Καστού καθώς και των λιμανιών Βασιλικής και Λυγιάς που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό της 17-11-2015.

Οι εργασίες που αφορούν τα λιμάνια του Καστού, του Καλάμου και του λιμένα Επισκοπής συνοψίζονται στις εξής:

Η αποκατάσταση των επιφανειών των δαπέδων θα πραγματοποιηθεί με ορθογωνισμένες και ακανόνιστες πλάκες καθώς και κυβόλιθο. Επίσης θα γίνει τοποθέτηση, όπου αυτό απαιτηθεί, πλακών προστασίας ποδός έμπροσθεν των κρηπιδωμάτων ή τοποθέτηση σακόλιθων σκυροδέματος για την αντιμετώπιση φαινομένων καθίζησης και προστασίας του κρηπιδώματος από τις προπέλες των πλοίων. Τέλος θα γίνει αντικατάσταση δεσμών ή κρίκων όπου αυτό απαιτηθεί καθώς και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού. Στις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες των ανωτέρων λιμανιών περιλαμβάνεται η κατασκευή υποδομής και δικτύου ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού, με αποκατάσταση, επισκευή ή και αντικατάσταση τους, όπου αυτό απαιτηθεί.

Στα λιμάνια Βασιλικής και Λυγιάς οι επεμβάσεις αφορούν μικρές τοπικές επισκευές των υφισταμένων δαπέδων τους.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί πλήρως όλες οι επεμβάσεις που αφορούν το λιμάνι της Επισκοπής. Εντός των επομένων ημερών ολοκληρώνονται οι εργασίες πλακόστρωσης στο λιμάνι του Καλάμου ενώ έχει ολοκληρωθεί η υποδομή του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης στο λιμάνι.

1.4. ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Στο λιμάνι του Καλάμου υπολείπεται η τοποθέτηση των ιστών οδοφωτισμού.

Στο λιμάνι του Καστού υπολείπονται όλες οι εργασίες.

Στα λιμάνια Βασιλικής και Λυγιάς εκκρεμούν οι επισκευές των υφισταμένων δαπέδων τους.

2. Και έχοντας υπ' όψιν:

2.1. Το Α.Π. 48168/02-06-2026 έγγραφο του Αναδόχου με το οποίο ζητά την παράταση του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως την 30-10-2026, για τον λόγο ότι το έργο ήταν σε διακοπή εργασιών για 4 μήνες λόγω μη πληρωμής του 2^{ου} Λογαριασμού.

2.2. Το γεγονός ότι πράγματι μετά την Α.Π. 4618/19-01-2026 Δήλωση Διακοπή εργασιών λόγω μη πληρωμής του 2ου Λογαριασμού και την Α.Π. 4618/03-02-2026 (ΑΔΑ:ΨΣΧΟ7ΛΕ-ΥΨΟ) Απόφαση αποδοχής της Δήλωσης από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, οι εργασίες του έργου διακόπηκαν για 4 μήνες έως την πληρωμή του λογαριασμού και την έκδοση της Α.Π. 46295/26-05-2026 εντολής για την συνέχιση των εργασιών του έργου.

2.3. Το γεγονός ότι οι εργασίες του έργου επανεκκίνησαν και εξελίσσονται κανονικά.

Για όλους τους παραπάνω λόγους:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την χορήγηση της 1^{ης} Παράτασης εκτέλεσης εργασιών κατά τέσσερις **(4) μήνες** στο έργο « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ– ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΚΑΛΑΜΟΥ, ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ, ΚΑΣΤΟΥ, ΛΥΓΙΑΣ, ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-2015)», Προϋπολογισμού 1.174.724,17 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπολογισμού 1.080.023,46 με ΦΠΑ, **μέχρι την 30-10-2026** με αναθεώρηση.

Συνημμένη: Αίτηση Αναδόχου

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.

**Κομποτιάτης Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχ/κος Π.Ε./Α'**

**Ευάγγελος Βουκελάτος
Μηχ/γος Μηχανικός Π.Ε./Α'**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: Φ.Ε.

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
48168 - 02/06/2026



ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 100 – ΠΑΤΡΑ – ΤΗΛ. 2610.270.271
email: aristi_bakalarou@hotmail.com

ΠΑΤΡΑ, 29/5/2026

ΠΡΟΣ:

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ:

Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου.

ΕΡΓΟ:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ».

Τίτλος υποέργου :

«Επισκευές – Αποκαταστάσεις στα λιμάνια Βασιλικής, Καλάμου, Μεγανησίου, Καστού,
Λυγιάς, λόγω σεισμού της 17-11-2015»

ΣΧΕΤ: α) Η από 4618/19-01-2026 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας

β) Η από 4618/3-2-2026 απόφαση του προϊσταμένου του ΤΣΕ περί αποδοχής της ανωτέρω ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών

Σας παρακαλώ να μου χορηγήσετε παράταση προθεσμίας των εργασιών του έργου του θέματος για **τέσσερις (4) μήνες** ήτοι έως **30/10/2026**,

- 1) Λόγω της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών από τις 19-01-2026 που ήταν σε ισχύ έως τις 19/5/2026 όπου και έγινε η αποπληρωμή του 2ου Λογαριασμού του έργου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες

Για την ανάδοχο εταιρεία
Ο νόμιμος εκπρόσωπος

ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Αντώνιος Δουβίτσας
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 1^{ης} Παράτασης εκτέλεσης εργασιών κατά τέσσερις **(4) μήνες** στο έργο « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ–ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΚΑΛΑΜΟΥ, ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ, ΚΑΣΤΟΥ, ΛΥΓΙΑΣ, ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-2015)», Προϋπολογισμού 1.174.724,17 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπολογισμού 1.080.023,46 με ΦΠΑ, **μέχρι την 30-10-2026** με αναθεώρηση.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 450-34/9-6-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Αντώνιος Δουβίτσας

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου