



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 35/16-6-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 473-35/16-6-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για 3η παράταση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 1.140.000,00€ Ανάδοχος έργου: «ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Ε.Δ.Ε.»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 16-6-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 52444/11-6-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Κωνσταντίνος Καποδίστριας | Αναπληρωματικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Θεόδωρος Κοντζιάλης και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 10^ο Θέμα: Εισήγηση για 3η παράταση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 1.140.000,00€ Ανάδοχος έργου: «ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Ε.Δ.Ε.»

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 10ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Άγγελου Τσιτσέλη, η οποία έχει ως εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο Π.Ε. Κεφαλληνίας, Αργοστόλι
Ταχ. Κώδικας: 28 100
Πληροφορίες: Στ. Πανέρης
Τηλέφωνο: 26713 60568
E-mail: spaneris@pin.gov.gr

Κεφαλονιά, Α.Π: 51828-15/062026

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
gramoikepi@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ.:

- 1) Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης
[e-mail: antipin.kef@pin.gov.gr](mailto:antipin.kef@pin.gov.gr)
- 2) Αντ/ρχης Τεχνικών Έργων & Προγραμματισμού
[e-mail: antipin_texn_prog@pin.gov.gr](mailto:antipin_texn_prog@pin.gov.gr)
- 3) Γενική Διεύθυνση Υποδομών & Μεταφορών
[e-mail: giannoulis@pin.gov.gr](mailto:giannoulis@pin.gov.gr)
- 4) Ανάδοχο έργου «ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΕΔΕ»
Ταχ. Δ/ση: Παρισσάτα - Ληξούρι
spyratos.la@hotmail.com

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για 3^η παράταση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 1.140.000,00€
Ανάδοχος έργου: «ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Ε.Δ.Ε.»

ΣΧΕΤ.: Η από 10-6-2026 αίτηση του αναδόχου

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ & ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	: 1.140.000,00 € με ΦΠΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	: Υπ' αρ. πρωτ. 26715/5263/10-5-2024 Απόφαση (Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2021-2025, MIS 5217035, ΣΑΝΠ 422 – Κ.Ε. 2023ΝΠ42200002 (παλαιός κωδικός ΣΑΕΠ 522, Κ.Ε. 2016ΕΠ52200000)
ΗΜ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	: 13-6-2024
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ.	: 738-45/10-9-2023 (ΑΔΑ: 9ΓΡΟ7ΛΕ-ΧΑ3 & ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015508654) απόφαση της Π.Ε. της Π.Ι.Ν.
ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ	: 5,00 %
ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	: 1.083.260,42 € με ΦΠΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	: 21-10-2024 (αρ. πρωτ. 91747/17965/21-10-2024, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015633294, ΑΔΑ: ΨΥΕΚ7ΛΕ-ΛΔΛ)
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	: Σταύρος Πανέρης, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. (υπ' αρ. πρωτ. οικ. 65456/12874/23-10-2024 Απόφαση ΤΣΕ/ΔΤΕ ΠΕΚ, ΑΔΑ: 6ΧΨ37ΛΕ-7ΞΑ).
ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ	: 1. Η υπ' αρ. 853-62/21-10-2025 (ΑΔΑ: 92ΑΞΧ7ΛΕ-Χ8Ο) Απόφαση Π.Ε. της Π.Ι.Ν. περί έγκρισης της 1 ^{ης} παράτασης του έργου. 2. Η υπ' αρ. 37-3/20-1-2026 (ΑΔΑ: 9ΛΧΡΧ7ΛΕ-ΡΔΔ) Απόφαση Π.Ε.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ Α.Π.Ε.

- της Π.Ι.Ν. περί έγκρισης της 2^{ης} παράτασης του έργου.
- : 1. Η υπ' αρ. 24516/4912/3-4-2025 (ΑΔΑ: 9ΦΗΘ7ΛΕ-ΣΚ5) Απόφαση Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας περί έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου.
2. Η υπ' αρ. 61751/11807/10-7-2025 (ΑΔΑ: ΨΚΟΒ7ΛΕ-3ΨΟ) Απόφαση Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας περί έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου.
3. Η υπ' αρ. 924-66/11-11-2025 (ΑΔΑ: 9ΚΕΧ7ΛΕ-ΨΒΟ) Απόφαση Π.Ε. της Π.Ι.Ν. περί έγκρισης του 3^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Σ.Σ. του έργου

Περίληπτικό ιστορικό:

Με την υπ' αρ. 738-45/10-9-2024 (ΑΔΑ: 9ΓΡΟ7ΛΕ-ΧΑ3 & ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015508654) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ δαπάνης 1.140.000,00 € με τον Φ.Π.Α. στον ΛΑΜΠΡΟ ΣΠΥΡΑΤΟ, ΕΔΕ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 5,00% στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που συντάχθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων των Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων των Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Στις 21 Οκτωβρίου 2024 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου, αξίας ενός εκατομμυρίου ογδόντα τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (1.083.260,42 €) και καθορίστηκε προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου το χρονικό διάστημα των τριακοσίων εξήντα (360) ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2025. Με την υπ' αρ. πρωτ. 24516/4912/3-4-2025 (ΑΔΑ: 9ΦΗΘ7ΛΕ-ΣΚ5) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση), με την υπ' αρ. πρωτ. 61751/11807/10-7-2025 (ΑΔΑ: ΨΚΟΒ7ΛΕ-3ΨΟ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση) και με την υπ' αρ. 924-66/11-11-2025 (ΑΔΑ: 9ΚΕΧ7ΛΕ-ΨΒΟ) Απόφαση Π.Ε. της Π.Ι.Ν. εγκρίθηκε ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όσον αφορά το αρχικό οικονομικό αντικείμενο και αυξημένος κατά 84.097,26 € με ΦΠΑ – το ποσό της αναθεώρησης) και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου στο ποσό των 162.165,40€ (με ΦΠΑ).

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Το έργο αφορά σε οδικές παρεμβάσεις άμεσης αποκατάστασης των βλαβών του οδικού δικτύου (συμπεριλαμβανομένων εργασιών χαρακτήρα οδικής ασφάλειας), ιδίως από πρόσφατα φυσικά φαινόμενα· εργασίες επιδιορθώσεων, αποκαταστάσεων ή αναβαθμίσεων βατότητας κ.λπ. στα πλαίσια της υπάρχουσας χάραξης του οδικού δικτύου.

ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες καθαρισμού και μόρφωσης τάφρων, εργασίες ασφαλικών σε διάφορα τμήματα του επαρ. οδικού δικτύου της Κεφαλονιάς & Ιθάκης, κατασκευές τοιχίων αντιστήριξης, καθώς και οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση. Το αρχικό συμβατικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

- Με την υπ' αρ. πρωτ. 24516/4912/3-4-2025 (ΑΔΑ: 9ΦΗΘ7ΛΕ-ΣΚ5) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση),
- Με την υπ' αρ. πρωτ. 61751/11807/10-7-2025 (ΑΔΑ: ΨΚΟΒ7ΛΕ-3ΨΟ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση),
- Με την υπ' αρ. πρωτ. 924-66/11-11-2025 (ΑΔΑ: 9ΚΕΧ7ΛΕ-ΨΒΟ) Απόφαση Π.Ε. της Π.Ι.Ν. εγκρίθηκε ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όσον αφορά το αρχικό οικονομικό αντικείμενο και αυξημένος κατά 84.097,26 € με ΦΠΑ – το ποσό της αναθεώρησης) και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου στο ποσό των 162.165,40€ (με ΦΠΑ).

ΠΛΗΡΩΜΕΣ**α. Πιστοποιήσεις**

- 1^η Εντολή πληρωμής ποσού 436.519,78€ (με Φ.Π.Α.), αρ. πρωτ. 106040/20811/(2024)/8-4-2025 (ΑΔΑ: 638Θ7ΛΕ-Κ0Κ)
- 2^η Εντολή πληρωμής ποσού 234.412,20€ (με Φ.Π.Α.), αρ. πρωτ. 33569/6531/18-6-2025 (ΑΔΑ: 9ΠΣ17ΛΕ-ΓΝ9)

- 3^η Εντολή πληρωμής ποσού 321.438,71€ (με Φ.Π.Α.), αρ. πρωτ. 68868/5-9-2025 (ΑΔΑ: ΕΒ0Χ7ΛΕ-ΩΔ7)
- 4^η Εντολή πληρωμής ποσού 132.346,32€ (με Φ.Π.Α.), αρ. πρωτ. 7698/14-5-2026 (ΑΔΑ: Ρ3ΚΒ7ΛΕ-9Ι1)

β. Εκτελεσμένο αντικείμενο βάσει πιστοποιήσεων:

Έχει κατασκευαστεί το 100% του φυσικού αντικείμενου της αρχικής σύμβασης. Εκκρεμούν οι εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης, της οποίας η υπογραφή αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός των προσεχών ημερών.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 10-6-2026 αίτησή του (υπ' αριθ. πρωτ. 51828/10-6-2026), ζητά να του χορηγηθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά 6 μήνες, ήτοι έως και τις 31-12-2026, για τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου και την εκτέλεση των εργασιών αυτής.

**Κατόπιν αυτών και
λαμβάνοντας υπ' όψη τα εξής:**

1. Το γεγονός ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την αίτηση παράτασης στις 10-6-2026. Η αίτηση αυτή θεωρείται χρονολογικά εμπρόθεσμη.
2. Το γεγονός ότι με την υπ' αρ. 924-66/11-11-2025 (ΑΔΑ: 9ΚΕΧ7ΛΕ-ΨΒΟ) Απόφαση Π.Ε. της Π.Ι.Ν. εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όσον αφορά το αρχικό οικονομικό αντικείμενο και αυξημένος κατά 84.097,26 € με ΦΠΑ – το ποσό της αναθεώρησης) και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου στο ποσό των 162.165,40€ (με ΦΠΑ).
3. Το γεγονός ότι είναι απολύτως απαραίτητη η χορήγηση παράτασης, προκειμένου να συναφθεί η 1η Σ.Σ. του έργου (της οποίας η υπογραφή αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός των προσεχών ημερών) και να εκτελεστούν οι εργασίες αυτής, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του έργου και την κάλυψη έκτακτων αναγκών που προέκυψαν με την πάροδο του χρόνου.
4. Το γεγονός ότι είναι άκρως απαραίτητη η σύναψη Σ.Σ. της παρούσας εργολαβίας (συντήρησης οδικού δικτύου), διαφορετικά τόσο η εποπτεία στο οδικό δίκτυο όσο και η μετέπειτα επισήμανση και η επιδιόρθωση τυχόν διαπιστωμένων βλαβών, καθίσταται προβληματική με άλλο τρόπο (έλλειψη ιδίων μέσων, ολιγάριθμο τεχνικό προσωπικό, παντελής έλλειψη εργατοτεχνικού προσωπικού, αδυναμία διάθεσης υπηρεσιακών οχημάτων και οδηγών κ.α.).

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Την χορήγηση παράτασης (3ης) για την εκτέλεση των εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ. του εν θέματι έργου, από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (30/6/2026), κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως και τις 31/12/2026, προκειμένου να συναφθεί η 1^η Σ.Σ. του έργου και να εκτελεστούν οι εργασίες αυτής, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του έργου και την κάλυψη έκτακτων αναγκών που προέκυψαν με την πάροδο του χρόνου.

Η παράταση αυτή δίνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Συνημμένα: Η από 10-6-2026 αίτηση του αναδόχου (υπ' αρ. πρωτ. 51828/10-6-2026)

Ο αναπ/τής Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε.

Άγγελος Τσιτσέλης
Μηχανολόγος Μηχανικός

Εσωτ. διανομή:

1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε. 3. Στ. Πανέρης

ΑΙΤΗΣΗ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ
Ε.Δ.Ε
ΕΔΡΑ: ΛΗΞΟΥΡΙ
ΤΗΛ. 2671092884 - ΚΙΝ 6977976459

ΕΡΓΟ: < ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ >

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΕΡΗΣ

ΠΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Π.Ε. ΚΕΦ/ΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ως ανάδοχος του έργου

< ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ >

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 30/06/2026 λήγει
η 2^η παράταση εκτέλεσης των εργασιών του
εν' θέματι έργου παρακαλώ για την χορήγηση
της ανάλογης παράτασης (Μέχρι 31-12-2026)
καθώς εκκρεμεί η υπογραφή της
1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης για την
εκτέλεση των εργασιών μετά και την από 924-
66/11-11-2025 αποφ. έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ &
1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης απαραίτητων
για την ολοκλήρωση του έργου και την κάλυψη
έκτακτων αναγκών που προέκυψαν με την
πάροδο του χρόνου.

Αργοστόλ, 10/06/2026

Ο Αιτών



Λ. ΣΠΥΡΑΤΟΣ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Ιωάννης Αρμενιάκος
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης (3ης) για την εκτέλεση των εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ. του εν θέματι έργου, από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (30/6/2026), κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως και τις 31/12/2026, προκειμένου να συναφθεί η 1^η Σ.Σ. του έργου και να εκτελεστούν οι εργασίες αυτής, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του έργου και την κάλυψη έκτακτων αναγκών που προέκυψαν με την πάροδο του χρόνου.

Η παράταση αυτή δίνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 473-35/16-6-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου