



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 35/16-6-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 474-35/16-6-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» Ανάδοχος έργου: ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - Ε.Δ.Ε.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 16-6-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 52444/11-6-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Κωνσταντίνος Καποδίστριας | Αναπληρωματικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Θεόδωρος Κοντζιάλης και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 11^ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» Ανάδοχος έργου: ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - Ε.Δ.Ε.

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 11ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Άγγελου Τσιτσέλη, η οποία έχει ως εξής:



Κεφαλονιά, 15/06/2026

Α.Π:51824

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο Π.Ε. Κεφαλληνίας
Ταχ. Κώδικας: 28100
Πληροφορίες: Στ. Πανέρης
Τηλέφωνο: 26713 60568
E-mail: spaneris@pin.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
gramoikepi@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ.:

1. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφ/νίας & Ιθάκης
antipin.kef@pin.gov.gr
2. Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων
& Προγραμματισμού
antipin_texn_prog@pin.gov.gr
3. Γενική Διεύθυνση Υποδομών & Μεταφορών
giannoulis@pin.gov.gr
4. Ανάδοχο έργου «ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ
ΕΔΕ»
Ταχ. Δ/ση: Παρισσάτα - Ληξούρι
spyratos.la@hotmail.com

ΘΕΜΑ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών
του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»
Ανάδοχος έργου: ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - Ε.Δ.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Τσιτσέλης Άγγελος, αναπ/τής Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ.Τ.Ε. Π.Ε.
Κεφ/νίας (Διευθύνουσα Υπηρεσία Έργου)

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για συμβάσεις δημοσίων έργων σύμφωνα με το Ν. 4412/16 της Π.Ι.Ν., όπως προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 175Α του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή, που αφορούν χορηγήσεις παράτασης προθεσμιών και αλλαγές συμβάσεων έργων.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 900.000,00 € με ΦΠΑ.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Υπ' αρ. πρωτ. 14772/2741/16-02-2024 Απόφαση (Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας)
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2021-2025, MIS 5217051, «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ι.Ν.» – Κ.Ε. 2023ΝΠ42200015 (παλαιός κωδικός Κ.Ε. 2020ΕΠ52200001)
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 23-04-2024

- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. : 739-45/10-9-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΙΟ7ΛΕ-ΠΜΦ & ΑΔΑΜ: 24AWRD015713288) απόφαση της Π.Ε. της Π.Ι.Ν.
- ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 13,75 %
- ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 776.256,72 € με ΦΠΑ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 05-12-2024 (αρ. πρωτ. 93314/18287/05-12-2024, ΑΔΑΜ: 24SYMV015922636, ΑΔΑ: 68427ΛΕ-Θ95)
- ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Σταύρος Πανέρης,
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
(υπ' αρ. πρωτ. οικ. 109098/21620/10-12-2024 Απόφαση ΤΣΕ/ΔΤΕ ΠΕΚ, ΑΔΑ: 62ΟΧ7ΛΕ-812).
- ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : 1. Η υπ' αρ. 741-54/9-9-2025 (ΑΔΑ: ΡΨ9Ν7ΛΕ-Ε4Β) Απόφαση Π.Ε. της Π.Ι.Ν. περί έγκρισης της 1^{ης} παράτασης του έργου.
2. Η υπ' αρ. 38-3/20-1-2026 (ΑΔΑ: 90Ω47ΛΕ-1ΨΨ) Απόφαση Π.Ε. της Π.Ι.Ν. περί έγκρισης της 2^{ης} παράτασης του έργου.
- ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ Α.Π.Ε. : 1. Η υπ' αρ. 61750/11806/10-7-2025 (ΑΔΑ: ΨΦ617ΛΕ-ΞΙ9) Απόφαση Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου.
2. Η υπ' αρ. 923-66/11-11-2025 (ΑΔΑ: 6ΦΕ37ΛΕ-Θ32) Απόφαση Π.Ε. της Π.Ι.Ν. περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ και της 1ης Σ.Σ. του έργου

Περίληπτικό ιστορικό:

Με την υπ' αρ. 739-45/10-9-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΙΟ7ΛΕ-ΠΜΦ & ΑΔΑΜ: 24AWRD015713288) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», Π/Υ δαπάνης 900.000,00 € με τον Φ.Π.Α. στον ΛΑΜΠΡΟ ΣΠΥΡΑΤΟ, ΕΔΕ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 13,75% στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που συντάχθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων των Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων των Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Στις 5 Δεκεμβρίου 2024 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου, αξίας 776.256,72 € (με Φ.Π.Α.) και καθορίστηκε προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου το χρονικό διάστημα των διακοσίων εβδομήντα (270) ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 1^η Σεπτεμβρίου 2025.

Με την υπ' αρ. πρωτ. 61750/11806/10-7-2025 (ΑΔΑ: ΨΦ617ΛΕ-ΞΙ9) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση) και με την υπ' αρ. 923-66/11-11-2025 (ΑΔΑ: 6ΦΕ37ΛΕ-Θ32) Απόφαση Π.Ε. της Π.Ι.Ν. εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όσον αφορά το αρχικό οικονομικό αντικείμενο και αυξημένος κατά 65.354,76 € με ΦΠΑ – το ποσό της αναθεώρησης) και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου στο ποσό των 116.208,03€ (με ΦΠΑ).

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

B1. Συνοπτική περιγραφή του τεχνικού αντικειμένου του έργου.

Το έργο αφορά σε οδικές εργασίες διαγράμμισης ή (επανα)διαγράμμισης του ασφαλτικού οδοστρώματος (στα πλαίσια περιοδικής συντήρησης) στο οδικό δίκτυο των Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, που η συντήρησή του εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Παρεμπιπτόντως και κατά τμήματα, θα πραγματοποιηθούν -πριν τις διαγραμμίσεις- ανανεώσεις της επιφάνειας του ασφαλτικού καταστρώματος με νέα ασφαλική στρώση, όπου κριθεί ότι αυτό απαιτείται λόγω πολύ έντονων φθορών ή/και παλαιότητας, κατά την εκτέλεση του έργου.

Οι παραπάνω εργασίες αφορούν σε δύο ομάδες εργασιών:

ΟΜΑΔΑ Α: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Στην ομάδα αυτή εμπίπτουν οι εξής εργασίες:

- Τομές και αποξέσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων.
- Ασφαλική προεπάλειψη ή ασφαλική συγκολλητική επάλειψη κατά περίπτωση.
- Ανανέωση κατά θέσεις του υπάρχοντος ασφαλτικού οδοστρώματος, με εφαρμογή νέας κλασσικής ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας ή κατά περίπτωση αντιολισθηρής ασφαλικής στρώσης.
- Διαχείριση στερεών αποβλήτων ΑΕΚΚ.

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Στην ομάδα αυτή εμπίπτουν οι εξής εργασίες:

- Τοποθέτηση ανακλαστικών στοιχείων επί του οδοστρώματος κατά θέσεις.
- Γενική εφαρμογή οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμισης).

B2. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει κατασκευαστεί το 100% του φυσικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης. Εκκρεμούν οι εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης, της οποίας η υπογραφή αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός των προσεχών ημερών.

B3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 957.819,51 € με Φ.Π.Α. και αφορά σε:

- A) Αρχική Σύμβαση: 841.611,48€ με Φ.Π.Α. (αύξηση συμβατικού ποσού λόγω αύξησης του ποσού της αναθεώρησης)
- B) Συμπληρωματική Σύμβαση: 116.208,03€ με Φ.Π.Α.

B4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

- Με το υπ' αρ. πρωτ. 52042/30-7-2025 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΖ4Β7ΛΕ-ΞΒΓ) έχει εγκριθεί η 1^η εντολή πληρωμής ποσού 383.622,11 € με Φ.Π.Α.
- Με το υπ' αρ. πρωτ. 68872/16-9-2025 έγγραφο (ΑΔΑ: ΕΠ3Β7ΛΕ-4Ψ9) έχει εγκριθεί η 2^η εντολή πληρωμής ποσού 392.634,60 € με Φ.Π.Α.
- Με το υπ' αρ. πρωτ. 11559/14-5-2026 έγγραφο (ΑΔΑ: ΡΑ5Ε7ΛΕ-ΗΥΥ) έχει εγκριθεί η 3^η εντολή πληρωμής ποσού 63.354,61 € με Φ.Π.Α.

B5. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Με την από 10-6-2026 αίτηση (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 51824/10-6-2026) ο ανάδοχος «Σπυράτος Λάμπρος – Ε.Δ.Ε.» ζητά παράταση κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 31-12-2026, για τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου και την εκτέλεση των εργασιών αυτής, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου και να καλυφθούν εργασίες που προέκυψαν κατά την εξέλιξη του έργου λόγω εκτάκτων αναγκών.

**Κατόπιν αυτών και
λαμβάνοντας υπ' όψη τα εξής:**

1. Το γεγονός ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την αίτηση παράτασης στις 10-6-2026. Η αίτηση αυτή θεωρείται χρονολογικά εμπρόθεσμη.
2. Το γεγονός ότι με την υπ' αρ. 923-66/11-11-2025 (ΑΔΑ: 6ΦΕ37ΛΕ-Θ32) Απόφαση Π.Ε. της Π.Ι.Ν. εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση όσον αφορά το αρχικό οικονομικό αντικείμενο και αυξημένος κατά 65.354,76 € με ΦΠΑ – το ποσό της αναθεώρησης) και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου στο ποσό των 116.208,03€ (με ΦΠΑ).
3. Το γεγονός ότι με την υπ' αρ. 32851/17-4-2026 (ΑΔΑ: 9ΩΘ17ΛΕ-5ΡΠ) Απόφαση του Περ/ρχη Ιονίων Νήσων τροποποιήθηκε η έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγινε ορισμός υπολόγου του έργου «Αποκατάσταση βατότητας οδοστρωμάτων οδικού δικτύου της Π.Ι.Ν.» με Κωδικό ΟΠΣ 5217051 στο «ΠΠΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2021-2025» (ΝΠ422) με Κ.Ε. 2023ΝΠ42200015.
4. Το γεγονός ότι είναι απολύτως απαραίτητη η χορήγηση παράτασης, προκειμένου να συναφθεί η 1^η Σ.Σ. του έργου (της οποίας η υπογραφή αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός των προσεχών ημερών) και να εκτελεστούν οι εργασίες αυτής, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του έργου και την κάλυψη έκτακτων αναγκών που προέκυψαν με την πάροδο του χρόνου.

Εισηγούμεθα

τη χορήγηση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» αναδόχου ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ – Ε.Δ.Ε. από την λήξη της προθεσμίας (30/06/2026) έως 31/12/2026, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Συνημμένα:

Η υπ' αρ. 51824/10-6-2026 αίτηση του αναδόχου

Ο αναπ/τής Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε.

Εσωτ. Διανομή

1. Τ.Σ.Ε.
2. Στ. Πανέρης

Άγγελος Τσιτσέλης
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΑΙΤΗΣΗ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ
Ε.Δ.Ε
ΕΔΡΑ: ΛΗΞΟΥΡΙ
ΤΗΛ. 2671092884 - ΚΙΝ 6977976459

ΠΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Π.Ε. ΚΕΦ/ΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: < **ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ** >

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΕΡΗΣ

Ως ανάδοχος του έργου

< **ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ** >

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 30/06/2026 λήγει
η 2^η παράταση εκτέλεσης των εργασιών του
εν' θέματι έργου παρακαλώ για την χορήγηση
της ανάλογης παράτασης (Μέχρι 31-12-2026)
καθώς εκκρεμεί η υπογραφή της 1^{ης}

Συμπληρωματικής Σύμβασης για την εκτέλεση
των εργασιών μετά και την από 923-66/11-11-
2025 αποφ έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ & 1^{ης}

Συμπληρωματικής Σύμβασης απαραίτητων για
την ολοκλήρωση του έργου και την κάλυψη
έκτακτων αναγκών που προέκυψαν με την
πάροδο του χρόνου.

Αργοστόλι, 10/06/2026

Ο Αιτών



Λ. ΣΠΥΡΑΤΟΣ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Ιωάννης Αρμενιάκος
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» αναδόχου ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ – Ε.Δ.Ε. από την λήξη της προθεσμίας (30/06/2026) έως 31/12/2026, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 474-35/16-6-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου