



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 35/16-6-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 475-35/16-6-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για 1η παράταση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΩΜΑΤΙΝΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ», Π/Υ 380.000,00€ Ανάδοχος έργου: «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ Ε.Δ.Ε.»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 16-6-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 52444/11-6-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| | κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. | Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 3. | Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Κωνσταντίνος Καποδίστριας | Αναπληρωματικό Μέλος |
| 6. | Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Θεόδωρος Κοντζιάλης και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 12^ο Θέμα: Εισήγηση για 1η παράταση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΩΜΑΤΙΝΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ», Π/Υ 380.000,00€ Ανάδοχος έργου: «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ Ε.Δ.Ε.»

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 12ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Άγγελου Τσιτσέλη, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο Π.Ε. Κεφαλληνίας,
Ταχ. Κώδικας: 28 100
Πληροφορίες: Στ. Πανέρης
Τηλέφωνο: 26713 60568
E-mail: spaneris@pin.gov.gr

Κεφαλονιά,
15/06/2026

Α.Π:51824

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
gramoikepi@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ.:

- 1) Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης
[e-mail: antipin.kef@pin.gov.gr](mailto:antipin.kef@pin.gov.gr)
- 2) Αντ/ρχης Τεχνικών Έργων & Προγραμματισμού
[e-mail: antipin_texn_prog@pin.gov.gr](mailto:antipin_texn_prog@pin.gov.gr)
- 3) Γενική Διεύθυνση Υποδομών & Μεταφορών
[e-mail: giannoulis@pin.gov.gr](mailto:giannoulis@pin.gov.gr)
- 4) Ανάδοχο έργου «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΕΔΕ»
Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τρίτση 8, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100
info@xkappatos.gr

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για 1^η παράταση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΩΜΑΤΙΝΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ», Π/Υ 380.000,00€

Ανάδοχος έργου: «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ Ε.Δ.Ε.»

ΣΧΕΤ.: Η από 2-6-2026 αίτηση του αναδόχου

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ & ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	: 380.000,00 € με ΦΠΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	: Υπ' αρ. πρωτ. 114378/22803/27-12-2024 Απόφαση Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κεφ/νίας
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 04.071 / Κ.Α.Ε. 9781.04.024.001.001,
ΗΜ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	: 11-4-2025
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ.	: 483-35/11-06-2025 (ΑΔΑ: Ψ8Γ47ΛΕ-42Η, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017223532) απόφαση της Π.Ε. της Π.Ι.Ν.
ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ	: 9,72 %
ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	: 343.562,36 € με ΦΠΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	: 19-8-2025 (αρ. πρωτ. 74019/19-8-2025, ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017408663)
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	: Σταύρος Πανέρης, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. (υπ' αρ. πρωτ. 71791/2-9-2025 Απόφαση ΤΣΕ/ΔΤΕ ΠΕΚ, ΑΔΑ: Ψ9ΓΡ7ΛΕ-8Ε4).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ	: ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 15-6-2026

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ : Αρ. πρωτ. 48257/2-6-2026 αίτηση του αναδόχου
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ Α.Π.Ε. : -----

Περίληπτικό ιστορικό:

Με την υπ' αρ. 483-35/11-06-2025 (ΑΔΑ: Ψ8Γ47ΛΕ-42Η, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017223532) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΩΜΑΤΙΝΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ», Π/Υ δαπάνης 380.000,00 € με τον Φ.Π.Α. στον ΧΡΗΣΤΟ ΚΑΠΠΑΤΟ - ΕΔΕ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 9,72% στις τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης που συντάχθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων των Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων των Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Στις 19 Αυγούστου 2025 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου, αξίας 343.562,36 € με ΦΠΑ και καθορίστηκε προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου το χρονικό διάστημα των τριακοσίων (300) ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 15 Ιουνίου 2026.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Το έργο αφορά σε εργασίες συντήρησης και οδικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων και οδικών παρεμβάσεων αποκατάστασης βλαβών οδών ή οδικών τμημάτων με χωμάτινο (κατά βάση) κατάστρωμα, του επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων \ Π.Ε. Κεφαλληνίας.

ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες σε ποσοστό περίπου 10% των εργασιών της σύμβασης.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Δεν υπάρχει εγκεκριμένος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

α. Πιστοποιήσεις

Δεν έχουν εγκριθεί πιστοποιήσεις για το έργο.

β. Εκτελεσμένο αντικείμενο βάσει πιστοποιήσεων:

0,0 %

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 2-6-2026 αίτησή του (υπ' αριθ. πρωτ. 48257/2-6-2026), ζητά να του χορηγηθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 15-12-2026, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Ο ανάδοχος αιτήθηκε την ανωτέρω παράταση επικαλούμενος συνοπτικά ότι:

1. Οι περιοχές εκτέλεσης του έργου επλήγησαν κατ' επανάληψη από έντονα καιρικά φαινόμενα, μετά την υπογραφή της σύμβασης και τις αρχικές εργασίες που έγιναν κατά θέσεις. Η επαναλαμβανόμενη αλληλουχία συμβάντων επηρέασε ουσιαστικά τις υφιστάμενες συνθήκες των χωμάτινων οδών, με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται διαρκώς η πραγματική κατάσταση του δικτύου και να μην είναι δυνατός ο ασφαλής και οριστικός προγραμματισμός των συμβατικών παρεμβάσεων.
2. Δεν έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) στον οποίο να λαμβάνονται υπόψη οι ουσιώδεις μεταβολές που έχουν επέλθει στο κατάστρωμα και στις παρόδιες ζώνες των οδών.

3. Δεν έχουν δοθεί συγκεκριμένες γραπτές εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τις επί μέρους θέσεις και παρεμβάσεις που πρέπει να εκτελεστούν υπό τα νέα δεδομένα.

**Κατόπιν αυτών και
λαμβάνοντας υπ' όψη τα εξής:**

1. Το γεγονός ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την αίτηση παράτασης στις 2-6-2026. Η αίτηση αυτή θεωρείται χρονολογικά εμπρόθεσμη.
2. Το γεγονός ότι ισχύουν εν γένει τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) της αίτησης του αναδόχου.
3. Το γεγονός ότι στις 13 Μαρτίου 2026 υπήρξε από κοινού αυτοψία του επιβλέποντα, του αναπ/τη Προϊστάμενου της διευθύνουσας υπηρεσίας και εκπροσώπου του αναδόχου σε διάφορες θέσεις του έργου, κατά την οποία έγινε προφορική αλλά σαφής υπόδειξη των απαραίτητων εργασιών ανά θέση παρέμβασης, καθώς και - εν συνεχεία των οδηγιών αυτών – υπόδειξη των εκπροσώπων της υπηρεσίας προς τον εκπρόσωπο του αναδόχου για την υποβολή σχεδίου Α.Π.Ε., στον οποίο θα περιλαμβάνονταν οι μεταβολές των εργασιών. Ως εκ τούτου απορρίπτονται τα αναφερόμενα στα εδάφια (2) & (3) της αίτησης του αναδόχου.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Την χορήγηση παράτασης (1ης) για την περαίωση των εργασιών του εν θέματι έργου, από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (15/6/2026), κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως και τις 15/12/2026, πρωτίστως επειδή η άμεση ολοκλήρωση του έργου είναι απαραίτητη για την ασφάλεια του οδικού δικτύου. Ο χρόνος αυτός θεωρούμε ότι είναι ικανοποιητικός αρχικά για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), την ολοκλήρωση των εργασιών και την κάλυψη των επιπλέον βλαβών που πρόέκυψαν από τα κατ' επανάληψη έντονα καιρικά φαινόμενα της τελευταίας χειμερινής περιόδου.

Η παράταση αυτή δίνεται χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Συνημμένα: Η από 2-6-2026 αίτηση του αναδόχου (υπ' αρ. πρωτ. 48257/2-6-2026)

Ο αναπ/της Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε.
της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας

Άγγελος Τσιτσέλης
Μηχανολόγος Μηχανικός

Εσωτ. διανομή: 1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε. 3. Στ. Πανέρης

ΑΙΤΗΣΗ

Αργοστόλι ... - ... - 2026

Χρήστου Καππάτου του Φωτίου

Ταχ. Διεύθυνση: Αντ. Τρίτση 8,

Τ.Κ. 28100 Αργοστόλι

τηλ. 2671023021

κιν. 6977646111

Email: info@xkappatos.grxkappatos@gmail.com

Ανάδοχου έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΩΜΑΤΙΝΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ»

ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Αίτημα παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΩΜΑΤΙΝΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ»

Μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΩΜΑΤΙΝΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ» (αρ. πρωτ. 74019/19-08-2025, ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017408663 2025-08-19) και τις αρχικές εργασίες που έγιναν κατά θέσεις, οι περιοχές εκτέλεσης του έργου επλήγησαν κατ' επανάληψη από έντονα καιρικά φαινόμενα, με παρατεταμένες και καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις και, κατά περίπτωση, θυελλώδεις ανέμους, τα οποία εκδηλώθηκαν σε διαδοχικές ημερομηνίες και προκάλεσαν νέες φθορές, καταπτώσεις, μεταφορά φερτών υλικών, αυλακώσεις από την επιφανειακή απορροή, επιδείνωση των πρανών, επιβάρυνση των υδατορεμάτων και μεταβολή της βατότητας σε τμήματα του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

Τα φαινόμενα αυτά δεν αποτέλεσαν μεμονωμένα ή συνήθη περιστατικά, αλλά επαναλαμβανόμενη αλληλουχία συμβάντων, η οποία επηρέασε ουσιαστικά τις υφιστάμενες συνθήκες των χωματινών οδών σε σχέση με την κατάσταση που είχε ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης. Από την παρακάτω λίστα επεμβάσεων της Πολιτικής Προστασίας (έγγραφα αναρτημένα στο ΚΗΜΔΗΣ) προκύπτει ότι, μετά από κάθε έντονο καιρικό γεγονός, δημιουργήθηκε επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης της βατότητας και άρσης επικινδυνοτήτων, με καθαρισμούς οδοστρωμάτων και ερεισμάτων, απομάκρυνση καταπτώσεων, ογκολίθων και φερτών υλικών, καθαρισμούς υδατορεμάτων και, σε αρκετές περιπτώσεις, επούλωση αυλακώσεων με τοποθέτηση υλικών. Οι εργασίες αυτές καταδεικνύουν ότι η πραγματική κατάσταση του δικτύου μεταβαλλόταν διαρκώς και δεν παρέμενε σταθερή ώστε να είναι δυνατός ο ασφαλής και οριστικός προγραμματισμός των συμβατικών παρεμβάσεων.

ΛΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α/Α	Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία εγγράφου	Ημερομηνία φαινομένου	ΑΔΑΜ εγγράφου
1	77652 / 01-09-2025	31-08-2025	25REQ017467974 2025-09-01
2	87103 / 29-09-2025	27 & 28-09-2025	25REQ017635228 2025-09-29
3	89655 / 06-10-2025	05 & 06-10-2025	25REQ017679994 2025-10-06
4	95947 / 23-10-2025	22-10-2025	25REQ017794084 2025-10-23
5	98818 / 03-11-2025	01 έως 03-11-2025	25REQ017851458 2025-11-03
6	101831 / 11-11-2025	08 έως 10-11-2025	25REQ017904860 2025-11-11
7	106309 / 25-11-2025	22 έως 23-11-2025	25REQ017999401 2025-11-25

8	108026 / 28-11-2025	26 έως 28-11-2025	25REQ018035019 2025-11-28
9	108431 / 01-12-2025	29-11-2025	25REQ018043380 2025-12-01
10	110313 / 05-12-2025	04 & 05-12-2025	25REQ018086440 2025-12-05
11	111200 / 08-12-2025	05 & 08-12-2025	25REQ018106988 2025-12-08
12	— / 29-12-2025	24 έως 26-12-2025	25REQ018268171 2025-12-29
13	1351 / 09-01-2026	07 & 08-01-2026	26REQ018321827 2026-01-09
14	2259 / 13-01-2026	11 και 12-01-2026	26REQ018331426 2026-01-13
15	8298 / 30-01-2026	29-01-2026	26REQ018408477 2026-01-30
16	— / 02-02-2026	01-02-2026	26REQ018417712 2026-02-02
17	10460 / 06-02-2026	04 & 05-02-2026	26REQ018439248 2026-02-06
18	12630 / 13-02-2026	11 έως 13-02-2026	26REQ018477767 2026-02-13
19	24424 / 20-03-2026	18 & 19-03-2026	26REQ018681697 2026-03-20
20	29382 / 02-04-2026	01 & 02-04-2026	26REQ018770751 2026-04-03
21	30354 / 06-04-2026	02 & 03-04-2026	26REQ018787109 2026-04-06

Ιδίως οι χωμάτινες επαρχιακές οδοί, λόγω της φύσης του καταστρώματός τους, της έκθεσής τους σε επιφανειακές απορροές, της γειτνίασης με πρανή και υδατορέματα και της αγροτικής/δασικής τους χρήσης, επηρεάζονται άμεσα από τέτοια φαινόμενα. Η εμφάνιση νέων φθορών ή η επιδείνωση προϋφιστάμενων βλαβών είχε ως αποτέλεσμα να απαιτείται εκ νέου αυτοψία, αξιολόγηση, ιεράρχηση των θέσεων επέμβασης και επαναπροσδιορισμός του τρόπου εκτέλεσης, ώστε οι εργασίες να ανταποκρίνονται στις πραγματικές και επίκαιρες ανάγκες του δικτύου και όχι σε προγενέστερη εικόνα, η οποία είχε πλέον ανατραπεί.

Περαιτέρω, τα πρόσφατα φαινόμενα έπληξαν περιοχές της Κεφαλληνίας και της Ιθάκης που ήδη παρουσίαζαν εμφανή ή λανθάνοντα προβλήματα από προηγούμενα σφοδρά καιρικά γεγονότα, όπως ο μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός», ο «Μπάλος», το φαινόμενο Φεβρουαρίου 2025 και λοιπά συμβάντα των τελευταίων ετών. Λόγω των σωρευτικών αυτών επιπτώσεων, οι Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης τελούν διαχρονικά σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, το οποίο έχει παραταθεί και επικαιροποιηθεί με σχετικές αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ειδικότερα λαμβάνονται υπόψη: α) η υπ' αριθμ. Α4260/17-09-2025 απόφαση, με ισχύ έως 23-03-2026, β) η υπ' αριθμ. Α779/28-02-2026 απόφαση για πρόσθετη κήρυξη συγκεκριμένων Δημοτικών Κοινοτήτων λόγω συνεπειών από έντονες βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους της 16ης έως 18ης Φεβρουαρίου 2026, με ισχύ έως 13-05-2026, και γ) η υπ' αριθμ. Α861/12-03-2026 απόφαση παράτασης της κήρυξης των Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης στο σύνολό τους, με ισχύ έως 23-09-2026.

Οι παραπάνω αποφάσεις, σε συνδυασμό με τα έγγραφα της Πολιτικής Προστασίας για τις επείγουσες αποκαταστάσεις και άρσεις επικινδυνότητων, τεκμηριώνουν ότι η περιοχή του έργου τελεί υπό ιδιαίτερες, έκτακτες και μεταβαλλόμενες συνθήκες. Οι φυσικές διεργασίες διάβρωσης του εδαφικού και βραχώδους υποβάθρου, η επαναλαμβανόμενη απορροή ομβρίων, η μεταφορά φερτών υλικών και η επιβάρυνση του υδρογραφικού δικτύου έχουν επιδράσει ουσιαστικά στην κατάσταση των οδών και έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα για την εκτέλεση του έργου.

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, το έργο έχει χαρακτήρα συντήρησης, αποκατάστασης βατότητας και οδικής ασφάλειας. Οι ακριβείς θέσεις επέμβασης και οι ακριβείς εργασίες δεν είναι εκ των προτέρων πλήρως γνωστές, αλλά καθορίζονται κατά τη συμβατική εξέλιξη του έργου, κατόπιν εντολών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Υπό τις παρούσες συνθήκες, όμως, οι επανειλημμένες μεταβολές του φυσικού αντικείμενου και της κατάστασης των οδών καθιστούν αναγκαία την προηγούμενη επικαιροποίηση των δεδομένων, την έκδοση σαφών εγγραφών εντολών για τις συγκεκριμένες θέσεις και παρεμβάσεις και, όπου απαιτείται, τη σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ώστε να αποτυπωθούν οι αναγκαίες μεταβολές ποσοτήτων, η τυχόν χρήση απροβλέπτων ή/και επί ελασσον δαπανών και να διασφαλιστεί η νόμιμη, έντεχνη και ασφαλής εκτέλεση των εργασιών.

Μέχρι σήμερα, μετά τις ουσιώδεις μεταβολές που έχουν επέλθει στο κατάστρωμα και στις παρόδιες ζώνες των οδών, δεν έχει εγκριθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ούτε έχουν δοθεί συγκεκριμένες έγγραφες εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τις επί μέρους θέσεις και παρεμβάσεις που πρέπει να εκτελεστούν υπό τα νέα δεδομένα, ιδίως μετά τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών. Η παράμετρος αυτή δεν επιτρέπει την ασφαλή, οργανωμένη και συμβατικά τεκμηριωμένη ανάπτυξη των εργασιών στο σύνολο των απαιτούμενων θέσεων, καθώς ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ως προς τον καθορισμό του τελικού αντικειμένου, της ιεράρχησης των επεμβάσεων και της κατανομής των συμβατικών ποσοτήτων.

Κατά συνέπεια, η καθυστέρηση στην πρόοδο του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά σε αντικειμενικές και έκτακτες περιστάσεις που ανέκυψαν μετά την υπογραφή της σύμβασης και επηρέασαν άμεσα το αντικείμενο, τις συνθήκες εκτέλεσης και τον αναγκαίο προγραμματισμό των εργασιών. Η παράταση της συνολικής προθεσμίας είναι αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες αυτοψίες, να δοθούν οι αναγκαίες έγγραφες εντολές, να εγκριθούν οι τυχόν απαιτούμενες συμβατικές τακτοποιήσεις και να εκτελεστούν οι εργασίες υπό κατάλληλες και ασφαλείς συνθήκες, με πλήρη τήρηση των συμβατικών τευχών, των διατάξεων περί δημοσίων έργων και των κανόνων της τεχνικής επιστήμης.

Για τους ανωτέρω λόγους, ζητείται η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για χρονικό διάστημα επαρκές, τουλάχιστον 6 μηνών, ώστε να καταστεί δυνατή η οριστικοποίηση/επικαιροποίηση του φυσικού αντικειμένου, η έκδοση των αναγκαίων εντολών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η τυχόν έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και η ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών στις πραγματικές πλέον θέσεις ανάγκης του οδικού δικτύου Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

Ο ΑΙΤΩΝ



ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Εργολήπτης Δημοσίων Έργων

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Ιωάννης Αρμενιάκος
4. Γεώργιος Μάμαλος
5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης (1ης) για την περαίωση των εργασιών του εν θέματι έργου, από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (15/6/2026), κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως και τις 15/12/2026, πρωτίστως επειδή η άμεση ολοκλήρωση του έργου είναι απαραίτητη για την ασφάλεια του οδικού δικτύου. Ο χρόνος αυτός θεωρούμε ότι είναι ικανοποιητικός αρχικά για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), την ολοκλήρωση των εργασιών και την κάλυψη των επιπλέον βλαβών που πρόεκυψαν από τα κατ' επανάληψη έντονα καιρικά φαινόμενα της τελευταίας χειμερινής περιόδου.

Η παράταση αυτή δίνεται χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 475-35/16-6-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου