



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 40/17-7-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 544-40/17-7-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για 1^η παράταση του έργου: «Αποκαταστάσεις βλαβών Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου» Π/Υ: 365.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) Ανάδοχος: «Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 17-7-2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 82781/14-7-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Σάββα Κουλούρης, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 135 έως 147 του ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α' 103/29-06-2026).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες επτά (7) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Σάββας Κουλούρης	Πρόεδρος
2. Αιμιλία Μόσχου	Τακτικό Μέλος
3. Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Ζήκος	Τακτικό Μέλος
5. Σπυρίδων Αργυρός	Τακτικό Μέλος
6. Αικατερίνη Μοθωναίου	Τακτικό Μέλος
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Σάββας Κουλούρης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 2^ο Θέμα: Εισήγηση για 1^η παράταση του έργου: «Αποκαταστάσεις βλαβών Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου» Π/Υ: 365.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) Ανάδοχος: «Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε Ζακύνθου, κας Αλεξάνδρας Ανδρωνά, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ζάκυνθος, 14/07/2026
Α.Π:79376

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 29100
Πληροφορίες Μ. Γιατράς
Τηλέφωνο: 26953-60347
E-mail: mgiatras@pin.gov.gr

ΠΡΟΣ: **Περιφερειακή Επιτροπή
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων**
Σαμάρια 13
Κέρκυρα 49100
ΚΟΙΝ: **1. Θεματικό**
Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών
Έργων και
προγραμματισμού
antipin_tech_prog@pin.gov.gr
2. Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ζακύνθου
antipin.zak@pin.gov.gr
3. Γενική Διεύθυνση
Υποδομών & Μεταφορών
gd_metaforon@pin.gov.gr &
giannoulis@pin.gov.gr
4. Ανάδοχο:
Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.
info@ergozakynthos.com

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για 1^η παράταση του έργου:
«Αποκαταστάσεις βλαβών Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου»
Π/Υ: 365.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)
Ανάδοχος: «Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
ΕΙΣΗΓΗ *Αλεξάνδρα Ανδρωνά, Προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών*
ΤΗΣ: *Έργων.*

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (άρθρο 19 του Ν.5056/2023) ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία έργου

- Προϋπολογισμός: 365.000,00 € (με το Φ.Π.Α.)
16933/2892/05-03-2025 (Α.Δ.Α.: 9ΜΙΒ7ΛΕ-ΟΡ2) Δ/ση Τεχνικών Έργων / Π.Ε. Ζακύνθου
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: ΚΑΠ – ΕΡΓΑ Φορέας/ΑΛΕ: 03.0071/2420301008
- Χρηματοδότηση:
- Ημερομηνία λήξης υποβολής 04-04-2025

προσφορών:

- Απόφαση κατακύρωσης 400-27/14-05-2025 Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων
- Έκπτωση: 3,02 % (τρία και δύο εκατοστά επί τοις εκατό)
- Ποσό συμφωνητικού: 354.062,06 € (με το Φ.Π.Α.)
- Σύμβαση: 52957/9512/16-06-2025
- Επιβλέποντες: Μιχαήλ Γιατράς
- Προθεσμίες: Οικ. 56080/10025/20-06-2025
- Αρχικής Σύμβασης 21-07-2025

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Με το παρόν έργο προβλέπονται εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης σε τμήματα του Επαρχιακού & Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Ζακύνθου με σκοπό την βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Το έργο αφορά κυρίως σε εργασίες ανακατασκευής ασφαλτοτάπητα, κατασκευή τεχνικών έργων, τοποθέτηση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης καθώς και τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας.

Αναλυτικότερα, οι εργασίες που πραγματοποιούνται έχουν να κάνουν με τα ακόλουθα:

Α. Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα. Οι εργασίες περιλαμβάνουν φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος, ισοπεδωτική στρώση όπου απαιτείται, συγκολλητική επάλειψη και διάστρωση ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας.

Β. Κατασκευή τεχνικών έργων όπως τοιχία αντιστήριξης, σωληνωτά ομβρίων υδάτων κ.λπ.

Γ. Συμπλήρωση κατακόρυφης - οριζόντιας σήμανσης και διαγράμμιση. Τοποθετούνται πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, ρυθμιστικές πινακίδες (stop κ.λπ) καθώς και πληροφοριακές πινακίδες για την παροχή πληροφοριών όπως την κατεύθυνση, τις τοπωνυμίες, τη χιλιομέτρηση κ.λπ. σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας σε τμήματα του Επαρχιακού & Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Ζακύνθου. Τοποθετούνται επίσης χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας και πραγματοποιείται διαγράμμιση σε επιλεγμένες θέσεις του οδικού δικτύου.

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί περίπου το 30% των εργασιών του έργου.

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 354.062,06 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

Μέχρι σήμερα έχει αποσταλεί προς πληρωμή ο 1^{ος} λογαριασμός συνολικού ποσού 83.111,93 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.)

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 79376/03-07-2026 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση τεσσάρων (4) μηνών για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου
- Το γεγονός ότι η Υπηρεσία μας βρίσκεται στην διαδικασία έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου που περιλαμβάνει εργασίες για την αποκατάσταση των βλαβών του οδοστρώματος της οδού Αλυκές – Ξύγκια, στη θέση «Λάπερδα - Κολοσύρτης» Ορθονιών
- Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 του Ν.4412/2016

Και επειδή:

Οι υπολειπόμενες εργασίες αφορούν εξυγίανση οδοστρώματος, διάστρωση ασφαλικού υλικού και τοποθέτηση σήμανσης

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης κατά τέσσερις (4) μήνες, της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «Αποκαταστάσεις βλαβών Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου» Π/Υ: 365.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) μέχρι την 21^η Νοεμβρίου 2026, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Η Προϊσταμένη Τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων

Αλεξάνδρα Ανδρωνά
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Αρ. Πρωτ.: 49376
Ημερ/νία: 03/07/2026
ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΦΙΛΙΤΑ 30 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ.: 2695048163
Email: info@ergozakynthos.com

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

7μήνη Συμφωνησιακή Σέρβη
07-07-2026 / 40 Μ. Γιατρού

ΘΕΜΑ: Παράταση εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Για να ολοκληρώσουμε τις εργασίες του έργου του θέματος, απαιτείται παράταση εργασιών 4 μηνών, δηλαδή μέχρι 21/11/2026 για τους πιο κάτω λόγους:

Οι εργασίες που υπολείπονται αφορούν εκσκαφές κατασκευής βάσεων και υποβάσεων, κατασκευή σωληνωτού με τσιμεντοσωλήνες και ασφαλτοστρώσεις.

Οι παραπάνω εργασίες, θα γίνουν για τη βελτίωση της οδού στη περιοχή Αλυκών - Ξύγκια.

Η κατασκευή των εν λόγω εργασιών θα είναι δυσχερής, αφού η αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου της οδού κατά την τουριστική περίοδο που διανύουμε δυσκολεύει τις εργασίες.

Ζάκυνθος, 03/07/2026

Ο ΑΙΤΩΝ
Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΙΛΙΤΑ 30 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΑΦΜ: 800556170 - ΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 129174924000
ΤΗΛ: 26950-48163
Email: info@ergozakynthos.com

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κα Αικατερίνη Μοθωναίου ανέφερε ότι πρέπει να βρεθεί το χρηματοδοτικό εργαλείο προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες και να ολοκληρωθεί το έργο για τι το έργο είναι ζωτικής σημασίας για την περιοχή.

Στη συνέχεια το μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος ανέφερε ότι η συγκεκριμένη περιοχή έχει πρόβλημα με συνεχείς καθιζήσεις και για αυτό ζητάει την ανάληψη πρωτοβουλιών προκειμένου το έργο αυτό να χρηματοδοτηθεί και να ολοκληρωθεί αφού υπάρχει και υφιστάμενη μελέτη και για αυτό δηλώνει αποχή καθώς σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να ψηφίσει λευκό.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Σάββας Κουλούρης
2. Αιμιλία Μόσχου
3. Γεώργιος Μάμαλος
4. Ιωάννης Ζήκος
5. Σπυρίδων Αργυρός
6. Αικατερίνη Μοθωναίου
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης κατά τέσσερις (4) μήνες, της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «Αποκαταστάσεις βλαβών Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου» Π/Υ: 365.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) μέχρι την 21^η Νοεμβρίου 2026, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 544-40/17-7-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**Σάββας Κουλούρης****ΤΑ ΜΕΛΗ****Αιμιλία Μόσχου****Γεώργιος Μάμαλος****Ιωάννης Ζήκος****Σπυρίδων Αργυρός****Αικατερίνη Μοθωναίου****Θεόδωρος Γαλιατσάτος****Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****Νικόλαος Παπανικολάου**