



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 40/17-7-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 548-40/17-7-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 5ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του υποέργου «Μελέτη Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο - Κρασιά», Α/Α 1 της Πράξης «Κατασκευή Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο – Κρασιά στη Κεφαλονιά» με Κωδικό ΟΠΣ 6017372 (Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027»)

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 17-7-2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 82781/14-7-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Σάββα Κουλούρης, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 135 έως 147 του ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α' 103/29-06-2026).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες επτά (7) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Σάββας Κουλούρης	Πρόεδρος
2. Αιμιλία Μόσχου	Τακτικό Μέλος
3. Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Ζήκος	Τακτικό Μέλος
5. Σπυρίδων Αργυρός	Τακτικό Μέλος
6. Αικατερίνη Μοθωναίου	Τακτικό Μέλος
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Σάββας Κουλούρης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 6° Θέμα: Έγκριση 5ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του υποέργου «Μελέτη Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο - Κρασιά», Α/Α 1 της Πράξης «Κατασκευή Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο – Κρασιά στη Κεφαλονιά» με Κωδικό ΟΠΣ 6017372 (Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027»)

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 6° θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Άγγελου Τσιτσέλη, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. διεύθυνση: Διοικητήριο,
Αργοστόλι
Ταχ. Κώδικας: 28100
Πληροφορίες: Σ. Βιτωράτου
e-mail: vittoratos@pin.gov.gr
Τηλέφωνο: 26740 32442
e-mail (για αιτήσεις, αποστολή
εγγράφων κ.λπ.):
tm_grammatias.kef@pin.gov.gr

Αργοστόλι, 15/07/2026
Α.Π:83261

ΠΡΟΣ: Περιφερειακή Επιτροπή Π.Ι.Ν.
e-mail: gramoikepi@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ: 1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος
Ιόνια Νησιά

Αλυκές Ποταμού Κέρκυρα, 49100
(υπόψη κ. Σ. Θεοτοκάτου), τηλ.: 2661360000,
2671022784

e-mail: stheotokatos@mou.gr)

2. Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, e-mail:
pin@pin.gov.gr

3. Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη
Τομέα Υποδομών & Τεχνικών Έργων
e-mail: antipin_tech_prog@pin.gov.gr

4. Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας &
Ιθάκης
e-mail: antipin.kef@pin.gov.gr

5. Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Μεταφορών
e-mail: gd_metaforon@pin.gov.gr,
giannoulis@pin.gov.gr

6. ΑΝΑΔΟΧΟ:

«ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. -
ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ - ΓΑΜΜΑ-4 ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ
του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ - ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.»

(υπόψη κοινού εκπροσώπου Ιωάννη Κουγιανού
Επτανήσου 48, 11361 Αθήνα,
e-mail: delphi_eng@tee.gr)

ΘΕΜΑ: Έγκριση 5ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του υποέργου «Μελέτη Οδικού Άξονα
Αεροδρόμιο - Κρανιά», Α/Α 1 της Πράξης «Κατασκευή Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο –
Κρανιά στη Κεφαλονιά» με Κωδικό ΟΠΣ 6017372 (Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027»)
Ανάδοχος: «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Ε.Π.Ε. - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ - ΓΑΜΜΑ-4 ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΠΕΤΡΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ - ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.»

ΕΙΣΗΓ

ΗΤΗΣ: Αγγ. Τσιτσέλης, αν. Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε./Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΗΣ:ΗΣ:

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

- **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** 128.340,00€ με ΦΠΑ (δηλαδή 103.500,00€ με Φ.Π.Α. 24.840,00€).
- **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** α) Η υπ' αρ. πρωτ. 61956/11-6-2019 (ΑΔΑ: 62ΚΦ465ΧΙ8-3ΛΗ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με την οποία εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019 – ΣΑΕΠ 0221, η χρηματοδότηση του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΚΡΑΝΙΑ» με Κ.Ε. 2019ΕΠ02210030 και συνολική πίστωση 806.000,00€, β) Η υπ' αρ. πρωτ. 777/15-5-

2025 (ΑΔΑ: ΨΨΑΔ7ΛΕ-ΝΙΖ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί ανάκλησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Κατασκευή Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο - Κρανιά στην Κεφαλλονιά» με κωδικό ΟΠΣ «5037878», διότι υπήρξε υπέρβαση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως αυτό προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης της πράξης, υπέρβαση του χρονικού ορίου ανάληψης της 1ης νομικής δέσμευσης του κύριου υποέργου, όπως αυτό προσδιορίζεται στην ισχύουσα απόφαση ένταξης και για διαχειριστικούς λόγους, γ) Η υπ' αρ. πρωτ. 778/15-5-2025 (ΑΔΑ: 6ΝΕ67ΛΕ-ΗΓΟ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Κατασκευή Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο - Κρανιά στην Κεφαλλονιά» με κωδικό ΟΠΣ 6017232, Κωδικός Πράξης Σ.Α. (Κ.Ε. 2025ΕΠ02270011) στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027»

- **ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ:** Η υπ' αρ. 57703/26865/2-7-2025 (ΑΔΑ: 96Ω47ΛΕ-ΜΛΟ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με θέμα «Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης και ορισμός Υπόλογου Διαχειριστή Έργου ΣΑΕΠ 0227 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΚΡΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ” με Κωδικό ΟΠΣ 6017372 και ένταξη στο Πρόγραμμα “Ιόνια Νησιά 2021-2027”», με Κ.Ε. 2025ΕΠ02270011 για ποσό 116.281,98€.
- **ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:** 17 Μαρτίου 2020.
- **ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:** Οι υπ' αρ. πρωτ.: 495-21/12-5-2021 (ΑΔΑ: 6ΩΝΝ7ΛΕ-Μ92), 611-25/09-06-2021 (ΑΔΑ:6Ψ457ΛΕ-ΛΟΓ) και 1013-47/6-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΙ77ΛΕ-ΤΗΡ) αποφάσεις της Ο.Ε. της Π.Ι.Ν. και τέλος η υπ' αρ. πρωτ.: 221793/15-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΑΠ8ΟΡ1Φ-ΤΗΕ) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΙΝ.
- **ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ:** 84,01 %
- **ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ:** 128.340,00 € με ΦΠΑ
- **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:** 23-3-2022.
- **ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ:** Σπυριδούλα Βιτωράτου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (υπ'αρ.πρωτ.οικ.:27317/5991/6-4-2022 ΔΤΕ/ΤΣΕ).
- **ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΔ:** αρ.πρωτ.:94734/20574/22-11-2022 έγγραφο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Ιόνια Νησιά “Διατύπωση Θετικής Γνώμης για την διαδικασία ανάθεσης και με την με αρ. Πρωτ. 22196/4845/23-03-22 (22ΣΥΜΝ010370582/22-04-11) συναφθείσα σύμβαση του Υποέργου “Μελέτης Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο – Κρανιά” Α/Α 1 της πράξης “Κατασκευή Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο – Κρανιά στην Κεφαλονιά” με Κωδ. ΟΠΣ 5037878”.
- **ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:** ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2-4-2023 [Τριακόσιες εβδομήντα πέντε -375- ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Σημειώνεται ότι η συνολική προθεσμία περιλαμβάνει τον καθαρό χρόνο εκπόνησης της μελέτης (άρθρο 184 §1.α του Ν. 4412/16) και τον επιπρόσθετο χρόνο για τον οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος, όπως ο αναγκαίος χρόνος ελέγχου και έγκρισης τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης κ.λπ. (άρθρο 184 §1.β του Ν. 4412/16)].
- **ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:** 1η παράταση αρ. Απόφασης: 285-14/4-4-2023 Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
 -ΑΔΑ:ΨΛ817ΛΕ-26Χ- (έως 18 Δεκεμβρίου 2023).
 2η παράταση αρ. Απόφασης: 84-4/6-2-2024 Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
 -ΑΔΑ:ΨΒΘΠ7ΛΕ-ΝΜΨ- (έως 30 Απριλίου 2024).
 3η παράταση αρ. Απόφασης: 850-53/15-10-2024 Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
 -ΑΔΑ:Ψ6Ο57ΛΕ-ΟΧΣΨ- (έως 31 Δεκεμβρίου 2024).
 4η παράταση αρ. Απόφασης: 601-45/22-07-2025 Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
 -ΑΔΑ:60ΒΑ7ΛΕ-ΠΕΠ (έως 4 Μαρτίου 2026).

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η σύμβαση αφορά στην εκπόνηση πλήρους μελέτης κατασκευής νέου οδικού άξονα που θα συνδέει το Αεροδρόμιο Κεφαλληνίας (επαρχιακή οδός 6) με την επαρχιακή οδό υπ' αρ. 1 "Αργοστόλι – Βλαχάτα – Πόρος διά Σιμωτάτων, Ατσουπάδων Μαρκόπουλου, Πάστρας και Τζαννάτων)" του Β.Δ. 24/6-2-1956 (ΦΕΚ-47/Α'/8-2-1956), η οποία με νεώτερη απόφαση έχει επεκταθεί μέχρι τη Σκάλα, σε τμήμα της στην περιοχή της Κρανιάς. Πέραν αυτού, η νέα οδός θα συνδέει τρεις υφιστάμενες επαρχιακές οδούς, την επαρχιακή οδό υπ' αρ. 6 "Αργοστόλι – Μεταξάτα – Σβορωνάτα ως παρακαμπτήριος Ε.Ο. 3" και ειδικότερα το παρακλάδι αυτής που είναι η οδός Αεροδρομίου (βλ. Απόφαση ΔΜΕΟ/ε/423/29-6-2001), την

επαρχιακή οδό υπ' αρ. 3 "Αργοστόλι - Μεταξάτα – Πεσσάδα διά Σπηλίων, Λακήθρας, Σπαρτιών, Κουντουράτων μέχρι Ε.Ο. 2" και την ως άνω επαρχιακή οδό υπ' αρ. 1 (Αργοστόλι – Πόρος κ.λπ.).

Σύμφωνα με την Προωθημένη Μελέτη Αναγνώρισης Οδοποιίας που έχει εκπονηθεί (Μάρτιος 2015), πρόκειται για οδό κατηγορίας ΑΙΙΙ, χάραξης συνολικού μήκους 6.030 m και ταχύτητα μελέτης $V_e = 60 - 70$ Km/h. Η οριζοντιογραφική χάραξη καταρτίστηκε σύμφωνα με τις ευρύτερες χωροταξικές δεσμεύσεις. Τα οριζοντιογραφικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της κατηγορίας ΑΙΙΙ. Τα μηκοτομικά χαρακτηριστικά της οδού είναι σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες τιμές για την ταχύτητα μελέτης ανά τμήμα της οδού. Για την σύνδεση του τοπικού οδικού δικτύου με τη νέα αρτηρία προβλέπονται διάφοροι ισόπεδοι κόμβοι. Τέλος, προβλέπεται η κατασκευή τεχνικών κάτω διάβασης και τεχνικών τοίχων αντιστήριξης σε θέσεις που απαιτούνται.

Με το υπ' αρ. πρωτ. 235881/22-11-2017 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου, έχει πραγματοποιηθεί ο Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων του μελετούμενου έργου και έχει εκδοθεί θετική γνωμοδότηση.

Με την υπ' αρ. πρωτ.: 31368/8-5-2025 (ΑΔΑ: 9ΡΜΜΟΡ1Φ-2ΑΩ) Απόφαση του Γενικού Δ/τή Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου εκδόθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι (Α.Ε.Π.Ο.) για το έργο «Οδικός Άξονας Αεροδρομίου – Κρανιάς Π.Ε. Κεφαλληνίας».

CPV: 71322000-1 «Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού», 71322500-6 «Υπηρεσίες τεχνικού σχεδιασμού οδών».

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ

Η υπό μελέτη οδός προβλέπεται να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Κατηγορία οδού: ΑΙΙΙ, ενιαίο οδόστρωμα

Ταχύτητα μελέτης: $V_e = 60 - 70$ χλμ./ώρα

Διατομή: γ2

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

- Έχει ολοκληρωθεί η Τοπογραφική αποτύπωση των ζωνών του συνόλου των έργων και η Κτηματογράφηση του συνόλου των έργων συγχρόνως με την τοπογραφική αποτύπωση, οι οποίες εγκρίθηκαν με την 41778/9266/24-05-2022 (αρ. Απόφασης 22-2/24-01-2023 (ΑΔΑ: 94397ΛΕ-5ΤΦ) Ο.Ε. Ιονίων Νήσων).
- Έγκριση των 3.3α «Προμελέτη του συστήματος των οδικών έργων (κατ.10)», 3.3β «Οριστική γεωλογική μελέτη (κατ.20)», 3.3γ «Προμελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης ομβρίων (κατ.13)», 3.3δ «Προκαταρκτική επεξεργασία τεχνικών (κατ.08) – Έλεγχος της υδραυλικής επάρκειας ρεμάτων (κατ.13)», (αρ. Απόφασης 18-4/27-01-2024 (ΑΔΑ: 6ΧΠΖ7ΛΕ-ΛΑ8) Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων) και
- «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) (κατ.27)» με την υπ' αρ. πρωτ.: 31368/8-5-2025 (ΑΔΑ: 9ΡΜΜΟΡ1Φ-2ΑΩ) Απόφαση Έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Οδικός Άξονας Αεροδρομίου – Κρανιάς Π.Ε. Κεφαλληνίας».
- Έγκριση σταδίου 3.6 «Πρόγραμμα Γεωτεχνικών Ερευνών Β' Φάσης» με την υπ. αρ. Απόφαση 146-17/26-07-2025 (ΑΔΑ: 916Η7ΛΕ-ΞΦΘ) Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.
- Έγκριση επιμέρους σταδίων 3.8α «Β' Φάση γεωτεχνικών ερευνών: Εκτέλεση Προγράμματος, Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Ερευνών (κατ. 21)», 3.8β «Γεωτεχνικές μελέτες οδοστρώματος και θεμελίωσης τεχνικών (κατ. 21)», 3.8γ «Προμελέτη τεχνικών έργων (κατ. 08)» και 3.8δ «Προμελέτη ηλεκτρομηχανολογικών έργων (κατ. 09)» με την υπ. αρ. Απόφαση 18-5/27-02-2026 (ΑΔΑ: Ψ2Ρ67ΛΕ-ΣΒΤ) Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

1.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Όπως αρχική Σύμβαση. Δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις της σύμβασης ως προς το οικονομικό αντικείμενο.

1.5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Έχει εγκριθεί ο 1ος λογαριασμός (12.058,02€ με Φ.Π.Α. -αρ.πρωτ.:13635/3026/10-3-2023

ΑΔΑ:ΨΙΘΓ7ΛΕ-ΛΔΖ-).

Έχει εγκριθεί ο 2ος λογαριασμός (27.398,05€ με Φ.Π.Α. -αρ.πρωτ.:56601/10867/21-7-2025 ΑΔΑ:94437ΛΕ-ΝΦΟ-).

1.6. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΑΔΙΩΝ – ΕΝΤΟΛΕΣ

- 3.1α «Τοπογραφική αποτύπωση των ζωνών του συνόλου των έργων» & 3.1β «Κτηματογράφηση του συνόλου των έργων συγχρόνως με την τοπογραφική αποτύπωση», υποβολή αρ.πρωτ.:41778/9266/24-05-2022, έγκριση αριθμ. Απόφασης 22-2/24-01-2023 (ΑΔΑ: 94397ΛΕ-5ΤΦ) Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
- Εντολή εκπόνησης μελετών 2ης φάσης: αρ.ημετ.πρωτ.:7494/1793/6-2-2023
- Έγκριση αρ. Απόφασης 18-4/27-01-2024 (ΑΔΑ: 6ΧΠΖ7ΛΕ-ΛΑ8) Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων [3.3α «Προμελέτη του συστήματος των οδικών έργων (κατ.10)», υποβολή αρ. πρωτ.: 29812/6469/6-4-2023, 3.3β «Οριστική γεωλογική μελέτη (κατ.20)» υποβολή αρ. πρωτ.: 29812/6469/6-4-2023, 3.3γ «Προμελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης ομβρίων (κατ.13)» υποβολή αρ. πρωτ.: 29812/6469/6-4-2023, 3.3δ «Προκαταρκτική επεξεργασία τεχνικών (κατ.08)– Έλεγχος της υδραυλικής επάρκειας ρεμάτων (κατ.13)» υποβολή αρ. πρωτ.: 29812/6469/6-4-2023 & 3.3ε «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) (κατ.27)» υποβολή αρ. πρωτ.: 29812/6469/6-4-2023]
- Αιτήσεις Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Έργου/ Δραστηριότητας αρ.πρωτ.: 9517/11-3-2024, 40732/22-5-2024 & 60171/2-8-2024
- Η με αρ. πρωτ.: 31368/8-5-2025 (ΑΔΑ: 9ΡΜΜΟΡ1Φ-2ΑΩ) Απόφαση Έκδοσης Περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Οδικός Άξονας Αεροδρομίου – Κρανιάς Π.Ε. Κεφαλληνίας» Έγκριση σταδίου 3.6 «Πρόγραμμα Γεωτεχνικών Ερευνών Β' Φάσης» με την υπ. αρ. Απόφαση 146-17/26-07-2025 (ΑΔΑ: 916Η7ΛΕ-ΞΦΘ) Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.
- Έγκριση επιμέρους σταδίων 3.8α «Β' Φάση γεωτεχνικών ερευνών: Εκτέλεση Προγράμματος, Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Ερευνών (κατ. 21)», 3.8β «Γεωτεχνικές μελέτες οδοστρώματος και θεμελίωσης τεχνικών (κατ. 21)», 3.8γ «Προμελέτη τεχνικών έργων (κατ. 08)» και 3.8δ «Προμελέτη ηλεκτρομηχανολογικών έργων (κατ. 09)» με την υπ. αρ. Απόφαση 18-5/27-02-2026 (ΑΔΑ: Ψ2Ρ67ΛΕ-ΣΒΤ) Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η ανάδοχος με αρ. ημετ. πρωτ.: 18095/3-3-2026 αίτησή της (η οποία είναι εμπρόθεσμη και επισυνάπτεται) και έχοντας υπόψη το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα με τον συνολικό χρόνο που προβλέπεται για την περαίωση και παραλαβή των μελετητικών εργασιών και τα υπολειπόμενα προς υλοποίηση στάδια και τους χρόνους έγκρισης αυτών, ζητά παράταση της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης (μαζί με τους απαιτούμενους χρόνους εγκρίσεων) 302 (τριακοσίων δύο) ημερών.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:

1. Τα προβλεπόμενα στον Ν. 4412/2016 και ειδικότερα στο άρθρο 184, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας μελέτης
2. Το γεγονός ότι η αίτηση του αναδόχου είναι χρονικά εμπρόθεσμη
3. Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και
4. Το γεγονός ότι η αιτηθείσα παράταση αφορά στον συνολικό χρόνο εκπόνησης της μελέτης και δη στους χρόνους εγκρίσεων των σταδίων αυτής και όχι στους καθαρούς χρόνους εκπόνησής της οι οποίοι και έχουν τηρηθεί από την ανάδοχο εταιρία.
5. Την με Α.Π. οικ.778/15-5-20025 Απόφαση Περιφερειάρχη Π.Ι.Ν. περί ένταξης της Πράξης «Κατασκευή Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο – Κρανιά στην Κεφαλονιά» με Κωδικό ΟΠΣ 6017372 στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027».

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Τη Διατύπωση Θετικής Γνώμης για την Τροποποίηση Νομικής Δέσμευσης (5ης παράταξης συνολικής προθεσμίας) του υποέργου «Μελέτη Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο - Κρανιά», Α/Α 1 της Πράξης "Κατασκευή Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο – Κρανιά στη Κεφαλονιά" με Κωδικό ΟΠΣ 5037878 κατά χρονικό διάστημα 302 ημερών από τις 4 Μαρτίου 2026, ήτοι έως 31 Δεκεμβρίου 2026.

Σημειώνεται ότι η συνολική προθεσμία περιλαμβάνει τον καθαρό χρόνο εκπόνησης της μελέτης (άρθρο 184 §1.α του Ν. 4412/16) και τον επιπρόσθετο χρόνο για τον οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος, όπως ο αναγκαίος χρόνος ελέγχου και έγκρισης τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης κ.λπ. (άρθρο 184 §1.β του

Ν. 4412/16).

Η παράταση αυτή δίνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με το σκεπτικό.

Ο αν. Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε.

Αγγ. Τσιτσέλης
Μηχανολόγος Μηχανικός

Συνημμένα:

Η με αρ.ημετ.πρωτ.: 18095/03-03-2026 αίτηση της αναδόχου εταιρίας.

Εσωτ. Διανομή: 1. Δ.Τ.Ε., 2. Τ.Σ.Ε., 3. Σ. Βιτωράτου

18095 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Ενωση Οικονομικών Φορέων
ΔΕΛΦΙΝΙΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ / Α. ΤΣΑΡΟΥΚΑΣ / ΓΑΜΜΑ-4 Ε.Π.Ε. /
Π. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ / ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. / ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Επτανήσου 48 - 11361 Αθήνα - τηλ. 211 0123967, 211 0123967 - ηλ.ταχ. delphi_eng@tee.gr
/ ιστοσελίδα www.koujianos.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Διοικητήριο
Πλ. Βαλλιάνου - 28100 Αργοστόλι
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
tm_grammatias.kef@pin.gov.gr
protocol.kef@pin.gov.gr
vittoratos@pin.gov.gr

Αθήνα, 03-03-2026

Θέμα: Αίτημα Παράτασης Σύμβασης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΚΡΑΝΙΑ».

Έχοντας υπόψη:

α) την σχετική υπογραφείσα Σύμβαση, τους προβλεπόμενους χρόνους του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και τον συνολικό χρόνο που προβλέπεται για την περαίωση και παραλαβή των μελετητικών εργασιών, και

β) τα υπολειπόμενα προς υλοποίηση στάδια και τους χρόνους έγκρισης αυτών,

αιτούμεθα παράταση της συνολικής διάρκειας της Σύμβασης της μελέτης του θέματος, έως **30-12-2026**.

Για την Ένωση



Ιωάννης Κουγιανός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΝΙΑ
ΝΗΣΙΑ»

Ταχ. Δ/ση Αλυκές Ποταμού Κέρκυρα, 49100
Πληροφορίες Σταματία Θεοτοκάτου
Τηλ 2671022784, 2661360000
Email stheotokatou@iou.gr

Ημερομηνία 13/07/2026
Α.Π. 1216



Προς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1. Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου /
Υπεύθυνου Πράξης ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΕΠΕΚΛΗ

2. Δ/ΣΗ Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Κεφαλληνίας / Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων

**ΘΕΜΑ: ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ "ΜΕΛΕΤΗ
ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΚΡΑΝΙΑ "**

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων.
2. Το Ν 4914/2022 (ΦΕΚ Α'61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 38 παρ. 2 και 66 παρ. 17 αυτού
3. Τη με αριθμ. 114274/28-11-2022 (ΦΕΚ Β'6131) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις «Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 (έλεγχος δημοσίων συμβάσεων άρθρου 38 του ν 4914/2022 – Α'61)».
4. Τη με αριθμ. 114947/29-11-2022 (ΦΕΚ Β'6132) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027»
5. Τη με αριθμ. 5483/20-1-2023 (ΦΕΚ Β'390) κανή υπουργική απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασίες δημοσιονομικών διορθώσεων και αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027».
6. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 77788/02-08-2022 (ΦΕΚ Β' 4177/05-08-2022) με την οποία ονομαζομένη η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Ιόνια Νησιά»
7. Την με αρ. πρωτ. 778/15-05-2025 Ένταξη της Πράξης «Κατασκευή Οδικού Αξονα Αεροδρόμιο - Κρανιά στην



Κεφαλληνία» με Κωδικό ΟΠΣ 8017372 στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027» και το εγκεκριμένο ΤΔΠ αυτής
 8 Την με αρ πρωτ 18095/02-07-2026 (Α Π ΕΥΔ 1216/09-07-2026) Διατύπωση Γνώμης της Δ/σης Τεχνικών Έργων
 της Π.Ε. Κεφαλληνίας
 9 Την από 02-07-2026 υποβολή μέσω ΟΠΣ φακέλου του δικαιούχου με τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της
 τροποποίησης της σύμβασης του πύρου εξέταση υπαέργου
 10 Τα αποειλέσματα της εξέτασης των στοιχείων που τροποποιούν τη σύμβαση βάσει του ισχύοντος θεσμικού και
 κανονιστικού πλαισίου ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στη σχετική
 Α Π 4_2 (1η εκδ Ιούνιος 2023) ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-
 ΜΕΛΕΤΩΝ (Ν. 4412/2016)

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ Θετική Γνώμη

για την τροποποίηση της σύμβασης (5η παράταση) του Υποέργου "Μελέτη Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο - Κρανιά" της πράξης
 "Κατασκευή Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο - Κρανιά στην Κεφαλληνία" με κωδικό ΟΠΣ "8017372", συνολικού προϋπολογισμού
 «128 340,00» (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν4412/2016
 (πρω της ισχύος του ν 4782/21) και η αιτηθείσα παράταση αφορά στον συνολικό χρόνο εκπόνησης της μελέτης και δη στους
 χρόνους εγκρίσεων των σταδίων αυτής και όχι στους καθαρούς χρόνους εκπόνησής της.

Μετά την έγκριση της τροποποίησης νομικής δεύσμεισης, υποβάλλεται και το τροποποιημένο ΤΔΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ


ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κοινοποίηση:

- (ηλεκτρονική διεκπεραίωση)
- Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων
- Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Τομέα Υποδομών & Τεχνικών Έργων
- Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης
- Περιφερειακή Επιτροπή Π.Ι.Ν.
- Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Μεταφορών

Εσωτερική διανομή:

- (ηλεκτρονική διεκπεραίωση)
- Χρονολογικό Αρχείο,
- Μονάδες Α' & Β2' ΕΥΔ Προγράμματος Ιόνια Νησιά
- Γραφείο Κεφαλληνίας ΕΥΔ Προγράμματος Ιόνια Νησιά



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙ"

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

13/7/2026

ΜΟΝΑΧΟΥ Α.



Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Σάββας Κουλούρης
2. Αιμιλία Μόσχου
3. Γεώργιος Μάμαλος
4. Ιωάννης Ζήκος
5. Σπυρίδων Αργυρός
6. Αικατερίνη Μοθωναίου
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη Διατύπωση Θετικής Γνώμης για την Τροποποίηση Νομικής Δέσμευσης (5ης παράτασης συνολικής προθεσμίας) του υποέργου «Μελέτη Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο - Κρασιά», Α/Α 1 της Πράξης "Κατασκευή Οδικού Άξονα Αεροδρόμιο – Κρασιά στη Κεφαλονιά" με Κωδικό ΟΠΣ 5037878 κατά χρονικό διάστημα 302 ημερών από τις 4 Μαρτίου 2026, ήτοι έως 31 Δεκεμβρίου 2026.

Σημειώνεται ότι η συνολική προθεσμία περιλαμβάνει τον καθαρό χρόνο εκπόνησης της μελέτης (άρθρο 184 §1.α του Ν. 4412/16) και τον επιπρόσθετο χρόνο για τον οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος, όπως ο αναγκαίος χρόνος ελέγχου και έγκρισης τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης κ.λπ. (άρθρο 184 §1.β του Ν. 4412/16).

Η παράταση αυτή δίνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με το σκεπτικό.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 548-40/17-7-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σάββας Κουλούρης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αιμιλία Μόσχου

Γεώργιος Μάμαλος

Ιωάννης Ζήκος

Σπυρίδων Αργυρός

Αικατερίνη Μοθωναίου

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου