



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 40/17-7-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 567-40/17-7-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 3η παράταση προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Προϋπολογισμού 831.762,85 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπ/σμού 535.229,83 € με ΦΠΑ, Αναδόχου: « ΛΙΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 17-7-2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 82781/14-7-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Σάββα Κουλούρη, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 135 έως 147 του ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α' 103/29-06-2026).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες επτά (7) μέλη , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Σάββας Κουλούρης	Πρόεδρος
2. Αιμιλία Μόσχου	Τακτικό Μέλος
3. Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Ζήκος	Τακτικό Μέλος
5. Σπυρίδων Αργυρός	Τακτικό Μέλος
6. Αικατερίνη Μοθωναίου	Τακτικό Μέλος
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Σάββας Κουλούρης , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

25° Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 3η παράταση προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Προϋπολογισμού 831.762,85 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπ/σμού 535.229,83 € με ΦΠΑ, Αναδόχου: « ΛΙΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 25ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία έχει ως εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

Λευκάδα, 10/07/2026
Α.Π:78158

Ταχ. Δ/ση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Ταχ. Κώδικας : 31100, Λευκάδα
Πληροφορίες : Κομποτιάτης Παναγιώτης
Τηλέφωνο : 26453 60773
e-mail : dte.lefkada@pin.gov.gr

**ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**
Σαμάρα 13, Κέρκυρα, 49100
Email: gramoikepi@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ/ΣΗ :

- 1. Αντιπεριφερειάρχη Τ. Έργων & Προγρ/μου**
Email: antipin_tech_prog@pin.gov.gr
- 2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδος**
Email: antipin.lef@pin.gov.gr

ΘΕΜΑ : Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 3^η παράταση προθεσμίας του έργου» «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Προϋπολογισμού 831.762,85 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπ/σμού 535.229,83 € με ΦΠΑ, Αναδόχου: « ΛΙΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ»

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :	Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης βλαβών των ασφαλικών ταπήτων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε Λευκάδας, κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων καθώς επίσης και τοποθέτησης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης, στηθαίων ασφαλείας για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας
Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :	831.000,00€ με Φ.Π.Α.
Έγκριση Μελέτης:	Η αριθμ. Πρωτ: οικ 59343/8954(ΑΔΑ:ΨΦΨΨ7ΛΕ-6Σ6) απόφαση του Δ/ντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Έγκριση Όρων Διακήρυξης:	Η αριθμ. 569-30/09-07-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.
Ημερομηνία δημοπράτησης:	29/08/2024
Πηγή Χρηματοδότησης :	ΠΔΕ ΕΠΑ ΝΠ422 με Κ.Ε. 2023ΝΠ42200000 (MIS: 5217033)
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση):	36,00 %
Σύμβαση:	Α.Π. 51888/7679/ΦΕ/16-06-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV017018185)

Ημερομηνία Σύμβασης:	16-06-2025
Ποσό συμφωνητικού	535.229,83 με Φ.Π.Α.
1 ^{ος} ΑΠΕ	Έγκριση του 1 ^{ου} ΑΠΕ με την Αριθμ. Απόφαση 193-14/17-03-2026 (ΑΔΑ: ΡΩ7Γ7ΛΕ-ΞΤ1) της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου ποσού 535.229,83 ευρώ με ΦΠΑ
2 ^{ος} ΑΠΕ	Έγκριση του 2 ^{ου} ΑΠΕ με την Αριθμ. Απόφαση 39332/2026 (ΑΔΑ: 9ΖΜΠ7ΛΕ-8ΚΖ) του Δ/ντή της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λευκάδας σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου ποσού 535.229,83 ευρώ με ΦΠΑ
Λογαριασμοί	Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί για το έργο, 1 ^{ος} λογαριασμός ποσού 66.684,31 ευρώ με ΦΠΑ 2 ^{ος} λογαριασμός ποσού 458.804,10 ευρώ με ΦΠΑ
Ανάδοχος:	ΛΙΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	16-2-2026 (8 μήνες)
1 ^η παράταση:	Έως 30-04-2026 σύμφωνα με την Αριθμ. Απόφαση 194-14/17-03-2026 (ΑΔΑ: ΨΒΥΓ7ΛΕ-ΗΧ5) της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
2 ^η παράταση	Έως 30-06-2026 σύμφωνα με την Αριθμ. Απόφ. 32782/19-05-2026 (ΑΔΑ: 9Ρ9Θ7ΛΕ-923) του Δ/ντή της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λευκάδας

Με την υπ' 77097/26-06-2026 αίτηση του ο ανάδοχος υπέβαλε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών (αρθρ. 161 παρ. 3 του Ν. 4412/2016) αναφέροντας στην αίτησή του ότι η διακοπή εργασιών «οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής και του κυρίου του έργου» και ειδικότερα μη πληρωμής των πιστοποιημένων ποσών των 1^{ου} και 2^{ου} Λογαριασμού του Έργου. Ο ανάδοχος επανυπέβαλε την αίτησή του με διορθωμένα στοιχεία. Η νέα αίτηση έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 81784/10-07-2026.

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

(Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου)

Με την μελέτη προϋπολογισμού 535.229,83 ευρώ με ΦΠΑ και με τον 1^ο ΑΠΕ και τον 2^ο ΑΠΕ εγκρίθηκαν εργασίες για την κατασκευή έργου αντιστήριξης του πρανούς της επαρχιακής οδού, το οποίο δεν είχε προγραμματιστεί εξ αρχής, λόγω μεγάλης καθίζησης και σπηλαιώσης κάτω από το άκρο του οδοστρώματος η οποία παρατηρήθηκε κατά την διάρκεια των εργασιών.

Επίσης η μελέτη συμπεριλαμβάνει εργασίες ασφαλικών – οδοστρωσίας και εργασίες σήμανσης και τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Έχει υλοποιηθεί το μεγαλύτερο τμήμα των εργασιών που αφορά την αποκατάσταση κατά μήκος καθίζησης και σπηλαιώσης που παρατηρήθηκε στο δεξιό τμήμα της Ε.Ο. μετά τον οικισμό Κοντάραινας και κατεύθυνση προς την Βασιλική. Η εργασία κρίθηκε αναγκαία για την οδική ασφάλεια των οχημάτων. Η κατάσταση στην συγκεκριμένη θέση επιδεινώθηκε μετά τις συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις του Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου. Οι εργασίες συμπεριελάμβαναν και την αποκάλυψη, μετατόπιση και επανατοποθέτηση του υπόγειου δικτύου οπτικών ινών σε συνεργασία και καλωδίων τηλεφωνίας με την COSMOTE στην περιοχή αποκατάστασης της καθίζησης.

Συγκεκριμένες έγιναν οι κάτωθι εργασίες:

1. Αποξήλωση στηθαίων ασφαλείας.
2. Καθαίρεση τάφρων - τοίχων – αποκάλυψη δικτύου Ο.Τ.Ε.
3. Γενικές εκσκαφές , εκσκαφή θεμελίων, εξυγίανση εδάφους.
4. Σκυροδέτηση θεμελίου έδρασης συρματοκιβωτίων
5. Κατασκευές συρματοκιβωτίων σε δύο στρώσεις
6. Επίχωση ορύγματος και συρματοκιβωτίων.

7. Φρεζάρισμα οδοστρώματος
8. Κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος μας κατέθεσε στις 30-06-2026 αίτηση για χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου κατά 2 μήνες ήτοι έως 01-09-2026

«Δεδομένου ότι οι εργασίες του ανωτέρου έργου δεν δύναται να συνεχιστούν άμεσα, καθώς:

- Η αιτούμενη παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κρίνεται απολύτως αναγκαία, καθώς κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν προκύψει αντικειμενικοί και απρόβλεπτοι παράγοντες που επηρεάζουν ουσιωδώς την ομαλή πρόοδο των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.
- Η παράταση των εργασιών είναι προς το συμφέρον του έργου.»

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 με θέμα «Προθεσμίες» έργων.
2. Την από 30-06-2026 αίτηση του αναδόχου.
3. Το γεγονός ότι έχει εκτελεσθεί ποσοστό εργασιών περίπου στο 85%. Το μεγαλύτερο τμήμα των εργασιών (χωματουργικά- τεχνικά έργα- ασφαλτικά) του έργου έχει ολοκληρωθεί και οι εναπομένουσες εργασίες σήμανσης και ασφάλειας δεν απαιτούν σημαντικό χρονικό διάστημα εκτέλεσης.
4. Το επαρχιακό δίκτυο στο οποίο εκτελούνται οι εργασίες του εν λόγω έργου, και ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο, παρουσιάζει μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο λόγω της τουριστικής περιόδου, γεγονός που επιβραδύνει την υλοποίηση του έργου.
5. Την Α.Π. 81784/10-07-2026 Δήλωση Διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής, σύμφωνα με την ανωτέρω αίτηση, του 1^{ου} και 2^{ου} Λογαριασμού του έργου.
6. Το γεγονός ότι η παράταση για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών είναι προς το συμφέρον του έργου.
7. Την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Λευκάδος σύμφωνα με την 4^η Πράξη (Θέμα 4^ο) της 3^{ης} Συνεδρίασης από την 09-07-2026.

Εισηγούμεθα

την έγκριση 3ης παράτασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Προϋπολογισμού 831.762,85 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπ/σμού 535.229,83 € με ΦΠΑ, Αναδόχου: «ΛΙΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ» **μέχρι την 01-09-2026 με αναθεώρηση.**

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**Ο ΑΝ/ΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ
Π. Ε. Λ.**

Παναγιώτης Κομποτιάτης
Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε./Α'

Ευάγγελος Βουκελάτος
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε./Α'

Συνημμένα:

1. Η από 30-06-2026 αίτηση του αναδόχου για 3^η παράταση προθεσμίας του έργου.
2. Απόσπασμα Πρακτικού 3^{ης} Συνεδρίασης 09-07-2026 Τ.Σ.Δ.Ε. ΠΕ Λευκάδας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
78158 - 30/06/2026



ΛΙΑΡΟΣ-ΠΑΛΙΟΥ

——πολιτικοί μηχανικοί π.ε.——

ΛΙΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
UNIVERSITY OF EAST LONDON

ΑΡΒΑΝΙΤΗ 5 (έναντι ΞΕΝΙΑ)
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30300
τηλ. +302634306100 - +306946126670
e-mail: info@liaros-paliou.gr

ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Επιβλέπουσες: ΛΑΖΑΡΗ ΘΩΜΑΗ
ΚΟΤΣΙΑΛΗ ΑΛΕΞΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΙΑΡΟΣ

ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΟΣ

Όνομα Πατρός: ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Α.Δ.Τ.: ΑΟ 295235

Α.Φ.Μ: 113729087

Εδρα: ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΔΕΝΔΡΟΥ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

Σας υποβάλλω αίτημα 3ης παράτασης
προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου:
"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ"

Κινητό: +306946126670, +302634306100

e-mail: info@liaros-paliou.gr

Παρακαλώ πολύ για τις περαιτέρω δικές
σας ενέργειες

Θέμα: ΑΙΤΗΣΗ 3ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ημερ/νία: 30/06/2026

Ο αιτών

ΜΑΡΙΟΣ Θ. ΛΙΑΡΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ 118343
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΔΕΝΔΡΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30300
Α.Φ.Μ: 113729087 - Δ.Ο.Υ: ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΤΗΛ. 6946126670



ΛΙΑΡΟΣ-ΠΑΛΙΟΥ

— πολιτικοί μηχανικοί π.ε. —

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΛΙΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
UNIVERSITY OF EAST LONDON

ΑΡΒΑΝΙΤΗ 5 (έναντι ξενία)
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30300
τηλ. +302634306100 - +3069467916622
e-mail: info@liaros-paliou.gr

ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.
ΛΕΥΚΑΔΑΣ"

ΑΝΑΛΟΧΟΣ: «ΛΙΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει την αίτηση 3ης παράτασης κατασκευής έργου)

Όπως γνωρίζετε, στις 16/08/2025 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ" με συμβατική προθεσμία εκτέλεσης τους οχτώ μήνες (8) και συγκεκριμένα τις 16/02/2026 η οποία πήρε Α παράταση κατασκευής του έργου μέχρι τις 30/04/2026 με Αρ Απόφασης 194-14/17-03-2026 και έπειτα πήρε Β παράταση κατασκευής του έργου μέχρι τις 30/06/2026 με Αρ Απόφασης 32782/19-05-2026.


Δεδομένου ότι οι εργασίες του ανωτέρου έργου δεν δύναται να συνεχιστούν άμεσα, καθώς:

- Η αιτούμενη παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κρίνεται απολύτως αναγκαία, καθώς κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν προκύψει αντικειμενικοί και απρόβλεπτοι παράγοντες που επηρεάζουν ουσιαστικά την ομαλή πρόοδο των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου
- Η παράταση των εργασιών είναι προς το συμφέρον του έργου

Αιτούμεθα την άνευ υπαιτιότητάς μας παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης κατά δύο (2) μήνες, αρχής γενομένης από τις 01.07.2026 μέχρι τις 01.09.2026, παρακαλώντας για τις δικές σας εμπρόθεσμες ενέργειες.

Ναύπακτος 30/06/2026

Ο Ανάδοχος





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Απόσπασμα Πρακτικού 3ης Συνεδρίασης/ 09-07-2026

Στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε σήμερα στις 09 Ιουλίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. ημέρα ΠΕΜΠΤΗ το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 13041/20-02-2026(ΑΔΑ:9ΛΙΒ7ΛΕ-65Ξ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της από 03-07-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ευάγγελος Βουκελάτος, Πρόεδρος, Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας.
2. Θεόδωρος Μανωλίτης, Αγρον. Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας.
3. Αγγελική Γεωργάκη, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας.
4. Νικόλαος Γράψας, Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. Λευκάδας.
5. Αναστασία Βούλγαρη, Πολιτικό Μηχανικό - Ε.Δ.Ε, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6. Δρ. Ξενοφώντας Βεργίνης, Δήμαρχο του Δήμου Λευκάδος, εκπρόσωπο της Κ.Ε. Δήμων Ελλάδος.
7. Μάρκος Ροντογιάννης, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εμπειροτεχνών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς, με την ανωτέρω απόφαση συγκρότησης του Τεχνικού Συμβουλίου, ο υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, Χρήστος Γιαννακόπουλος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος Ευάγγελος Βουκελάτος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

ΘΕΜΑ 4ο : Γνωμοδότηση για την έγκριση 3^{ης} Παράτασης του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Προϋπολογισμού 831.762,85 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπολογισμού 535.229,83 € με ΦΠΑ, του αναδόχου ΛΙΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κομνησιτιάτης

ΠΡΑΞΗ 4η (Θέμα 4ο)

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την έγκριση της 3^{ης} Παράτασης του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Προϋπολογισμού 831.762,85 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπολογισμού 535.229,83 € με ΦΠΑ, του αναδόχου ΛΙΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση.

Λευκάδα 09-07-2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ευάγγελος Βουκελάτος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Θεόδωρος Μανωλίτης
Αγγελική Γεωργάκη
Νικόλαος Γράψας
Σεβαστή Κωνσταντινίδη
Αναστασία Βούλγαρη
Δρ. Ξενοφώντας Βεργίνης
Μάρκος Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χρήστος Γιαννακόπουλος

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Σάββας Κουλούρης
2. Αιμιλία Μόσχου
3. Γεώργιος Μάμαλος
4. Ιωάννης Ζήκος
5. Σπυρίδων Αργυρός
6. Αικατερίνη Μοθωναίου
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3η παράταση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Προϋπολογισμού 831.762,85 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπ/σμού 535.229,83 € με ΦΠΑ, Αναδόχου: «ΛΙΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ» μέχρι την 01-09-2026 με αναθεώρηση.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 567-40/17-7-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σάββας Κουλούρης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αιμιλία Μόσχου

Γεώργιος Μάμαλος

Ιωάννης Ζήκος

Σπυρίδων Αργυρός

Αικατερίνη Μοθωναίου

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου