



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 40/17-7-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 568-40/17-7-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί της αίτησης αναδόχου για την 3η παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-15)» προϋπολογισμού 1.545.000,00 € με ΦΠΑ.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 17-7-2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 82781/14-7-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Σάββα Κουλούρη, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 135 έως 147 του ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α' 103/29-06-2026).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες επτά (7) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Σάββας Κουλούρης	Πρόεδρος
2. Αιμιλία Μόσχου	Τακτικό Μέλος
3. Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Ζήκος	Τακτικό Μέλος
5. Σπυρίδων Αργυρός	Τακτικό Μέλος
6. Αικατερίνη Μοθωναίου	Τακτικό Μέλος
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Σάββας Κουλούρης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.....

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

26° Θέμα: Εισήγηση επί της αίτησης αναδόχου για την 3η παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-15)» προϋπολογισμού 1.545.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 26ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία έχει ως εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

Ταχ. Δ/νση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Ταχ. Κώδικας : 31100, Λευκάδα
Πληροφορίες : Κομποτιάτης Παναγιώτης
Τηλέφωνο : 26453 60773
e-mail : dte.lefkada@pin.gov.gr

Λευκάδα, 10/07/2026
Α.Π.:55926

**ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**
Σαμάρια 13 , ΤΚ 49100 , Κέρκυρα
Email: gramoikepi@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ/ΣΗ :

- 1. Αντιπεριφερειάρχη Τ. Έργων & Προγρ/μου**
Email: antipin_texn_prog@pin.gov.gr
- 2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδος**
Email: antipin.lef@pin.gov.gr

ΘΕΜΑ : Εισήγηση επί της αίτησης αναδόχου για την 3^η παράταση προθεσμίας του έργου:
**«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ
ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-15)»** προϋπολογισμού 1.545.000,00 € με ΦΠΑ.

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :	1.545.000,00 € με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :	03/09/2024
Πηγή Χρηματοδότησης :	ΕΠΑ 2021-25, ΝΠ 222, (Κ.Α.Ε.:2023ΕΠ22200000) και MIS 5216902
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	28,63 % %
Ημερομηνία Σύμβασης :	23/12/2024
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία :	1.107.709,09 με Φ.Π.Α.
Ανάδοχος :	«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ »
Συμβατική προθεσμία περαίωσης :	23-12-2025
1 ^η παράταση :	Έως 30-03-2026 Εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 902-64/04-11-2025 (ΨΙΧ97ΛΕ-ΡΓ8) απόφαση της Περιφερειακής επιτροπής Ιονίων Νήσων.
Διακοπή εργασιών :	Από 15/01/2026 έως 04/03/2026 Η υπ. αρ. πρωτ. 3241 / 15-01-2026 Αίτηση – Ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών. Η υπ.αρ. 3241/29-01-2026 (9ΠΝΧ7ΛΕ-ΨΦΙ) απόφαση του προϊσταμένου ΤΣΕ περί Διακοπή εργασιών του έργου.

	Η υπ. αρ. 20211/13-3-2026 (ΨΦΘΕ7ΛΕ-ΗΕΞ) Άρση διακοπής & συνέχιση εργασιών
2η Παράταση	Η υπ. αρ. 385-30/19-05-2026 (ΨΘΛΗ7ΛΕ-ΦΦ0) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.
Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών :	1 ^{ΟΣ} ΚΑΙ 1 ^Ο Π.Τ.Μ.Ν.Ε., εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 437-30 /20-05-2025 (ΑΔΑ: ΨΑ637ΛΕ-Δ37) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων 2 ^{ΟΣ} ΑΠΕ , εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 973-69/25-11-2025 (ΑΔΑ: Ρ4ΟΘ7ΛΕ-888ΑΩ) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
Λογαριασμοί :	Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί για το έργο, 1 ^{ος} λογαριασμός ποσού 4.895,31ευρώ 2 ^{ος} λογαριασμός ποσού 255.303,00 ευρώ. 3 ^{ος} λογαριασμός ποσού 541.411,04 ευρώ. 4 ^{ος} λογαριασμός ποσού 62.836,89 ευρώ. 5 ^{ος} λογαριασμός ποσού 278.701,15 ευρώ. Συνολικής δαπάνης των εκτελεσμένων εργασιών ποσού 1.143.147,39 € με ΦΠΑ.
Αίτημα για 3η Παράταση	Η υπ. αρ. 55926/22-06-2026 αίτηση 3 ^{ης} Παράτασης του αναδόχου

1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Με την μελέτη αυτή προϋπολογισμού 1.545.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν σε αποκατάσταση βλαβών τμημάτων των ασφαλικών ταπήτων του Επαρχιακού Οδικού δικτύου της Π.Ε Λευκάδας, από την περιοχή των Τσουκαλάδων και κατασκευής τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και αντιστήριξης πρानών καθώς επίσης και τοποθέτησης στηθαίων για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου. Πιο συγκεκριμένα θα εκτελεστούν εργασίες σύμφωνα με τις επί τόπου οδηγίες της Υπηρεσίας όσον αφορά το είδος και την διαστασιολόγηση των τεχνικών έργων στις θέσεις που ενδεικτικά περιγράφονται παρακάτω. Ωστόσο μπορεί να προκύψουν τροποποιήσεις και μεταβολές όπου η Υπηρεσία υποδείξει προκειμένου να αντιμετωπισθούν νέες επείγουσες ανάγκες που θα βελτιώνουν την οδική ασφάλεια του οδικού δικτύου.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Έχουν εκτελεστεί οι εργασίες αποκατάστασης των βλαβών στα τμήμα των ασφαλικών ταπήτων που προβλέπονται στην μελέτη καθώς και οι εργασίες για την κατασκευή των τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και αντιστήριξης πρानών. Επίσης έχουν τοποθετηθεί τα στηθαία για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας και έχουν αποκατασταθεί με νέα σκυροδέτηση τμήματα τοιχείων που έχουν πληγεί από κατολισθήσεις των ανάντι πρानών και οι εργασίες για την τοποθέτηση μικρού μέρους ακυρούμενων πλεγμάτων επί των πρानών του επαρχιακού οδικού δικτύου..

1.4. ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Δεν υπάρχουν

2.

Και έχοντας υπ' όψιν:

- 2.1. Την αίτηση του αναδόχου για την χορήγηση της 3^{ης} παράταση των εργασιών του έργου μέχρι την 30-08-2026, που μας κατέθεσε στις 22-06-2026, λόγω αναμονής του 3^{ου} Α.Π.Ε. .
- 2.2. Το γεγονός ότι το ποσοστό των εκτελεσμένων εργασιών του έργου έως σήμερα βρίσκεται σε ποσοστό 100 % .
- 2.3 Την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Λευκάδος σύμφωνα με την 3^η Πράξη (Θέμα 3^ο) της 3^{ης} Συνεδρίασης από την 09-07-2026.

Για όλους τους παραπάνω λόγους:

Εισηγούμεθα

την έγκριση 3ης παράτασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-15)» προϋπ/σμού 1.545.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ» έως την 30-08-2026 με αναθεώρηση.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**Ο ΑΝ/ΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ
Π. Ε. Λ.**

Παναγιώτης Κομποτιάτης
Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε./Α'

Ευάγγελος Βουκελάτος
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε./Α'

Συνημμένα:

2. Η με από 22/06/2026 αίτηση του αναδόχου.
3. Απόσπασμα Πρακτικού 3^{ης} Συνεδρίασης Τ.Σ.Δ.Ε. ΠΕ Λευκάδας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
55926 - 22/06/2026

ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-Ε.Δ.Ε.

Πάνου Ρήγα, 16 - ΤΚ 303 00 Τηλ. & fax 26340-26600
Email: fougilas@gmail.com
Ν α ύ π α κ τ ο ς

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Διοικητήριο ΛΕΥΚΑΔΑ Τ.Κ. 31 100

Υπόψη: κ. Κότσαλη Αλεξία
Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε.

Θέμα: Αίτηση 3^{ης} παρατάσεως εργασιών.

Έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-2015)»

Στις 23/12/2024 υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση του έργου που αναφέρεται στο θέμα και προέβλεπε χρόνο περαίωσης των εργασιών στις 23/12/2025, δηλαδή δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες.

Με την υπ. αριθμ. 902-64/4-11-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε παράταση εργασιών του ως άνω έργου έως 30-03-2026.

Με την υπ. αριθμ. 385-30/19-05-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε παράταση εργασιών του ως άνω έργου έως 30-06-2026.

Λόγω αναμονής έγκρισης του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ζητάμε την παράταση των εργασιών έως 31/08/2026 με την νόμιμη αναθεώρηση.

Με Εκτίμηση



ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Απόσπασμα Πρακτικού 3ης Συνεδρίασης/ 09-07-2026

Στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ), συνήλθε σήμερα στις 09 Ιουλίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. ημέρα ΠΕΜΠΤΗ το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που συγκροτήθηκε με την με αρ. Πρωτ. 13041/20-02-2026(ΑΔΑ:9ΛΙΒ7ΛΕ-65Ξ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και κατόπιν της από 03-07-2026 Πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ευάγγελος Βουκελάτος, Πρόεδρος, Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας.
2. Θεόδωρος Μανωλίτσης, Αγρον. Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας.
3. Αγγελική Γεωργάκη, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας.
4. Νικόλαος Γράψας, Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. Λευκάδας.
5. Αναστασία Βούλγαρη, Πολιτικό Μηχανικό - Ε.Δ.Ε, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6. Δρ. Ξενοφώντας Βεργίνης, Δήμαρχο του Δήμου Λευκάδας, εκπρόσωπο της Κ.Ε. Δήμων Ελλάδος.
7. Μάρκος Ροντογιάννης, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εμπειροτεχνών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

Χρή γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς, με την ανωτέρω απόφαση συγκρότησης του Τεχνικού Συμβουλίου, ο υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, Χρήστος Γιαννακόπουλος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του νόμου απαρτία ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου, κος Ευάγγελος Βουκελάτος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

ΘΕΜΑ 3ο : Γνωμοδότηση για την έγκριση της 3ης Παράτασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 17-11-2015», Προϋπολογισμού 1.545.000,00 € με ΦΠΑ και Συμβατικού προϋπολογισμού 1.329.104,22 € του αναδόχου ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κομποτιτιάτης

ΠΡΑΞΗ 3η (Θέμα 3ο)

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αποδεχόμενο την Εισήγηση της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την έγκριση της 3ης Παράτασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 17-11-2015», Προϋπολογισμού 1.545.000,00 € με ΦΠΑ και Συμβατικού προϋπολογισμού 1.329.104,22 € του αναδόχου ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Το Συμβούλιο μη έχοντας άλλα θέματα να συζητήσει λύει τη συνεδρίαση.

Λευκάδα 09-07-2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ευάγγελος Βουκελάτος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Θεόδωρος Μανωλίτσης
Αγγελική Γεωργάκη
Νικόλαος Γράψας
Σεβαστή Κωνσταντινίδη
Αναστασία Βούλγαρη
Δρ. Ξενοφώντας Βεργίνης
Μάρκος Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χρήστος Γιαννακόπουλος

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Σάββας Κουλούρης
2. Αιμιλία Μόσχου
3. Γεώργιος Μάμαλος
4. Ιωάννης Ζήκος
5. Σπυρίδων Αργυρός
6. Αικατερίνη Μοθωναίου
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3η παράταση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΕΩΣ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-15)» προϋπ/σμού 1.545.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ. ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ» έως την 30-08-2026 με αναθεώρηση.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 568-40/17-7-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σάββας Κουλούρης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αιμιλία Μόσχου

Γεώργιος Μάμαλος

Ιωάννης Ζήκος

Σπυρίδων Αργυρός

Αικατερίνη Μοθωναίου

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου