



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 42/28-7-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 585-42/28-7-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για 5η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 28-7-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 86596/23-7-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Σάββα Κουλούρη, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 135 έως 147 του ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α' 103/29-06-2026).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες επτά (7) μέλη , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Σάββας Κουλούρης	Πρόεδρος
2. Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
3. Ιωάννης Ζήκος	Τακτικό Μέλος
4. Αιμιλία Μόσχου	Τακτικό Μέλος
5. Σπυρίδων Αργυρός	Τακτικό Μέλος
6. Αικατερίνη Μοθωναίου	Τακτικό Μέλος
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος	Τακτικό Μέλος

Χρήη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Σάββας Κουλούρης , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 2° Θέμα: Εισήγηση για 5η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κας Ανθής Μαρίας Βαγγελάτου, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο Αργοστολίου

Ταχ.
κώδικας: 28100

Πληροφορίες
: Α. Παντελείος Α.-Μ. Βαγγελάτου

Τηλέφωνο: 26713-60562 26713-60564

Δ/ση e-mail: apantelios@pin.gov.gr mvagelatou@pin.gov.gr

e-mail για
αποστολή
εγγράφων: tm_grammatias.kef@pin.gov.gr

Αργοστόλι, 24/7/2026

Α.Π:30673

ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

e-mail: gramoikepi@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ:

1. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνίας & Ιθάκης

e-mail: antipin.kef@pin.gov.gr

2. Αντιπ/χης Τεχνικών Έργων & Προγραμματισμού

e-mail: antipin_texn_prog@pin.gov.gr

3. Γεν. Διεύθυνση Υποδομών & Μεταφορών

e-mail: giannoulis@pin.gov.gr

4. **Ανάδοχο μελέτης:** Ένωση οικονομικών φορέων ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΡΗΓ., ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ, ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - Δ. Τ. «GEOENVIRO», ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

κοινό εκπρόσωπο κ. Ανδρέα Αλεβίζο

και διά του αντικλήτου κ. Γρηγορίου Μανέντη,

Αντ. Μομφεράτου 1, ΤΚ 28100 Αργοστόλι,
Τηλ.: 26710-22745

e-mail: meletitiki@tee.gr

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για 5^η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ»

Ανάδοχος: Ένωση οικονομικών φορέων «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε., ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ, ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. - Δ.Τ. «GEOENVIRO», ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ανθή-Μαρία Βαγγελάτου, Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Κτιριακών & Υδραυλικών Έργων

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή (Π.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση παρατάσεων σε μελέτες του Ν. 4412/16, όπως προκύπτει από το ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103 Α'/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και συγκεκριμένα το άρθρο 138, παρ. 2, υποπαρ. (αη), σημείο iv, περί άσκησης αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

▪ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	267.520,33 χωρίς Φ.Π.Α., 331.725,21 € με ΦΠΑ
▪ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ & Φ.Δ.Σ., ΟΡΩΝ & ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	Η υπ' αρ. 798-40/5-9-2018 (ΑΔΑ: Ψ2ΤΣ7ΛΕ-ΩΒΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
▪ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	Π.Δ.Ε. ΣΑΜΠ 522 Κ.Ε. 2017ΜΠ02200006
▪ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	3-12-2018 υποβολή προσφορών / 7-12-2018 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών
▪ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΗΜΟΠΡ. ΤΗΣ Ο.Ε. ΤΗΣ Π.Ι.Ν.	α. Η υπ' αρ. 66-03/20-01-2021 (ΑΔΑ:ΩΜ1Φ7ΛΕ-04Ν)- Έγκριση Πρακτικού Ι β. Η υπ' αρ. 182-07/17-02-2021 (ΑΔΑ: 971Σ7ΛΕ-ΕΣΝ)- Έγκριση Πρακτικού ΙΙ γ. Η υπ' αρ. 479-20/7-5-2021 (ΑΔΑ:9ΒΨ57ΛΕ-ΒΙ7 & ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008916337- Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωσης της Σύμβασης.
▪ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ	Η υπ'αρ.πρωτ.91284/23-6-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΡΛΟΡ1Φ-ΩΨΕ) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
▪ ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ	77,36 %
▪ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	6-8-2021 (αρ. πρωτ. 59566/14637, ΑΔΑ 6ΧΞΒ7ΛΕ-ΨΜΞ, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009055591)
▪ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	60.572,58 χωρίς Φ.Π.Α., 75.110,00 € με Φ.Π.Α.
▪ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	1. Από 20-8-2021 έως 8-2-2023: α) Α.-Μ. Βαγγελάτου, Πολ. Μηχ. Π.Ε. και β) Γ. Ρηγόπουλος, Τοπ. Μηχ. Τ.Ε. (υπ' αρ. οικ. 65602/16111/20-8-2021 Απόφαση Ορισμού επίβλεψης Τ.Κ.Υ.Ε. (ΑΔΑ: ΩΥΔ57ΛΕ-5Τ3) 2. Από 9-2-2023 έως 15-9-2025: α) Αλ. Παντελειός, Πολ. Μηχ. Π.Ε., β) Λάμπρος Νικολάου, Γεωλόγος Π.Ε. (κατ. 20 και 21) και γ) Γ. Ρηγόπουλος, Τοπ. Μηχ. Τ.Ε. (τεχνική συνδρομή στην κατ. 16) (υπ' αρ. οικ. 10967/2490/8-2-2023 Απόφαση Ορισμού επίβλεψης Τ.Κ.Υ.Ε. (ΑΔΑ: 9ΤΕ57ΛΕ-6ΝΕ)). 3. Από 16-9-2025 έως 15-6-2026: α) Α.-Μ. Βαγγελάτου, Πολ. Μηχ. Π.Ε. και β) Λάμπρος Νικολάου, Γεωλόγος Π.Ε. (κατ. 20 και 21) και από 15-6-2026 έως σήμερα α) Αλ. Παντελειός, Πολ. Μηχ. Π.Ε. και β) Λάμπρος Νικολάου, Γεωλόγος Π.Ε. (κατ. 20 και 21) (υπ' αρ. 83874/19-9-2025 Απόφαση Ορισμού επίβλεψης Τ.Κ.Υ.Ε. (ΑΔΑ: 9ΡΖΡ7ΛΕ-ΞΞ4)
▪ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ	Αρχική συνολική συμβατική προθεσμία τριακόσιες ενενήντα ημέρες (390) ημέρες, μέχρι τις 16-8-2022 (μαζί με χρόνους εγκρίσεων)
▪ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ	- Με την υπ' αρ. 639-35/27-7-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, χορηγήθηκε 1 ^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά 270 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως και τις 13-5-2023 (μαζί με χρόνους εγκρίσεων). - Με την υπ' αρ. 372-20/3-5-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, χορηγήθηκε 2 ^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά 365 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως και τις 13-5-2024 (μαζί με χρόνους εγκρίσεων). - Με την υπ' αρ. 470-26/11-6-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, χορηγήθηκε 3 ^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως και τις 31-12-2024 (μαζί με χρόνους εγκρίσεων). - Με την υπ' αρ. 113-07/11-2-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, χορηγήθηκε 4 ^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως και τις 31-12-2024 (μαζί με χρόνους εγκρίσεων), με υπέρβαση του καθαρού χρόνου του μελετητικού αντικειμένου κατά 165 ημέρες (435 ημέρες έναντι 270 ημερών του αρχικού) .

1.2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ», αφορά στην πλήρη μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης κλάδων του υδατορέματος της περιοχής Σιμωτάτων του Δ.Δ. Λειβαθούς του Δήμου Κεφαλλονιάς.

Προβλέπεται η τμηματική οριοθέτηση του κεντρικού και βασικού κλάδου 1 του υδατορέματος "Κόκκινος Βράχος" καθώς και των άλλων δύο κλάδων 2 και 3. Επίσης, στα οριοθετημένα τμήματα του υδατορέματος θα γίνουν και τμηματικές διευθετήσεις, όπου κριθεί ότι απαιτείται περισσότερο.

Οι επιμέρους μελέτες είναι:

- α. Μελέτη υδραυλικών έργων
- β. Μελέτη στατικών
- γ. Γεωλογική μελέτη

δ. Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη

ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

στ. Τοπογραφική μελέτη

ζ. Γενικές Μελέτες (Μελέτη ΣΑΥ - ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης).

1.3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

- Με την υπ' αρ. 183-12/5-3-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εγκρίθηκε ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας και Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) τα οποία περιλαμβάνουν την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.) για την Σύνταξη Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης. (Μ.Ε.Ο.Α.)

1.4 ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

- Έχει ολοκληρωθεί η Τοπογραφική Μελέτη, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 1091-51/27-10-2021 Απόφαση Οικ. Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Π7Ω7ΛΕ-ΠΛΚ).
- Έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί η Γεωλογική, η Υδρολογική και η Υδραυλική Μελέτη, η Προμελέτη Διευθέτησης του ρέματος και η Πρόταση Οριοθέτησης με την 84-9/23-03-2023 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 6ΝΣ67ΛΕ-071).
- Έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με αρ. πρωτ. 36994/8213/4-5-2023 και έχει υποβληθεί αίτηση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο με Περιβαλλοντική Ταυτότητα υπ' αρ. 2306960424/5-6-23
- Έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα η Τροποποίηση Υδραυλικής μελέτης και Πρότασης οριοθέτησης – Διευθέτησης με αρ. πρωτ. 81878/15957/23-9-24
- Έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα η αναθεωρημένη Μ.Π.Ε. με τις τροποποιήσεις της Υδραυλικής μελέτης και στοιχεία της Ειδικής Οικολογικής Μελέτης με αρ. πρωτ. 59520/11369/1-7-2025

1.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Έχει αποσταλεί η 1η εντολή πληρωμής και η 1η πιστοποίηση της μελέτης με το υπ' αριθμ. 18370/4128/5-5-2022 διαβιβαστικό έγγραφό μας (ΑΔΑ: Ψ3ΞΓ7ΛΕ-Υ6Γ)

Έχει αποσταλεί η 2η εντολή πληρωμής και η 2η πιστοποίηση της μελέτης με το υπ' αριθμ. 51791/11367/29-6-2023 διαβιβαστικό έγγραφό μας (ΑΔΑ: ΨΔΦΨ7ΛΕ-ΨΑΠ)

Έχει αποσταλεί η 3η εντολή πληρωμής και η 3η πιστοποίηση της μελέτης με το υπ' αριθμ. 91822/8-6-2026 διαβιβαστικό έγγραφό μας (ΑΔΑ: ΨΩΜ47ΛΕ-ΗΞ0)

1.6 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΑΔΙΩΝ

Η Τοπογραφική μελέτη κατατέθηκε εμπρόθεσμα στις 20-9-2021, εγκρίθηκε στις 27-10-2021 με την υπ' αρ. 1091-51/27-10-2021 Απόφαση Οικ. Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Π7Ω7ΛΕ-ΠΛΚ) και κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο με εντολή έναρξης του επόμενου σταδίου.

Στις 2-11-2021 υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο το δεύτερο επιμέρους στάδιο της μελέτης ήτοι η «Γεωλογική Μελέτη», σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του εγκεκριμένου Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης.

Στις 22/12/21 κατόπιν ελέγχου της γεωλογικής μελέτης ζητήθηκε η υποβολή των σχεδίων της Γεωλογικής μελέτης και σε εναλλακτικό υπόβαθρο και δόθηκε εντολή στον ανάδοχο –προκειμένου να συντηρηθεί κατά το δυνατό ο χρόνος εκπόνησης της μελέτης- να προχωρήσει στην έναρξη σύνταξης των μελετών 3α (Υδρολογική), 3β (Υδραυλικός Έλεγχος ανομοιόμορφης ροής – Πρόταση Οριοθέτησης) και 3γ (Προμελέτη

διευθέτησης ρέματος), με τη σημείωση ότι όλες οι προαναφερθείσες μελέτες θα εγκριθούν ενιαία.

Στις 28-12-2021 υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι μελέτες 3α (Υδρολογική), 3β (Υδραυλικός Έλεγχος ανομοιόμορφης ροής – Πρόταση Οριοθέτησης) και 3γ (Προμελέτη διευθέτησης ρέματος, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του εγκεκριμένου Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης.

Στις 17-6-2022 κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων, ζητήθηκε από την Υπηρεσία η διερεύνηση εναλλακτική πρότασης, στα πλαίσια διερεύνησης της πορείας του βασικού κλάδου του υδρογραφικού δικτύου και την αναζήτηση της βέλτιστης τεχνικο-οικονομικά λύσης.

Στις 11-7-2022 ο ανάδοχος προχώρησε στην «Υποβολή Εναλλακτικής Πρότασης» για την Υδραυλική Προμελέτη Διευθέτησης και την Πρόταση Οριοθέτησης, κατόπιν υπόδειξης της υπηρεσίας μας.

Η Υπηρεσία κατόπιν ολοκλήρωσης του ελέγχου και της εναλλακτικής πρότασης (και λόγω αλλαγών στη σύνθεση της Υπηρεσίας και στη νομοθεσία), εισηγήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 10-3-2023

- την έγκριση της Γεωλογικής και Υδρολογικής, Υδραυλικού Ελέγχου ανομοιόμορφης ροής – Πρότασης Οριοθέτησης και Προμελέτη διευθέτησης ρέματος και εισηγήθηκε

- την πρόκριση μίας εκ των δύο εναλλακτικών λύσεων (Λύση Α') και

- την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος ώστε μετά το παρόν στάδιο να δοθεί εντολή από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για έναρξη σύνταξης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (αντί της στατικής προμελέτης και των δύο εναλλακτικών λύσεων), προκειμένου να οριστικοποιηθεί η επιλεχθείσα εναλλακτική λύση και βάσει αυτής να δοθεί μεταγενέστερα εντολή για τα επόμενα στάδια μελέτης.

Τα ανωτέρω εγκρίθηκαν με την 84-9/23-03-2023 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 6ΝΣ67ΛΕ-071).

Η Υπηρεσία κοινοποίησε την ανωτέρω απόφαση με το υπ' αρ. πρωτ. 28660/6202/5-4-2023 έγγραφό της, με το οποίο δόθηκε εντολή για την έναρξη εκπόνησης της Μ.Π.Ε.

Στις 4-5-2023 υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία -κατόπιν ελέγχου από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία- υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο με Περιβαλλοντική Ταυτότητα υπ' αρ. 2306960424/5.6.23 ώστε να ελεγχθεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου.

Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου, κατόπιν του ελέγχου πληρότητας που διενήργησε, μας απέστειλε το υπ' αρ. πρωτ. 72808/15619/30.8.23 έγγραφο, κρίνοντας το φάκελο ελλιπή και καταγράφοντας σχετικές παρατηρήσεις.

Η Υπηρεσία μας, μελέτησε τις αναφερόμενες στο ανωτέρω έγγραφο παρατηρήσεις και σε συνεννόηση με τον ανάδοχο μελετητή, απάντησε με το έγγραφο υπ' αρ. 75985/16288/22.12.23.

Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου, απάντησε εκ νέου με το υπ' αρ. πρωτ. 6122/1168/23.1.24 έγγραφο, αφ' ενός δεχόμενη κάποιες απαντήσεις/διευκρινίσεις που δόθηκαν, εφ' ετέρου υποδεικνύοντας συγκεκριμένες τροποποιήσεις στη μελέτη προκειμένου να γίνει αποδεκτή, π.χ. τροποποίηση της μελέτης διευθέτησης του ρέματος κατά τμήματα, σύνταξη ειδικής οικολογικής αξιολόγησης.

Η Υπηρεσία μας, αφού μελέτησε διεξοδικά όλες τις προτεινόμενες αλλαγές και τις συνέπειες που αυτές εκτιμάται ότι θα έχουν στην πορεία της μελέτης και μετέπειτα κατασκευής του έργου, αποφάσισε -αντί της εναλλακτικής της διάλυσης της σύμβασης- να προσαρμόσει τη μελέτη κατά το δυνατόν, αφού δώσει σχετική εντολή στον ανάδοχο μελετητή.

Γι' αυτό το λόγο προχώρησε στη σύνταξη του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ» λόγω συμπληρωματικής σύμβασης για την Σύνταξη Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, τα οποία εγκρίθηκαν με την υπ' αρ. 183-12/5-3-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η αναθεωρημένη Μ.Π.Ε. με τις τροποποιήσεις της Υδραυλικής μελέτης και στοιχεία της Ειδικής Οικολογικής Μελέτης έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα με αρ. πρωτ. 59520/11369/1-7-2025.

Μέχρι σήμερα ο καθарός χρόνος εκπόνησης της μελέτης παραμένει εντός των προθεσμιών του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, όλες δε οι μελέτες παραδόθηκαν αρχικά εμπρόθεσμα.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος, με την από υπ' αρ. πρωτ. 30673/7-4-2026 αίτησή του, η οποία είναι εμπρόθεσμη και επισυνάπτεται, ζητά παράταση της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης έως τις 30-4-2027, αναφέροντας τις ημερομηνίες των υποβληθεισών μελετών.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 και ειδικότερα στο άρθρο 184, ως ισχύει για τη συγκεκριμένη μελέτη, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας μελέτης.
2. Το γεγονός ότι η αίτηση του αναδόχου είναι χρονικά εμπρόθεσμη.
3. Τις αλλαγές στη στελέχωση του τμήματος και το φόρτο εργασίας σε συνδυασμό με τον απαιτούμενο χρόνο για έλεγχο των παραδοτέων.
4. Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

τη χορήγηση 5^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ», αναδόχου «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε- ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ» (με κοινό εκπρόσωπο τον κο Ανδρέα Αλεβίζο), κατά ένα (1) έτος από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (30-4-2026), ήτοι έως και τις 30-4-2027, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της μελέτης με τις σχετικές εγκρίσεις.

Συνημμένα: Η υπ' αρ. πρωτ 30673/7-4-2026 αίτηση του αναδόχου.

Η αναπλ. Πρ/νη Τ.Κ.Υ.Ε.

Ανθή-Μαρία Βαγγελάτου
Πολ. Μηχανικός Π.Ε.

Εσωτερική διανομή:

1. Δ.Τ.Ε. (υ.τ.α.)
2. Τ.Κ.Υ.Ε.
3. Α.-Μ. Βαγγελάτου
4. Αλ. Παντελεϊός

30673 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 07/04/2026

ΤΥΧΕ ΖΗΤΩ
 ΗΜ ΒΑΡΥΛΑΤΩ
 7/4/26 αλβ

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ:

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε. -
 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΞΕΝΟΦΩΝ
 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΤΕΣ Ε.Ε. Δ.Τ. «ΓΕΟΕΝΒΙΟ» - ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Κοινός Εκπρόσωπος: **Ανδρέας Α. Αλεβίζος**
 Ταχ. Δ/ση: ΠΑΤΡΑ, οδός Βύρωνος 6, Τ.Κ. 26224,

τηλ. 2610 323466 fax. 2610 342550, e-mail: MELETITIKI@TEE.GR.


Πάτρα 7 Απριλίου 2026

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ» -
 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5^{ης} ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Σε συνέχεια των 113-07/11-2-2025 183-12/5-3-2025 αποφάσεων της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων περί 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης του θέματος και έγκρισης 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα αντίστοιχα, καθώς και της με α.π. 59520 / 11369 / 01-07-2025 υποβολής της αναθεωρημένης Μ.Π.Ε. με τροποποιήσεις της Υδραυλικής Προμελέτης και στοιχεία της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) για τη θαλάσσια περιοχή, υποβάλλουμε αίτημα παράτασης της σύμβασης κατά ένα (1) έτος και το 5^ο Αναθεωρημένο Χρονοδιάγραμμα, με χρόνο ολοκλήρωσης της σύμβασης την **30^η Απριλίου 2027**.

Ο κοινός εκπρόσωπος



Ανδρέας Α. Αλεβίζος
 Πολιτικός Μηχανικός

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Σάββας Κουλούρης
2. Γεώργιος Μάμαλος
3. Ιωάννης Ζήκος
4. Θεόδωρος Κοντζιάλης
5. Αιμιλία Μόσχου
6. Αικατερίνη Μοθωναίου
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 5^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΙΜΩΤΑΤΩΝ», αναδόχου «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε- ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ» (με κοινό εκπρόσωπο τον κο Ανδρέα Αλεβίζο), κατά ένα (1) έτος από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (30-4-2026), ήτοι έως και τις 30-4-2027, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της μελέτης με τις σχετικές εγκρίσεις.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 585-43/27-7-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σάββας Κουλούρης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Μάμαλος

Ιωάννης Ζήκος

Αιμιλία Μόσχου

Σπυρίδων Αργυρός

Αικατερίνη Μοθωναίου

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου