



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 42/28-7-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 586-42/28-7-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» Ανάδοχος έργου Ανάδοχο «ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΕΔΕ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 28-7-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 86596/23-7-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Σάββα Κουλούρη, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 135 έως 147 του ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α' 103/29-06-2026).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες επτά (7) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Σάββας Κουλούρης	Πρόεδρος
2. Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
3. Ιωάννης Ζήκος	Τακτικό Μέλος
4. Αιμιλία Μόσχου	Τακτικό Μέλος
5. Σπυρίδων Αργυρός	Τακτικό Μέλος
6. Αικατερίνη Μοθωναίου	Τακτικό Μέλος
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος	Τακτικό Μέλος

Χρή γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Σάββας Κουλούρης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 3^ο Θέμα: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» Ανάδοχος έργου Ανάδοχο «ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΕΔΕ».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κας Ανθής Μαρίας Βαγγελάτου, η οποία έχει ως εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο, Αργοστόλι
Ταχ. Κώδικας: 28 100
Πληροφορίες: Σ. Μισαηλίδου
Τηλέφωνο: 26713-60557
e-mail: smisailidou@pin.gov.gr

e-mail Γραμματείας
(για αποστολή
αιτήσεων,
αποφάσεων κ.λπ)

tm_grammatias.kef@pin.gov.gr

Αριθμ Πρωτ. : 55854

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

e-mail: gramoikepi@pin.gov.gr

- ΚΟΙΝ.:**
1. Θεματικό Αντιπ/χη Τεχνικών Έργων
e-mail: antipin_texn_prog@pin.gov.gr
 2. Γενικό Δ/ντη Υποδομών & Μεταφορών
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
e-mail: giannoulis@pin.gov.gr
 3. Αντιπ/ρχη Κεφαλληνίας & Ιθάκης,
ΕΝΤΑΥΘΑ
e-mail: antipin.kef@pin.gov.gr
 4. Ανάδοχο έργου
«ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΕΔΕ»
Παρισσάτα, Ληξούρι, Τ.Κ. 28200
e-mail: spyratos.la@hotmail.com
και δια του αντικλήτου του κ. Θ. Μαυροειδή
Μινιατάδων 1, Αργοστόλι
Τ.Κ. 28100, τηλ. 697-3743111

ΘΕΜΑ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» Ανάδοχος έργου Ανάδοχο «ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΕΔΕ»

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ανθή-Μαρία Βαγγελάτου, Αν/τρια Προϊσταμένη Τμήματος Κτιριακών & Υδραυλικών Έργων

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή (Π.Ε.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) ως το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση παρατάσεων σε δημόσια έργα του Ν. 4412/16, όπως προκύπτει από το ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103 Α'/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και συγκεκριμένα το άρθρο 138, παρ. 2, υποπαρ. (αη), σημείο iv, περί άσκησης αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

▪ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	650.000,00 € με ΦΠΑ
▪ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	Η υπ' αριθμ. αριθ.: 35616/7032/01-07-2024 Απόφαση της Δ/σης Τεχν. Έργων Π.Ε Κεφ/νίας έγκρισης της μελέτης και τευχών δημοπράτησης,
▪ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	Η υπ' αρ. 772-46/24-08-2023 (ΑΔΑ: 9ΡΥΑ7ΛΕ-5Μ1) απόφαση της

	Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα "Ανακατανομή των υποέργων των Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης του Έργου με Κωδικό Έργου MIS 5216905 και τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 του «Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων 2021-2025» (Κωδικός Έργου στο ΠΔΕ: νέος 2023ΝΠ22200003, παλαιός 2016ΕΠ52200001) και έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης Πράξης" (βλ. υποέργο 18).
▪ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	25-07-2024 Υποβολή Προσφορών 31-07-2024 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών (α/α ΕΣΗΔΗΣ: : 208423).
▪ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Η υπ αρ. 688-40/27-08-2024 (ΑΔΑ: ΡΞΕΩ7ΛΕ-ΟΧΙ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου και την υπ' αρ. 875-56/22-10-2024 (ΑΔΑ: ΨΠΓΘ7ΛΕ-1ΛΚ) απόφαση έγκρισης το Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία αναδείχθηκε ο Οικονομικός Φορέας «Σπυράτος Λάμπρος του Αριστείδη» μειοδότης και προσωρινός ανάδοχος
▪ ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ	3,00%
▪ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	03-02-2025 (αρ. πρωτ. 9718/1849/3-2-2025, ΑΔΑΜ: 25SYMV016243440 2025-02-03).
▪ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	630.815,24 Ευρώ (με ΦΠΑ)
▪ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ	Σ. Μισαηλίδου Πολ. Μηχ. Τ.Ε. Σύμφωνα με την υπ' αρ. οικ. 11960/2237/10-02-2025 (ΑΔΑ:6ΧΘ17ΛΕ-ΓΨΒ) Απόφαση Τ.Κ.Υ.Ε.-περί Ορισμού επίβλεψης & Επιτροπών
▪ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ	Αρχική συνολική συμβατική προθεσμία πεντακόσιες σαράντα (540) ημέρες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι: μέχρι τις 28-7-2026 .
▪ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ	Δεν έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση παράτασης

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το παρόν Έργο αφορά στη διατήρηση ή αποκατάσταση της συνήθους λειτουργίας του υδρογραφικού δικτύου Κεφαλληνίας και Ιθάκης και στην αποκατάσταση των παραρεμάτων - παραχειμάρριων περιοχών και των περιοχών απόληξης από τις πλημμυρικές επιπτώσεις, όπως παραπάνω έχουν περιγραφεί, και σε εργασίες πρόληψης ενδεχόμενου επικείμενου κινδύνου.

Συγκεκριμένα το Έργο περιλαμβάνει τα κάτωθι είδη εργασιών:

Α. Καθαρισμοί φερτών και άρσεις γεωμαζών

Στο συγκεκριμένο είδος εργασιών, καθαρισμού και άρσεων γεωμαζών, περιλαμβάνονται ειδικότερα οι εξής εργασίες:

1. Καθαρισμοί της κοίτης των χειμάρρων (και μισγαγγειών) από υλικά χειμαρρικής λάβας, κατολισθήσεων, καταπτώσεων και γενικά από παρασυρμένες γεωμάζες, οποτεδήποτε απαιτηθεί.
2. Καθαρισμοί της κοίτης των ρεμάτων και των χειμάρρων από φερτά υλικά στερεοπαροχής στις θέσεις των τεχνικών έργων και στις ζώνες συναρμογής - επιρροής τους (οδικές γέφυρες, οχετοί κ.λπ.) ή σε διευθετημένα τμήματα του υδρογραφικού δικτύου, οποτεδήποτε απαιτηθεί.

3. Καθαρισμοί της κοίτης των ρεμάτων και των χειμάρρων από παράνομες επιχώσεις ή από την αυτοφυήβλάστηση, οποτεδήποτε απαιτηθεί.
4. Καθαρισμοί παραρεμάτων και παραχειμάρριων περιοχών ή των περιοχών απόληξης του υδρογραφικού δικτύου, από υλικά στερεοπαροχής ή χειμαρρικής λάβας, κατά τη διάρκεια ή μετά από πλημμυρικά επεισόδια.

Β. Άρσεις πλημμυρικών κινδύνων

Στο αντικείμενο του παρόντος Έργου περιλαμβάνονται επιπρόσθετα και εργασίες άμεσης άρσης πλημμυρικών επιπτώσεων, κατά τη διάρκεια ή υπό τον κίνδυνο έντονων καιρικών φαινομένων, δηλαδή εργασίες με έκτακτο/και επείγοντα χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:

1. Δημιουργία αντιπλημμυρικών αναχωμάτων σε κρίσιμα σημεία του υδρογραφικού δικτύου, προκειμένου να αποφευχθούν πλημμυρικά επεισόδια σε οικισμούς ή έργα υποδομής στα κατάντη. Πρόκειται ουσιαστικά για κατασκευή - δημιουργία κατάλληλων έργων παγίδευσης υλικών που κατέρχονται από ανάντη (παγίδες φερτών υλικών και ανάσχεσης μαζικής ροής υλικών), όπως πολύ μικρά φράγματα και λεκάνες.
2. Επένδυση με συρματοκιβώτια (σαρζανέτ) πρηνών ρεμάτων ή χειμάρρων που έχουν πληγεί ή κινδυνεύουν από κατολισθήσεις ή καταπτώσεις, μόνο σε θέσεις οριοθετημένων ρεμάτων.

Οι αυτοψίες και εργασίες οι εργασίες προβλέπονταν καταρχήν (δηλαδή με άμεση προτεραιότητα) να εκτελεστούν στα παρακάτω επιμέρους ρέματα, που αποτελούν το λεγόμενο κρίσιμο υδρογραφικό δίκτυο στα πλαίσια του παρόντος Έργου, τα οποία έχουν παρουσιάσει κατά το παρελθόν, ή παρουσιάζουν περιοδικά, αξιοσημείωτα πλημμυρικά προβλήματα και στα οποία δεν έχουν γίνει εκτεταμένες ανάλογες εργασίες με προηγούμενες εργολαβίες:

1. Το υδρογραφικό δίκτυο λεκάνης Σάμης
3. Το υδρογραφικό δίκτυο λεκάνης Πυλάρου (Αγ. Ευφημίας)
4. Το υδρογραφικό δίκτυο λεκάνης Καραβόμυλου
5. Το υδρογραφικό δίκτυο νοτιοδυτικών πλαγιών Αίνου (Εικοσιμίας)
9. Το υδρογραφικό δίκτυο της κλειστής λεκάνης Ομαλών
11. Το υδρογραφικό δίκτυο λεκάνης Διλινάτων - Φαρακλάτων - Δαυγάτων
13. Το υδρογραφικό δίκτυο λεκάνης Ρατζακλίου
17. Υδρογραφικό δίκτυο λεκάνης Πλατρείθια - Φρικών Ιθάκης

1.2 ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Έχει εκτελεσθεί ποσοστό περίπου 60 % των συμβατικών εργασιών

1.3 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Έχουν εκδοθεί δύο εντολές πληρωμής:

1ος Λογαριασμός: Αριθμ. Πρωτ.: 85208 /27-10-2025 ΑΔΑ : ΨΓΙΜ7ΛΕ-81Υ, ύψους 91.309,36 € με ΦΠΑ

2ος Λογαριασμός: Αριθμ. Πρωτ.: 49057/10-06-2026 ΑΔΑ : 9Χ4Ο7ΛΕ-590, ύψους 138.238,85 με ΦΠΑ

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος, με την από 55854/22 -06- 2026 αίτησή του, ζητά παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά επτά μήνες, λόγω καθυστερήσεων που παρουσιάστηκαν εξαιτίας έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν τους χειμερινούς μήνες και λόγω της ανάγκης σύνταξης και έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες για αυξομείωση ποσοτήτων εργασιών που θα προκύψουν κατά την θερινή περίοδο και πριν την έναρξη της χειμερινής και δεδομένου ότι απομένει ανεκτέλεστο ποσοστό της σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 και ειδικότερα στο άρθρο 147, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται από την Προϊσταμένη Αρχή οι παρατάσεις προθεσμίας κατασκευής των εργασιών του έργου.
2. Το γεγονός ότι η αίτηση του αναδόχου κατατέθηκε εμπρόθεσμα
3. Τα δεδομένα ότι πράγματι υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, υπάρχει ανάγκη σύνταξης 1^{ου} ΑΠΕ και παραμένει ανεκτέλεστο σημαντικό ποσοστό του έργου που κρίνεται απαραίτητο να εξαντληθεί στην θερινή-φθινοπωρινή περίοδο του τ.ε. καθώς και για την αντιμετώπιση πιθανά έκτακτων αναγκών κατά τη χειμερινή περίοδο 2027

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ**», χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης, κατά επτά (7) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου του έργου, ήτοι μέχρι **28-02-2027**

Συνημμένα:

Η υπ' αρ. ημερ. πρωτ.: 55854/22-06-2026 αίτηση παράτασης του αναδόχου.

Εσωτ. Διανομή:

1. Δ.Τ.Ε.
2. Τ.Κ.Υ.Ε.
3. Σ. Μισαηλίδου

Η αν/τρια Προϊσταμένη Τ.Κ.Υ.Ε.

Ανθή-Μαρία Βαγγελάτου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Α'β.

ΑΙΤΗΣΗ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ
Ε.Δ.Ε
ΕΔΡΑ: ΛΗΞΟΥΡΙ
ΤΗΛ. 2671092884 - ΚΙΝ 6977976459
EMAIL spyratos.la@hotmail.com

**ΕΡΓΟ: <ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ
ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ >**

ΕΠΙΒΕΠΩΝ: ΣΟΦΙΑ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ

ΠΡΟΣ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Π.Ε. ΚΕΦ/ΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ως ανάδοχος του έργου
< ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟ
ΒΑΣΙΚΟ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ > Δεδομένου
ότι στις 28/7/2026 λήγει η συμβατική
προθεσμία και λαμβάνοντας υπόψη
α) Τις άσχημες καιρικές συνθήκες κατά την
περίοδο του χειμώνα και
β) Την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης του 1^{ου}
ΑΠΕ ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες για
αυξομείωση ποσοτήτων εργασιών που θα
προκύψουν κατά την διάρκεια της θερινής
περιόδου και πριν της έναρξης της χειμερινής
και δεδομένου ότι απομένει ανεκτέλεστο
ποσοστό της σύμβασης.

Παρακαλούμε για την χορήγηση παράτασης 7
μηνών δηλαδή έως τις 28/02/2027.

Αργοστόλι 22 -06-2026

Ο Αιτών


Λ. ΣΠΥΡΑΤΟΣ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Σάββας Κουλούρης
2. Γεώργιος Μάμαλος
3. Ιωάννης Ζήκος
4. Θεόδωρος Κοντζιάλης
5. Αιμιλία Μόσχου
6. Αικατερίνη Μοθωναίου
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ», χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με χορήγηση αναθεώρησης, κατά επτά (7) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου του έργου, ήτοι μέχρι 28-02-2027

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 586-43/27-7-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σάββας Κουλούρης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Μάμαλος

Ιωάννης Ζήκος

Αιμιλία Μόσχου

Σπυρίδων Αργυρός

Αικατερίνη Μοθωναίου

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου