



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 42/28-7-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 596-42/28-7-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για 3η παράταση της μελέτης: «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΓΑΝΙΑ ΑΛΥΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 6η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΒΟΛΙΜΩΝ»

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 28-7-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 86596/23-7-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Σάββα Κουλούρη, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 135 έως 147 του ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α' 103/29-06-2026).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες επτά (7) μέλη , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Σάββας Κουλούρης	Πρόεδρος
2. Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
3. Ιωάννης Ζήκος	Τακτικό Μέλος
4. Αιμιλία Μόσχου	Τακτικό Μέλος
5. Σπυρίδων Αργυρός	Τακτικό Μέλος
6. Αικατερίνη Μοθωναίου	Τακτικό Μέλος
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος	Τακτικό Μέλος

Χρή γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Σάββας Κουλούρης , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

13^ο Θέμα: Εισήγηση για 3η παράταση της μελέτης: «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΓΑΝΙΑ ΑΛΥΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 6η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΒΟΛΙΜΩΝ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε Ζακύνθου , κας Αλεξάνδρας Ανδρωνά , η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ζάκυνθος, 22/07/2026
Α.Π: 85216

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 29100
Πληροφορίες Μ. Γιατράς
Τηλέφωνο: 26953-60347
E-mail: mgiatras@pin.gov.gr

ΠΡΟΣ: **Περιφερειακή Επιτροπή
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων**
Σαμάρια 13
Κέρκυρα 49100

ΚΟΙΝ: **1. Θεματικό
Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών
Έργων και
προγραμματισμού**
antipin_texn_prog@pin.gov.gr
**2. Χωρικό
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ζακύνθου**
antipin.zak@pin.gov.gr
**3. Γενική Διεύθυνση
Υποδομών & Μεταφορών**
gd_metaforon@pin.gov.gr
& giannoulis@pin.gov.gr
**4. Δ/ση Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Ζακύνθου**
e-mail:
aggelkakoliri@pin.gov.gr
5. Ανάδοχο:
«ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ – ΔΡΕΤΤΑΣ –
ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ – δ.τ. ΑΔΚ
Α.Ε.»
(υπόψη κας Κ. Αμπουσελάμ)
ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 50
Τ.Κ. 11522
Τηλ. 2103894800
email: adk@adk.net

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για 3^η παράταση της μελέτης:
«ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΓΑΝΙΑ ΑΛΥΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 6^η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΒΟΛΙΜΩΝ»
Προεκτιμώμενη αμοιβή 299.739,67€ (με το Φ.Π.Α.), χρηματοδοτούμενο
από Π.Δ.Ε., ΣΑΝΠ422, ΜΙΣ: 5217056, Κ.Ε. 2023ΝΠ42200020 (πρώην Κ.Ε.
2020ΜΠ92200006)
Αμοιβή 1^{ης} Σ.Σ.Ε. 56.976,47€ (με το Φ.Π.Α.), χρηματοδοτούμενο από
πιστώσεις ΚΑΠ – ειδικός Φορέας 03 0071 ΑΛΕ 2420928015

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (άρθρο 19 του Ν.5056/2023)
ως αρμόδιο όργανο που προκύπτει από την εφαρμογή των συνδυασμένων διατάξεων του άρθρου 176 του

Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής από την Περιφερειακή Επιτροπή που αφορούν χορήγηση προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις στο έργο από την χορηγούμενη παράταση.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1 Στοιχεία μελέτης

- Εκτιμώμενη αμοιβή: 299.739,67 € (με Φ.Π.Α.)
Η υπ' αριθ. 953-52/01-11-2022 (ΑΔΑ: 6ΙΥ97ΛΕ-1ΑΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Χρηματοδοτούμενο από Π.Δ.Ε., ΣΑΝΠ422, ΜΙΣ: 5217056, Κ.Ε. 2023ΝΠ42200020 (πρώην Κ.Ε. 2020ΜΠ92200006)
- Απόφαση έγκρισης Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης : Χρηματοδότηση 1^{ης} Σ.Σ.Ε. 56.976,47€ (με το Φ.Π.Α.), από πιστώσεις ΚΑΠ – ειδικός Φορέας 03 0071 ΑΛΕ 2420928015
- Χρηματοδότηση: 20-12-2022
Η υπ' αριθμ. 379-20/03-05-2023 (ΑΔΑ:93ΡΚ7ΛΕ-ΒΞΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων
- Ημερομηνία δημοπράτησης: Η υπ' αριθμ. 452-34/9-6-2026 (ΑΔΑ: Ρ8767ΛΕ-ΤΦ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων (αφορά την 1^η Σ.Σ.Ε.)
- Απόφαση ανάθεσης: 60,34 % (μέση τεκμαρτή έκπτωση) 118.887,05€ (με Φ.Π.Α.)
- Έκπτωση: 56.976,47€ (με Φ.Π.Α.) (αφορά την 1^η Σ.Σ.Ε.)
- Ποσό συμφωνητικού: 55934/10721/28-08-2023(ΑΔΑ: 6Ρ867ΛΕ-Α9Θ) 56191/29-06-2026 (ΑΔΑ: 6ΜΛΖ7ΛΕ-42Π) Μιχαήλ Γιατράς (52205/11-06-2026)
- Ημερομηνία σύμβασης: απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ζ. ΑΔΑ: ΡΥΘΟ7ΛΕ-ΙΟΗ
- Επιβλέποντες: Αρχικής Σύμβασης 27-06-2025
- Συνολική προθεσμία: 1^η Παράταση 27-03-2026
- Παρατάσεις: 2^η Παράταση 31-10-2026

1.2 Προβλεπόμενο από τη μελέτη αντικείμενο

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Νέα Οδός Σύνδεσης Τηγάνια Αλυκών με την 6^η Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου-Βολιμών» προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο της κατασκευής μιας νέας οδού σύνδεσης της περιοχής Τηγάνια Αλυκών, στην θέση που έχει ως αφετηρία η οδός «Αλυκές – Ξύγκια», με την 6^η Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου – Βολιμών στον οικισμό Πηγαδάκια της Δ.Ε. Αλυκών. Η κατασκευή της συγκεκριμένης οδού σε συνδυασμό και με την πρόσφατα κατασκευασμένη οδό «Αλυκές – Ξύγκια» θα μειώσει σημαντικά την απόσταση και θα αυξήσει την οδική ασφάλεια για την πρόσβαση σε ολόκληρο το βορειοανατολικό τμήμα της Π.Ε Ζακύνθου.

Στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες επιμέρους μελέτες κατανεμημένες σε στάδια ως ακολούθως:

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

Πρωθυμμένη Αναγνωριστική Μελέτη

ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

- α. Τοπογραφική και κτηματογραφική αποτύπωση
- β. Προμελέτη οδοποιίας

γ. Οριστική γεωλογική μελέτη

δ. Έκθεση προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών

ε. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

στ. Γεωτεχνικές έρευνες, αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών και γεωτεχνικές μελέτες

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

α. Οριστική μελέτη οδοποιίας, κόμβων

β. Οριστική μελέτη υδραυλικών έργων

γ. ΣΑΥ-ΦΑΥ

δ. Μελέτη σήμανσης-ασφάλισης

ε. Οριστική μελέτη τεχνικών έργων

στ. Επικαιροποίηση ΣΑΥ-ΦΑΥ – Ενημέρωση Κτηματογράφησης

ζ. Σύνταξη Κτηματολογίου και Πινάκων αναλογισμού

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

α. Οριστική Η/Μ μελέτη

β. Τεύχη Δημοπράτησης

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 57198/20231/27-06-2025 (ΑΔΑ: 93Ο97ΛΕ-Ε39) έγκριση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) συμπεριλήφθηκαν συμπληρωματικές εργασίες με τις δαπάνες τους, οι οποίες απαιτούνταν για τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της μελέτης και συγκεκριμένα:

- Υπολογισμός κυκλοφοριακού φόρτου της περιοχής
- Προμελέτη υδραυλικών έργων

Με την υπ' αριθμ. 452-34/09-06-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων με την οποία εγκρίθηκε η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών και ο 2^{ος} Συγκριτικός Πίνακας (Σ.Π.) της μελέτης, συμπεριλήφθηκαν συμπληρωματικές εργασίες οι οποίες προέκυψαν κατά την διάρκεια εκπόνησης της προμελέτης υδραυλικών έργων που αναφέρθηκε προηγουμένως, καθότι διαπιστώθηκε ανεπάρκεια των υφισταμένων τεχνικών στην περιοχή του έργου για την ικανοποιητική απορροή των ομβρίων υδάτων. Αυτό οδήγησε στην ανάγκη αναμόρφωσης της ήδη εγκεκριμένης προμελέτης οδοποιίας ώστε με την ανύψωση της ερυθράς της κύριας οδού να εξασφαλιστεί το απαιτούμενο ύψος για την εφαρμογή κατάλληλου μεγέθους, τεχνικών έργων.

Συγχρόνως, προέκυψε η ανάγκη διευθέτησης και οριοθέτησης του ρέματος (Σκούρτη), που βρίσκεται κατάντη της ζώνης κατάληψης της κύριας οδού, μέχρι τη θέση όπου η υφιστάμενη κοίτη έχει επαρκή υδραυλική διατομή για την απορροή των υδάτων.

Συνοπτικά προέκυψαν οι ακόλουθες πρόσθετες εργασίες:

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (10))	
NT1/2	Αναμόρφωση προμελέτης οδοποιίας κύριας οδού
NT2/2	Οριστική μελέτη οδοποιίας κύριας οδού
NT3/2	Προμελέτη πεντασκελούς κόμβου υπεραστικής οδού (αρχή χάραξης)
NT4/2	Προμελέτη τετρασκελούς κόμβου υπεραστικής οδού (πέρας χάραξης)
NT5/2	Οριστική μελέτη πεντασκελούς κόμβου υπεραστικής οδού (αρχή χάραξης)
NT6/2	Οριστική μελέτη τετρασκελούς κόμβου υπεραστικής οδού (πέρας χάραξης)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (16)	
ΑΤ 68-73	Τοπογραφική αποτύπωση (περιοχή διευθέτησης ρέματος)
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (13) NT10-NT11	
ΑΤ 74	Μελέτη διευθέτησης-οριοθέτησης ρέματος
ΑΤ 75	Μελέτη υδραυλικού ελέγχου ανομοιόμορφης ροής

1.3 Εκτελεσμένο αντικείμενο

Έως τώρα έχουν εγκριθεί:

- το πρώτο στάδιο της μελέτης του θέματος που αφορά την Προωθημένη Αναγνωριστική Μελέτη με την υπ' αριθμ. 48-7/26-02-2024 (9Θ2Δ7ΛΕ-7ΨΕ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων

- η Τοπογραφική και Κτηματογραφική Αποτύπωση, η Προμελέτη Οδοποιίας και η Οριστική Γεωλογική Μελέτη με την υπ' αριθμ. 200-28/21-09-2024 (ΑΔΑ:ΡΠΗΟ7ΛΕ-1Ι2) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων
 - η Έκθεση προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών του δεύτερου σταδίου με την υπ' αριθμ. πρωτ. 53624/9757/30-07-2024 (ΑΔΑ: 6ΕΕΜ7ΛΕ-ΠΜ6) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου.
 - Η Γεωτεχνική Μελέτη του δεύτερου σταδίου της σύμβασης με την υπ' αριθμ. 238-34/23-11-2024 (ΑΔΑ:6ΖΕ97ΛΕ-48Ε) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.
 - Η Μελέτη Κυκλοφοριακού Φόρτου με την υπ' αριθμ. πρωτ. 48987/03-06-2026 (ΑΔΑ: ΨΓΨΒ7ΛΕ-ΟΘΗ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ζακύνθου τα αποτελέσματα της οποίας θα συμπεριληφθούν στο τεύχος της επικείμενης προς έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του δεύτερου σταδίου της σύμβασης στο τεύχος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
- Στην παρούσα φάση υπολείπεται η τροποποίηση - συμπλήρωση της ήδη υποβληθείσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Ο ανάδοχος έχει υποβάλλει την υπ' αριθ. πρωτ. 61789/11216/15-07-2024 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η οποία υποβλήθηκε από την Υπηρεσία μας προς έγκριση στην Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου με αριθμό πρωτ. 63584/21-08-2024. Από τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου της Μ.Π.Ε. προέκυψε η ανάγκη συμπληρωματικών στοιχείων τα οποία συμπεριλήφθηκαν (ανωτέρω) στη μελέτη με την έγκριση του 1^{ου} και 2^{ου} Συγκριτικού Πίνακα και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών αυτής.

Ο ανάδοχος έχει υποβάλλει την υπ' αριθ. πρωτ. 37921/04-05-2026 Πρόσθετη Τοπογραφική Αποτύπωση της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών που αφορά την αποτύπωση του ρέματος Σκούρη σε σκοπό την τελική οριοθέτηση του και την κατασκευή κατάλληλων έργων αποστράγγισης υδάτων της υπό μελέτης οδού, η οποία υποβλήθηκε προς έγκριση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 17-07-2026.

1.4 Διαμορφωθείσα σύμβαση

Η αρχική σύμβαση της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 118.887.05€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η σύμβαση της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 56.976,47€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

1.5 Πληρωμές

Δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πληρωμή.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπ' όψη:

1. Τα προβλεπόμενα του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή παράταση περαίωσης του αντικείμενου της σύμβασης.
2. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016 «*Η προθεσμία εκπόνησης αναστέλλεται αυτοδίκαια κατά τα χρονικά διαστήματα, που αφορούν ενέργειες της αναθέτουσας αρχής για την έγκριση υποβληθείσας μελέτης, ...*»
3. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα του αναδόχου και η παράταση της προθεσμίας της περαίωσης του αντικείμενου της σύμβασης δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση.
4. Το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για την σύνταξη και έγκριση του 2^{ου} Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.), του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) της μελέτης.
5. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 82693/14-07-2026 αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβάλει νέο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση εργασιών ύστερα από την έγκριση της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) της μελέτης.

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση της 3^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του αντικείμενου της σύμβασης «**ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΓΑΝΙΑ ΑΛΥΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 6^η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΒΟΛΙΜΩΝ**», μέχρι τις 27 Απριλίου 2027, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Η προϊσταμένη Τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων

Αλεξάνδρα Ανδρωνά
Πολιτικός Μηχανικός

Έργο	Νέα οδός σύνδεσης Τηγάνα-Αλυκών με την 6η επαρχιακή οδό Ζακύνθου-Βολιμών
Ανάδοχος	ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ (08) (09) (10) (13) (16) (20) (21) (27)
Έδρα	Κυρίλλου Λουκάρεως 50, 115 22 ΑΘΗΝΑ, 210 3894800, adk@adk.net

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Διοικητήριο 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
dnsi_tech_ergon.zak@pin.gov.gr

Υπόψη κ. Μ. Γιατράς

Κοινοποίηση κα Α. Ανδρωνά

Αθήνα, 13/07/2026
ΑΠ 22230

Θέμα: Υποβολή επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος

Σχετικό: 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, 26SYMV019329536 2026-06-29

Κυρίες, κύριοι,

Μετά την από 29/06/2026 υπογραφή της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης, υποβάλλω το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης.

Για την αιτιολόγηση του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος, καταγράφω συνοπτικά τη μέχρι τώρα εξέλιξη της σύμβασης.

Οι πρώτες δύο φάσεις, ΦΑΣΗ 1 και ΦΑΣΗ 2, εξελίχθηκαν κανονικά.

Περιλάμβαναν: Προωθημένη αναγνωριστική μελέτη, Τοπογραφική-κτηματογραφική αποτύπωση, Προμελέτη οδοποιίας, Οριστική γεωλογική μελέτη, Γεωτεχνικές έρευνες και γεωτεχνικές μελέτες, Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ).

Υποβλήθηκε η ΜΠΕ στη ΔΙΠΕΧΩΣΧΕ Ιονίου, η οποία μας ενημέρωσε ότι «...ο φάκελος της ΜΠΕ που κατατέθηκε κρίνεται ελλιπής και θα πρέπει να συμπληρωθεί...».

Ακολούθησε η υποβολή και έγκριση του 1ου συγκριτικού πίνακα, ώστε να περιληφθούν στη σύμβαση νέες μελέτες απαραίτητες για να προκύψουν τα στοιχεία που θα συμπλήρωναν την ελλιπή ΜΠΕ.

Ακολούθησε η υποβολή και έγκριση του 2ου συγκριτικού πίνακα, ώστε να περιληφθούν στη σύμβαση νέες μελέτες απαραίτητες για την ορθή τεχνικά και επιστημονικά ολοκλήρωση της σύμβασης.

Εργο	Νέα οδός σύνδεσης Τηγάνια-Αλυκών με την 6η επαρχιακή οδό Ζακύνθου-Βολιμών
------	--

Υποβλήθηκε και εγκρίθηκε η μελέτη κυκλοφοριακού φόρτου και η τοπογραφική αποτύπωση περιοχής διευθέτησης ρέματος, οπότε πλέον είμαστε σε πορεία ολοκλήρωσης της 3ης φάσης, ΦΑΣΗ 3: Προμελέτη υδραυλικών, Αναμόρφωση προμελέτης οδοποιίας κύριας οδού, Προμελέτη πεντασκελούς κόμβου υπεραστικής οδού (αρχή χάραξης), Προμελέτη τετρασκελούς κόμβου υπεραστικής οδού (πέρας χάραξης), Μελέτη υδραυλικού ελέγχου ανομοιόμορφης ροής, Μελέτη διευθέτησης-οριοθέτησης ρέματος, Εγκριση των ανωτέρω μελετών, Τροποποίηση της ΜΠΕ με τα νέα δεδομένα από όλες τις ανωτέρω μελέτες, Εγκριση της τροποποιημένης με τα νέα δεδομένα ΜΠΕ, Οριστική μελέτη οδοποιίας κύριας οδού, Οριστική μελέτη πεντασκελούς κόμβου υπεραστικής οδού (αρχή χάραξης), Οριστική μελέτη τετρασκελούς κόμβου υπεραστικής οδού (πέρας χάραξης), Μελέτη σήμανσης- ασφάλισης οδού, Μελέτη σήμανσης- ασφάλισης κόμβων, Οριστική μελέτη υδραυλικών, Οριστική μελέτη τεχνικών έργων, Οριστική Η/Μ μελέτη φωτισμού κόμβων, Ενημέρωση κτηματογράφησης, Σύνταξη κτηματολογίου και πινάκων αναλογισμού, Εγκριση των ανωτέρω μελετών.

Μετά την έγκριση αυτή, πάμε στην 4η και τελευταία φάση, ΦΑΣΗ 4: ΣΑΥ- ΦΑΥ και Τεύχη δημοπράτησης. Μετά την έγκριση αυτών, ολοκληρώνεται η σύμβαση.

Είμαι στη διάθεσή σας για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση,



Ιωάννης Α. Σταθόπουλος
Νόμιμος Εκπρόσωπος του Αναδόχου

Contact person

Θέματα μελέτης
Κλαίρη Αμπουσελάμ
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, 210 3894800

Διοικητικά θέματα
Μαριαμπέλλα Χουτοπούλου
Administration, 210 3894800

Συνημμένα

20260713-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.pdf

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Σάββας Κουλούρης
2. Γεώργιος Μάμαλος
3. Ιωάννης Ζήκος
4. Θεόδωρος Κοντζιάλης
5. Αιμιλία Μόσχου
6. Αικατερίνη Μοθωναίου
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 3^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΓΑΝΙΑ ΑΛΥΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 6^η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΒΟΛΙΜΩΝ», μέχρι τις 27 Απριλίου 2027, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 596-43/27-7-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σάββας Κουλούρης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Μάμαλος

Ιωάννης Ζήκος

Αιμιλία Μόσχου

Σπυρίδων Αργυρός

Αικατερίνη Μοθωναίου

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου