



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 51/01-09-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 668-51/01-09-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την 2^η Παράταση του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ–ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΚΑΛΑΜΟΥ, ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ, ΚΑΣΤΟΥ, ΛΥΓΙΑΣ, ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-2015)» Προϋπολογισμού 1.174.724,17 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπολογισμού 1.080.023,46 με ΦΠΑ.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 1-9-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 97375/27-8-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Σάββα Κουλούρη, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 135 έως 147 του ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α' 103/29-06-2026).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες επτά (7) μέλη , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Σάββας Κουλούρης	Πρόεδρος
2. Αιμιλία Μόσχου	Τακτικό Μέλος
3. Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
4. Σπυρίδων Αργυρός	Τακτικό Μέλος
5. Αντώνιος Δουβίτσας	Αναπληρωματικό Μέλος
6. Αικατερίνη Μοθωναίου	Τακτικό Μέλος
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Ιωάννης Ζήκος και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Αντώνιος Δουβίτσας

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Σάββας Κουλούρης , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

13^ο Θέμα: Εισήγηση για την 2^η Παράταση του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ–ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΚΑΛΑΜΟΥ, ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ, ΚΑΣΤΟΥ, ΛΥΓΙΑΣ, ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-2015)» Προϋπολογισμού 1.174.724,17 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπολογισμού 1.080.023,46 με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία έχει ως εξής:



Λευκάδα, 91743

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ

Ταχ. Κώδικας : Τ.Κ. 31100, Λευκάδα

Πληροφορίες : Γιαννακόπουλος Χρ.

Τηλέφωνο : 26453 60767

1.

FAX :

26453-60765

Email : giannakopoulos@pin.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Σαμάρα 13 , ΤΚ 49100 , Κέρκυρα

Email: gramoikepi@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ/ΣΗ :**1. Αντιπεριφερειάρχη Τ. Έργων & Προγρ/μου**

Email: antipin_texn_prog@pin.gov.gr

2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδος

Email: antipin.lef@pin.gov.gr

ΘΕΜΑ : Εισήγηση για την 2^η Παράταση του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ–ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΚΑΛΑΜΟΥ, ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ, ΚΑΣΤΟΥ, ΛΥΓΙΑΣ, ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-2015)»
 Προϋπολογισμού 1.174.724,17 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπολογισμού 1.080.023,46 με ΦΠΑ
 Αναδόχου: « ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1στ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 35 του Ν.5013/2023 , σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη. Ασκεί, επίσης, τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής, που της έχουν απονεμηθεί με το άρθρο 3 του π.δ. 7/2013 (Α' 26). Ειδικά για τις συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α' 232), ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτών και αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή/ και οικονομικού αντικείμενου τους, κατά τους όρους της σύμβασης σύμπραξης και της, κατά περίπτωση, εφαρμοζόμενης νομοθεσίας».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός μελέτης :	1.174.724,17 € με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία δημοπράτησης :	01/08/2024
Πηγή Χρηματοδότησης :	Το έργο χρηματοδοτείται από το « ΠΠΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2021-2025» (ΝΠ222) με κωδικό ΟΠΣ 5216902 και με Κ.Ε. 2023ΝΠ022200000, όπου περιλαμβάνεται ο τίτλος του εν λόγω έργου
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	8,19 %
Ανάδοχος:	« ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
Σύμβαση:	Α.Π.114837/16910/30-12-2024 (ΑΔΑ:Ρ6Ξ57ΛΕ-ΚΙ8) & (ΑΔΑΜ: 24SYMV016097353)
Ποσό συμφωνητικού:	1.080.023,46 με Φ.Π.Α.

Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	30-06-2026 (18) ΜΗΝΕΣ
1 ^η Παράταση	Με την Αριθμ. 450-34/09-06-2026(ΑΔΑ:6ΝΑΦ7ΛΕ-ΞΨΙ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΙΝ έως την 30-10-2026
1 ^{ος} Α.Π.Ε.	Με την Α.Π. 77986/19-11-2025 (ΑΔΑ:Ρ9ΩΘ7ΛΕ-ΘΥΖ) Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων εγκρίθηκε ο 1 ^{ος} Α.Π.Ε. και το 1 ^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με Συμβατικό ποσό 1.080.023,46 € με ΦΠΑ, που είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου.
Την Διακοπή εργασιών	Την Α.Π. 4618/19-01-2026 Δήλωση Διακοπή εργασιών λόγο μη πληρωμής του 2 ^{ου} Λογαριασμού και την Α.Π. 4618/03-02-2026 (ΑΔΑ:ΨΣΧΟ7ΛΕ-ΥΨΟ) Απόφαση αποδοχής της Δήλωσης από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Την Α.Π. 46295/26-05-2026 εντολή για την συνέχιση των εργασιών του έργου.
Τον 3 ^ο Λογαριασμό του έργου	Ποσού 131.135,36 € με ΦΠΑ και Συνολικής δαπάνης των εκτελεσμένων εργασιών ποσού 617.738,69 € με ΦΠΑ

1.2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Το αντικείμενο του έργου είναι η επισκευή και η αποκατάσταση των δαπέδων των λιμανιών των νήσων Καλάμου και Καστού καθώς και των λιμανιών Βασιλικής και Λυγιάς που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό της 17-11-2015.

Οι εργασίες που αφορούν τα λιμάνια του Καστού, του Καλάμου και του λιμένα Επισκοπής συνοψίζονται στις εξής:

Η αποκατάσταση των επιφανειών των δαπέδων θα πραγματοποιηθεί με ορθογωνισμένες και ακανόνιστες πλάκες καθώς και κυβόλιθο. Επίσης θα γίνει τοποθέτηση, όπου αυτό απαιτηθεί, πλακών προστασίας ποδός έμπροσθεν των κρηπιδωμάτων ή τοποθέτηση σακόλιθων σκυροδέματος για την αντιμετώπιση φαινομένων καθίζησης και προστασίας του κρηπιδώματος από τις προπέλες των πλοίων. Τέλος θα γίνει αντικατάσταση δεσρών ή κρίκων όπου αυτό απαιτηθεί καθώς και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού. Στις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες των ανωτέρων λιμανιών περιλαμβάνεται η κατασκευή υποδομής και δικτύου ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού, με αποκατάσταση, επισκευή ή και αντικατάσταση τους, όπου αυτό απαιτηθεί.

Στα λιμάνια Βασιλικής και Λυγιάς οι επεμβάσεις αφορούν μικρές τοπικές επισκευές των υφισταμένων δαπέδων τους.

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί και ολοκληρωθεί πλήρως όλες οι επεμβάσεις που αφορούν τα λιμάνια της Επισκοπής και του Καλάμου. Έχει κατασκευαστεί τμήμα του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο λιμάνι του Καστού καθώς και τμήματα της πλακόστρωσης αυτού.

1.4. ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Στο λιμάνι του Καστού υπολείπονται οι εργασίες για την ολοκλήρωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και της πλακόστρωσης των δαπέδων καθώς και η κατασκευή της προστασίας των κρηπιδωμάτων με σακόλιθων.

Στα λιμάνια Βασιλικής και Λυγιάς εκκρεμούν οι επισκευές των υφισταμένων δαπέδων τους.

2. Και έχοντας υπ όψιν:

2.1. Το γεγονός ότι το λιμάνι του Καστού αποτελεί την μοναδική είσοδο του νησιού και όλες οι οικονομικές δραστηριότητες (Μίνι μάρκετ, εστιατόρια κτλ.) καθώς και η κίνηση των επισκεπτών εξελίσσονται στον χώρο του λιμανιού.

2.2. Το Α.Π. 91743/06-08-2026 έγγραφο του Αναδόχου με το οποίο ζητά την Διακοπή των εργασιών του έργου κατά δύο (2) μήνες, διότι είναι δύσκολή η εκτέλεση των εργασιών κατά τον μήνα Αύγουστο και Σεπτέμβριο, με την ταυτόχρονη αυξημένη κινητικότητα των τουριστών και των κατοίκων του οικισμού στον χώρο του λιμανιού που είναι και ο χώρος εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

2.3. Το Α.Π. 20408/06-07-2026 Έγγραφο της Δημοτικής Κοινότητας Καστού με το οποίο ζητούν την διακοπή των εργασιών του έργου από την 26/07/2026 έως και την 20/09/2026 λόγο της όχλησης που προκαλούν οι εργασίες στους επισκέπτες, τους παραθεριστές και τους επαγγελματίες του νησιού.

Για όλους τους παραπάνω λόγους:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1. Την Διακοπή των εργασιών του εν λόγω έργου για τον μήνα Αύγουστο μέχρι και τον μήνα Σεπτέμβριο.
2. Την αντίστοιχη χορήγηση 2^{ης} Παράτασης εκτέλεσης εργασιών κατά δύο **(2) μήνες** στο έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ–ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΚΑΛΑΜΟΥ, ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ, ΚΑΣΤΟΥ, ΛΥΓΙΑΣ, ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-2015)», Προϋπολογισμού 1.174.724,17 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπολογισμού 1.080.023,46 με ΦΠΑ, μέχρι την **30-12-2026** με αναθεώρηση.

Συνημμένα:

1. Αίτηση Αναδόχου
2. Αίτηση Δημοτικής Κοινότητας Καστού.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π. Ε. Λ.

**Κομποτιάτης Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχ/κος Π.Ε./Α'**

**Ευάγγελος Βουκελάτος
Μηχ/γος Μηχανικός Π.Ε./Α'**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: Φ.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Πληροφορίες: Δημήτριος Παπουτσής

Ταχ.Δ/ση: Νήσος Καστός

Ταχ.Κώδικας: 300 19

Τηλ - Fax: (26460 91484 - 6977209442)

e-mail: kastos@lefkada.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Καστός 48/07/2026

Αριθμ.Πρωτ: 20408

ΠΡΟΣ: Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Αντιπεριφερειάρχη κ. Δουβίτσα**Θέμα: Διακοπή εργασιών στο λιμένα Καστού.**

Παρακαλούμε όπως ολοκληρωθούν και διακοπούν προσωρινά όλες οι εργασίες στον λιμένα Καστού το αργότερο έως και την Κυριακή 26 Ιουλίου 2026, χωρίς καμία περαιτέρω παράταση.

Βρισκόμαστε στην καρδιά της θερινής περιόδου και η συνέχιση των εργασιών τις ημέρες αυτές, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του οικισμού και του λιμένα.

Συγκεκριμένα, προκαλείται σημαντική όχληση στους παραθεριστές και τους τουρίστες, δημιουργούνται σκόνες και λάσπες, παρεμποδίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη διέλευση πεζών και οχημάτων, ενώ επηρεάζεται αρνητικά η λειτουργία των επαγγελματικών δραστηριοτήτων της περιοχής.

Για τους παραπάνω λόγους, ζητούμε την άμεση ολοκλήρωση των εργασιών (1ο Στάδιο) και την πλήρη αποκατάσταση του χώρου έως την ανωτέρω ημερομηνία, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω ταλαιπωρία κατοίκων και επισκεπτών του νησιού. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν εκ νέου από τις 20 Σεπτεμβρίου 2026.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Διοικητικός Υπάλληλος

Τριλίβας

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ:
Γραφείο Λευκάδας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ



ΜΠΑΚΑΛΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 100 – ΠΑΤΡΑ – ΤΗΛ. 2610.270.271
email: aristi_bakalarou@hotmail.com

21/8/26
 252

[Handwritten signature]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 Αριθ. πρωτ. 91743
 Ημερομηνία 06-08-2026

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ΠΑΤΡΑ, 06/08/2025

ΠΡΟΣ:

**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
 ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΘΕΜΑ:

Διακοπή εργασιών στον Λιμένα Καστού

ΕΡΓΟ:

**«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΠΕ ΙΩΑΚΗΣ».**

Τίτλος υποέργου :

**«Επισκευές – Αποκαταστάσεις στα λιμάνια Βασιλικής, Καλάμου, Μεγανησίου, Καστού,
 Αυγιάς, λόγω σεισμού της 17-11-2015»**

ΣΧΕΤ: α) Η υπ' αριθμ. 20408/24-07-2026 αίτηση για Διακοπή Εργασιών της Δημοτικής Κοινότητας Καστού

Σας παρακαλώ να μου εγκρίνετε την διακοπή των εργασιών του έργου του θέματος για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο λόγω της τουριστικής περιόδου, με την έναρξη της οποίας, δημιουργούνται εμπόδια στην εξέλιξη της κατασκευής του έργου, τα οποία είναι τα εξής:

1. Αύξηση των διελεύσεων στις θέσεις επέμβασης του έργου, καθώς ο Λιμένας Καστού αποτελεί το πιο πολυσύχναστο μέρος του νησιού, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνονται οι συνθήκες για την ομαλή εξέλιξη των εργασιών και παράλληλα να παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία μόνιμων κατοίκων αλλά και επισκεπτών, λόγω των εμποδίων από τα μηχανήματα έργου που καταλαμβάνουν ορισμένα τμήματα του δρόμου.
2. Οι ιδιοκτήτες των τουριστικών καταλυμάτων και των υπόλοιπων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή που λαμβάνουν χώρα οι εργασίες του έργου κυρίως τους θερινούς μήνες, λόγω της προσέλευσης επισκεπτών, διαμαρτύρονται λόγω της όχλησης που δημιουργείται κατά την εκτέλεση των εργασιών (θόρυβος, σκόνη κλπ.)

Για την ανάδοχο εταιρεία
 Ο νόμιμος εκπρόσωπος

[Handwritten signature]

ΜΠΑΚΑΛΛΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Σάββας Κουλούρης
2. Αιμιλία Μόσχου
3. Γεώργιος Μάμαλος
4. Σπυρίδων Αργυρός
5. Αντώνιος Δουβίτσας
6. Αικατερίνη Μοθωναίου
7. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την Διακοπή των εργασιών του εν λόγο έργου για τον μήνα Αύγουστο μέχρι και τον μήνα Σεπτέμβριο.
2. Εγκρίνει την χορήγηση 2^{ης} Παράτασης εκτέλεσης εργασιών κατά δύο **(2) μήνες** στο έργο « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ–ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΚΑΛΑΜΟΥ, ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ, ΚΑΣΤΟΥ, ΛΥΓΙΑΣ, ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ (17-11-2015)», Προϋπολογισμού 1.174.724,17 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπολογισμού 1.080.023,46 με ΦΠΑ, μέχρι την **30-12-2026** με αναθεώρηση.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 668-51/1-9-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σάββας Κουλούρης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αιμιλία Μόσχου

Γεώργιος Μάμαλος

Σπυρίδων Αργυρός

Αντώνιος Δουβίτσας

Αικατερίνη Μοθωναίου

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου