



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ
ΝΥΜΦΩΝ

Προυπ: 130.000,00 Ευρώ

(με Φ.Π.Α. 24 %)

Χρήση: 2022

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.305/96

Ο Φάκελος Ασφάλειας και υγείας αποσκοπεί στην πρόληψη των κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου. Τηρείται στο εργοτάξιο καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου και αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει.

Αφορά το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΥΜΦΩΝ»

A. Γενικά

1.1 Είδος έργου:

Στην θέση «Λευκό» της Τοπικής Κοινότητας Νυμφών της Δημοτικής Ενότητας Θιναλίου του Δήμου Βόρειας υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις, σε γεωτεμάχιο εκτός ορίων οικισμού Νυμφών, συνολικού εμβαδού 9.111,14 τ.μ. και αφορούν κυρίως ένα γήπεδο ποδοσφαίρου.

Εντός του ακινήτου, υπάρχουν τα εξής κτίσματα: 1.Ισόγειο κτίσμα αποδυτηρίων, E=80,38 τ.μ. και

2. Ισόγειο κτίσμα κυλικείου, E=4,69 τ.μ., 3.Μεταλλικό στέγαστρο, E=105,35 τ.μ., 4. Κερκίδες κατασκευασμένες από οπλισμένο σκυρόδεμα συνολικής επιφάνειας 156,87 τ.μ. και διαστάσεων 40,10μ.Χ3,90μ. περίπου. Ο χώρος διεξαγωγής των αγώνων είναι συνολικής επιφάνειας 309,00 τ.μ. περίπου και διαστάσεων 58,00μ.Χ96,00μ. περίπου, ο οποίος καλύπτεται από συνθετικό χλοοτάπητα. Περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου υπάρχει σταθερή περίφραξη ύψους 2,00μ.

Στον χώρο της Ισόγειας προσθήκης εμβαδού 113,50τ.μ. προτείνετε η δημιουργία μιας επιπλέον αίθουσας αποδυτηρίων (εμβαδού 45,00 τ.μ.) με ξεχωριστό χώρο υγιεινής, μια υγειονομική εγκατάσταση (τουαλέτα ΑΜΕΑ) για άτομα με ειδικές ανάγκες και μία αίθουσα ενδυνάμωσης.

Πλησίον των αποδυτηρίων θα τοποθετηθεί ισόγειο προκάτ με χρήση γραφείου εμβαδού 24,00τ.μ. και διαστάσεων 3,00 μ. χ 8,00 μ. το οποίο είναι άρτια εξοπλισμένο.

1.2 Δ/νση έργου: «ΛΕΥΚΟ» ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΥΜΦΩΝ, Δ.Ε. ΘΙΝΑΛΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1.3 Κύριος του έργου: ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1.4 Συντάκτης ΦΑΥ: ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ Πολιτικός μηχανικός ΤΕ

Με την παρούσα Μελέτη του έργου με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΥΜΦΩΝ» η οποία συντάχθηκε για να αντιμετωπιστεί η ανάγκη κατασκευής μίας επιπλέον αίθουσας αποδυτηρίων εμβαδού 45,00 τ.μ.) με ξεχωριστό χώρο υγιεινής, μια υγειονομική εγκατάσταση (τουαλέτα ΑΜΕΑ) για άτομα με ειδικές ανάγκες και μία αίθουσα ενδυνάμωσης.

Πλησίον των αποδυτηρίων θα τοποθετηθεί ισόγειο προκάτ με χρήση γραφείου εμβαδού 24,00τ.μ. και διαστάσεων 3,00 μ. χ 8,00 μ. το οποίο είναι άρτια εξοπλισμένο.

B. Μητρώο έργου

1.1 Τεχνική περιγραφή

Η παρούσα μελέτη αφορά στην κατασκευή μίας επιπλέον αίθουσας αποδυτηρίων εμβαδού 45,00 τ.μ.) με ξεχωριστό χώρο υγιεινής, μια υγειονομική εγκατάσταση (τουαλέτα ΑΜΕΑ) για άτομα με ειδικές ανάγκες και μία αίθουσα ενδυνάμωσης.

Πλησίον των αποδυτηρίων θα τοποθετηθεί ισόγειο προκάτ με χρήση γραφείου εμβαδού 24,00τ.μ. και διαστάσεων 3,00 μ. χ 8,00 μ. το οποίο είναι άρτια εξοπλισμένο.

Όπισθεν των κερκίδων θα τοποθετηθούν δύο χημικές τουαλέτες, διαστάσεων 2,05 μ. Χ 2,10 μ., ανδρών γυναικών για την εξυπηρέτηση των θεατών.

Οι θέσεις στάθμευσης για το κοινό μοιράζονται στις δύο αντιδιαμετρικές μεριές της εγκατάστασης βορειοδυτικά και νοτιοανατολικά ώστε να διευκολύνεται η προσέλευση και αποχώρηση τους, που είναι 26 στο σύνολο τους εκ των οποίων μία, η τελευταία, θα χρησιμοποιηθεί από άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι κερκίδες είναι προσβάσιμες και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 130.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%, και εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό εξόδων «01.071Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Ε. Κέρκυρας- Έδρας» στον Κ.Α. 9899.01.020.008.001 για το οικονομικό έτος 2022 για «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΥΜΦΩΝ».

1.2 Παραδοχές μελέτης:

1.3 Σχέδια (συνημμένα)

Γ. Επισημάνσεις

Ο φάκελος συμπληρώνεται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του έργου με τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές / επισκευαστές του.

Οι επισημάνσεις αφορούν κατεχοχήν στα ακόλουθα στοιχεία:

1. Θέσεις δικτύων

1.1. Υδρευσης (περιγραφή και σκαρίφημα)

1.2. Αποχέτευσης (περιγραφή και σκαρίφημα)

1.3. Ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης)

1.4. Παροχής διαφόρων αερίων

1.5. Λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων του έργου ή του εδάφους (μη ορατών)

1.6. Λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπιστεί ή με οποιοδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες.

2. Σημεία των κεντρικών διακοπών (συμπληρώνονται στην παρ. Ε.)

Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγούμενης παραγράφου 1.

➤ Το έργο πρέπει να βάζεται εξωτερικά κάθε δέκα χρόνια. Αφήνεται στην κρίση του κυρίου του έργου το ενδεχόμενο συχνότερης βαφής αν, λόγω της ρύπανσης του περιβάλλοντος, Διαπιστωθεί ότι αυτό είναι αναγκαίο.

3. Πρόγραμμα αναγκαιών επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των εγκαταστάσεών του:

▪ Οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης μία φορά το χρόνο.

➤ Οι εγκαταστάσεις πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται κατά τακτά διαστήματα.

▪ Οι βλάβες που τυχόν διαπιστώνονται σε εγκαταστάσεις πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα από το συντηρητή ή άλλο ειδικευμένο συνεργείο.

▪ Οι εγκαταστάσεις ύδρευσης δύο φορές το χρόνο.

▪ Τακτικός καθαρισμός των καναλιών συλλογής ομβρίων για να μη λιμνάζουν τα νερά.

Δ. Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία

Οδηγίες σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του έργου:

❖ Σε κάθε εργασία συντήρησης του έργου πρέπει να απαγορεύεται η διέλευση πεζών και οχημάτων από την περιοχή όπου εκτελούνται οι εργασίες. Ιδιαίτερα σημαντική για την ασφάλεια των διερχομένων οχημάτων είναι η σωστή σήμανση του χώρου εργασιών ώστε να είναι ευκρινής από απόσταση και υπό οποιοσδήποτε συνθήκες.


❖ Οι εργάτες πρέπει να είναι ενδεδυμένοι σύμφωνα με το παράρτημα 2 του Π.Δ.396/94 και τους κανόνες του Π.Δ.1073/81 άρθρ.81. Όλα τα χρησιμοποιούμενα ατομικά μέτρα προστασίας πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την αποφυγή του συγκεκριμένου κάθε φορά κινδύνου και να βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

❖ Τα σταθερά ικριώματα πριν ακόμα αρχίσουν οι εργασίες σε αυτά, πρέπει να ελέγχονται και να εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον κατασκευαστή του έργου. Η βεβαίωση αυτή θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας και ο αριθμός της γράφεται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 3 §2 Π.Δ. 778/80, ΦΕΚ 193 Α.


- ❖ Για τα εργοταξιακά μηχανήματα - ανυψωτικά πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα προστασίας από τα εναέρια ηλεκτρικά δίκτυα που τυχόν υπάρχουν στην περιοχή.
- ❖ Η φόρτωση, εκφόρτωση, στοίβαση και μεταφορά υλικού πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να μην κινδυνεύουν άτομα από ανατροπή, κατάρρευση ή σπάσιμο αντικειμένων. Ακόμη απαγορεύεται η ρήψη υλικών από ψηλά.

Ημερομηνία τροποποίησης	Ο συντάξας


ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΚΕΡΚΥΡΑ 02/02/2023


Μ. Χαρτοφύλακα
Πολ. Μηχανικός ΠΕ/Α'

ΕΛΕΓΘΗΚΕ
ΚΕΡΚΥΡΑ 7/2/2023
Ο Προϊστάμενος


Κων/νος Γαστεράτος
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΚΕΡΚΥΡΑ / / 2023
Ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων


Κων/νος Γαστεράτος
Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'

